

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ: \*89**

**14.01.2021-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ഹാംലറ്റ് വികസന പദ്ധതി**

<b>ചോദ്യം</b>	<b>മറുപടി</b>
<p><b>ശ്രീ . പി . ഉണ്ണി</b> <b>ശ്രീ. രാജ എബ്രഹാം</b> <b>ശ്രീ. പുരുഷൻ കടലുണ്ടി</b> <b>ശ്രീ .സി .കെ .ശശീന്ദ്രൻ</b></p>	<p align="center"><b>എ.കെ.ബാലൻ</b> <b>(പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്കസമുദായക്ഷേമവും നിയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി)</b></p>
<p>എ) സംസ്ഥാനത്ത് പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഹാംലറ്റ് വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം സങ്കേതങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>എ) സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുമായി മുൻ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഹാംലറ്റ് വികസന പദ്ധതി. ടി പദ്ധതി പ്രകാരം ആകെ 49 കോളനികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 13 കോളനികളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 36 കോളനികളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്ന ഹാംലറ്റ് വികസന പദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനുമായി ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ടി പദ്ധതി പ്രകാരം 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം 101 കോളനികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ആയതിൽ 7 കോളനികൾ ഫീസിബിൾ അല്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. 3 കോളനികളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2021 ജനുവരി 31 നകം 23 കോളനികളിലെയും, ഫെബ്രുവരി 15 നകം 37 കോളനികളിലെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ</p>

		<p>പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>ബി) പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നമനത്തിന് എ.റ്റി.എസ്.പി. സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കാമോ;</p>		<p>ബി) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2014-15 വർഷങ്ങളിൽ 134 കോളനികളിലും 2015-16 വർഷത്തിൽ 50 കോളനികളിലും ഉൾപ്പെടെ 184 കോളനികളിൽ എ.റ്റി.എസ്.പി പദ്ധതി മുഖേന സമഗ്ര വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഇവയിൽ 170 കോളനികളിലെ വികസന പ്രവർത്തികൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന 14 കോളനികളിലെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോളനികളിൽ സമഗ്ര പുരോഗതി മുൻനിർത്തി വിവിധ മേഖലകളിലെ പദ്ധതികൾ സംയോജിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ടി പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ജീവനോപാധികൾ ലഭ്യമാക്കൽ, കാർഷിക വികസന പദ്ധതികൾ, വന്യ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം, ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഈ പദ്ധതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>സി) അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രളയവും മറ്റ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ അടിയന്തരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച നൂതനപദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>		<p>സി) അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രളയവും മറ്റ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരെ അടിയന്തരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. കൂടാതെ 2018, 2019 വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഉരുൾപൊട്ടലിലും, മണ്ണിടിച്ചിലിലും വാസ യോഗ്യമല്ലാതായ കോളനികളിലെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരെ മാറ്റിപാർപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനും വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കാലവർഷക്കെടുതിയുടെ രൂക്ഷത പ്രധാനമായും അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ മേഖലകളിലാണ്. 578 സങ്കേതങ്ങളിലെ 10817 കുടുംബങ്ങളെ കാല വർഷം ബാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ടി കുടുംബങ്ങളിലെ ദുരന്തബാധിതരെ കൂടാതെ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഭീഷണി നിലനിന്നിരുന്ന കോളനികളിലെ കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 7830 കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇവർക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ ക്യാമ്പുകളിൽ</p>

		<p>എത്തിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ കോളനികൾ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. കാലവർഷക്കെടുതി നേരിട്ട 3430 പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിര ധനസഹായമായി 10,000/- രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 4 പേരും, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 3 പേരും, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 7 പേരും ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ധനസഹായമായി 4 ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കുടുംബത്തിലെ വരുമാനദായകനായ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ ആശ്രിതന് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശ്രിതന് 50,000/- രൂപ ധനസഹായവും അനുവദിച്ചിരുന്നു.</p> <p>2018, 2019 വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയങ്ങളിൽ വാസയോഗ്യമല്ലാതായ 304 വീടുകൾക്ക് പകരം പുതിയ വീടുകൾ അനുവദിച്ച് നൽകുകയും ആയതിൽ 77 എണ്ണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട 122 വീടുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--	---



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

(നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി)

നിർമ്മാണ ഏജൻസി - നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര തൃശ്ശൂർ

ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ	പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
തൃശ്ശൂർ	ശബരിമല	ക്ഷേത്രക്കുളത്തിനു ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	ആകെ പുരോഗതി 50%
		കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം (82 മീറ്റർ)	70% പൂർത്തീകരിച്ചു	
		പൊതുകിണറിന് ചുറ്റുമതിൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		ചുലക്കടവ് കുളത്തിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു	
തൃശ്ശൂർ	മംഗലംകോട്	ചുലക്കടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം (300 മീറ്റർ)	40% പൂർത്തീകരിച്ചു	ആകെ പുരോഗതി 60%
		ശ്മശാനവും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും	ശ്മശാന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (20%) ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (90%)	
		കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണവും	റൂഫ് സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് പണി ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (60%)	
		കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം (239 മീറ്റർ)	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റു റോഡുകളുടെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (30%)	
		ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണം (20 മീറ്റർ)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
തൃശ്ശൂർ	പെരിങ്ങൽമുത്തം	ശ്മശാനത്തിനും കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിനും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമേ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.	ആകെ പുരോഗതി 80%
		കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം 395 മീറ്റർ	കോളനി റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%)	
		അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%)	
		കുടിവെള്ള പദ്ധതി	പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%)	
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	റൂഫ് സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. (80%)	
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.			

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കോൺട്രാക്ട് കാസർഗോഡ്

ക്ര. നം.	ജില്ല	കോളറിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ	പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്കുകൾ
1	കാസർഗോഡ്	രാമനാട്ടുകര പുള്ളൂർ	വീട് നിർമ്മാണം (5 എണ്ണം) വീട് പുനരുദ്ധാരണം (1) കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നടപ്പാത(2 എണ്ണം) റോഡ് വർക്ക് (980 മീറ്റർ) പ്ലാറ്റ് ഫോം നിർമ്മാണവും വാട്ടർ സപ്ലൈ	2 എണ്ണം പൂർത്തിയായി, 2 സിസി പ്ലോറിംഗ്. 1- ലിന്റൽ ലൈവൽ പൂർത്തിയായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ആയതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ആയതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി പൂർത്തിയായി. സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ആയതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി	ഒഴിവാക്കിയ കോൺട്രാക്ടുകളുടെ തുക വിവരങ്ങൾ കീഴെ മീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ
2	കാസർഗോഡ്	വെള്ളരിക്കയ	വീട് നിർമ്മാണം (9 എണ്ണം) വീട് പുനരുദ്ധാരണം( 5 എണ്ണം) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഫർണിച്ചർ സ്വയംതൊഴിൽ- തയ്യൽമെഷീൻ വിതരണം കക്കൂസ്/കുളിമുറി (8എണ്ണം) കിണർ ആഴം കൂട്ടൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല - 1 ബേസ്മെന്റ് ലൈവൽ - 1 റൂഫ് പൂർത്തിയായി - 1 ലിന്റൽ ലൈവൽ - 2 ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ - 4 പൂർത്തീകരിച്ചു - 1 ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല - 3 ഒഴിവാക്കിയത് - 1 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
3	കാസർഗോഡ്	ചീറ്റുകോളനി	പുതിയ വീട് - 5 7- ഭവന റിപ്പയർ ലൈബ്രറി കം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ തുറന്ന കിണർ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ബോർഡ് മോട്ടോർ, പൈപ്പ് ലൈൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു -5 വീട് റിപ്പയർ പൂർത്തിയായി- 7 പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി, പൂർത്തിയായി.	
4	കാസർഗോഡ്	മേക്കോടം	പുതിയ വീടുകൾ ഭവന റിപ്പയർ	പൂർത്തിയായി. ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്- 1 പൂർത്തീകരിച്ചു - 4 40 വീടുകൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി. വീടുകൾ പുരോഗതിയിലാണ്. 1 വീട് ഗുണഭോക്താവിന് താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കി.	

ക്രമ നം.	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
12	ഭവന റിപ്പയർ	അംഗനവാടി ചുറ്റുമതിൽ പുതിയ വീടുകൾ സൈറ്റ് ലെവൽ 6 എണ്ണം തുറന്ന കിണർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വീട് നിർമ്മാണം (10 എണ്ണം) വീട് പുനരുദ്ധാരണം (9 എണ്ണം) കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (3 എണ്ണം) കക്കൂസ് റിപ്പയർ (8 എണ്ണം) ചുറ്റുമതിൽ (മാവിനക്കട്ട കോളനി) നിലവിലുള്ള വീട് ഇടിച്ചുമാറ്റൽ (7 എണ്ണം)	12 വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ് 2 വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി - 5	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 7 വീടുകൾ പെയിന്റിംഗ് പൂർത്തിയായി, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്-1, ലിന്റൽ ലെവൽ-1, 1 - ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 വീടുകൾ പൂർത്തിയായി 1 വീട് - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 3 വീടുകൾ - റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കി പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയാക്കി 70% പൂർത്തിയായി	
7	കാസർഗോഡ്	മാവിനക്കട്ട പെൽതൊടക്ക	വീട് നിർമ്മാണം (7 എണ്ണം) വീട് പുനരുദ്ധാരണം (11 എണ്ണം) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ടോയ് ലെറ്റ് നിർമ്മാണം റോഡ് വർക്ക് കൂടിവെള്ള പദ്ധതി	3 റൂഫ് പൂർത്തിയാക്കി, 2 പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, 2 പെയിന്റിംഗ് നടക്കുന്നു. 10 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. 1 എണ്ണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പൂർത്തിയായി, ജല വിതരണകണക്ഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർവെൽ പണി പൂർത്തിയായി വെള്ളം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.	
8	കാസർഗോഡ്	വാധിക്കാനം	വീട് നിർമ്മാണം (12 എണ്ണം) വീട് പുനരുദ്ധാരണം (9 എണ്ണം)	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് -10, റൂഫ് വർക്ക് -1, ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല - 1 പൂർത്തിയായത് - 2 (70%) പുരോഗതിയിലുള്ളത് - 7	

**നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം**

ക്രമ നം.	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
11	ഇടുക്കി	അയ്യമ്പുളി	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എം.ജി.എൽ.സി.ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ + ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക്	ഫൗണ്ടേഷൻ 60% പൂർത്തിയായി നഴ്സറി സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം ഒഴിവാക്കി പകരം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ രണ്ട് നിലയായി പണിയുന്നതിന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം ലഭ്യമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	

2	ഉടുക്കി മനാക്കുടി പളിയക്കുടി	<p>കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ് വൈദ്യുതീകരണം പ്ലാൻബിംഗ് (കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഫാൻ ഓ.എൽ.സി. ബിൽഡിംഗ്) സൈറ്റ് വെച്ചുപിടിച്ചെടുക്കൽ ലൈബ്രറി ബിൽഡിംഗ് + സ്റ്റുഡി ഹാൾ ഫെൻസിംഗ് സ്റ്റുഡി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ മെയിന്റനൻസ് ഉപേക്ഷിച്ചു)</p>	<p>കോളനി റോഡിന്റെ പണികൾ 90% പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി പെയിന്റിംഗ് പണികൾ പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ മെയിന്റനൻസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത എടുത്തു പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ നിലവിൽ ലൈബ്രറി ഹാളിനായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് 384 sq.ft.ൽ ഒരു സ്റ്റുഡി ഹാൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം ലഭ്യമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 90% പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>
3	ഇടുക്കി തടിയനാൽ	<p>വൈദ്യുതീകരണം പ്ലാൻബിംഗ് + കോളനിയിൽ വേസ്റ്റ്ബിൻ സ്ഥാപിക്കുക വാട്ടർ സപ്ലൈ (വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നവീകരണം വാളിയം റോഡ് നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കോളനി ടോപ്പ റോഡ് നിർമ്മാണം കിണർ നിർമ്മാണം വാട്ടർ ടാങ്ക്, ജലവിതരണം പദ്ധതി പ്ലാൻബിംഗ് ജോലികൾ മണ്ണ് പരിശോധന സൈനേജ്</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പൂർത്തിയായി</p>
4	തിരുവനന്തപുരം പള്ളിക്കര - കരിക്കകം	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ റോഡ് നിർമ്മാണം കൾ പർട്ട് നടപ്പാത</p>	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ സ്ട്രച്ചർ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>
5	തിരുവനന്തപുരം ആലുംമുട്	<p>റോഡ് നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കൾ പർട്ട് ചുറ്റുവട്ടിൽ</p>	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ബെയിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>
6	തിരുവനന്തപുരം താനിമുട്	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ</p>	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ സ്ട്ര. പർ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>

നടപ്പാത ഇന്റർലോക്ക് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത നടപ്പാതക്ക് സൈഡ് വാൾ

റോഡ് പാലി അരയോടൊപ്പം കൂടുതലുള്ള വാൾ നടപ്പിലായില്ല ആയതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജലസേചന പദ്ധതി

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ  
കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്  
നടപ്പാത ഇന്റർലോക്ക്  
ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത നടപ്പാതക്ക്  
സൈഡ് വാൾ  
ട്രോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ബെയിസ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

7 തിരുവനന്തപുരം ചെട്ടിയെക്കൊന്നുകയം

8 കൊല്ലം പെരുവഴികാല, കുളമ്പി, രണ്ടാംമൈൽ, വട്ടക്കരികകൊ

കുളം നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ( കിഴക്ക്)  
കുളം നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ(പടിഞ്ഞാറ്)  
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം( രണ്ടാം മൈൽ- വട്ടക്കരികകൊ റോഡ്)  
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം( രതീഷ് പടിക്കൽ- സദാനന്തൻ പടിക്കൽ റോഡ്)

ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.  
ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.  
ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.  
ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

9 കൊല്ലം അച്ചൻകോവിൽ

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ  
റബ്ബർ നടീൽ( 84 എണ്ണം)

പൂർത്തീകരിച്ചു.  
റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

10 കൊല്ലം കൊച്ചുരിപ്പള്ളം, വഞ്ചിയോട്

വീട് പുനരുദ്ധാരണം(26 എണ്ണം)  
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം( ഓയിൽ ഫാം- ട്രാൻസ്ഫോർമർ ജംഷൻ റോഡ്)  
കൾവർട്ട്  
അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം  
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം( വഞ്ചിയോട് ക്ഷേത്രം- പഞ്ചായത്ത് കിണർ)

ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.  
ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.  
പുരോഗമിക്കുന്നു.  
ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

കൊല്ലം ചെറുകര, ഇടത്തറ, കല്ലൂപ്പാലപ്പു

കൂടിവള്ള വിതരണം ( KWA)  
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം( കണ്ണൂർപുരം- RPI. റോഡ്)

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.  
ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

കാർഷിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഇതു വരെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ( ഇടത്തറ, ചെറുക

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.



		കുടിവെള്ള വിതരണം (വാട് സൗകര്യം)	ഇ ടൈപ്പർ നടപ്പാക്കി പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആരംഭിക്കും.
12	കോട്ടയം	കൊമ്പുകുത്ത 1	കുടിവെള്ള വിതരണം (KWA) ഭവന നിർമ്മാണം ഭവന പുനരുദ്ധാരണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി
			കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചു മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 1 ഓം പദ്ധതി പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

**നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : WAPCOS**

ക്രമ നം	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
1	ഇടുക്കി	കുറത്തിക്കുടി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+ സാനിറ്ററി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് + കലുക് (740 മീറ്റർ നീളം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (38 വീടുകൾ)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവ	3 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	
2	ഇടുക്കി	കട്ടമടിക്കുടി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ+ സ്റ്റഡി സെന്റർ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+സാനിറ്ററി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് + കലുക് (740 മീറ്റർ നീളം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (17 വീടുകൾ)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
3	ഇടുക്കി	നെല്ലിപ്പെട്ടിക്കുടി	സാമൂഹ്യ പഠനമുറി	25% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			സാമൂഹ്യ പഠനമുറിയിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സത്രം നിർമ്മാണം	20% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			സത്രത്തിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (1250 മീ.നീളം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ സാമൂഹ്യ പഠനമുറിയിലും സത്രത്തിലും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ+ സോളാർവാട്ടർഹീറ്റർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

ഇടുക്കി	അടുക്കിപ്പൊലിപ്പിക്കൽ കൂടി	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (1350 മീ.നീളം)+കൾവർട്ട്+ഡ്രെയിനേജ്	പൂർത്തിയാക്കി
ഇടുക്കി	കൂടി	ഭിത്തി	പൂർത്തിയാക്കി
ഇടുക്കി	കൂടി	സാമൂഹ്യപഠനമുറി	പൂർത്തിയാക്കി
		സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+സാനിറ്ററി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സോളാർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവ	
		വാലായ്മ പൂർ നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയാക്കി
		വാലായ്മ പൂരയിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+സാനിറ്ററി	പൂർത്തിയാക്കി
		റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്+ ഹുഡ്പാത്ത് (595 മീ.നീളം)	പൂർത്തിയാക്കി
		കൂടിവെള്ളംഎത്തിക്കൽ	പൂർത്തിയാക്കി
ഇടുക്കി	പമ്പക്കാട്കൂടി	കൂടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ	പൂർത്തിയാക്കി
		പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		സാമൂഹ്യപഠനമുറി+ ലൈബ്രറി	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+ സാനിറ്ററി	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ ഫർണിച്ചർ പ്രോജക്ട് മറ്റ് സംവീധാനങ്ങൾ	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ+ സോളാർവാട്ടർഹീറ്റർ	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
ഇടുക്കി	കോഴിയാളക്കുടി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+സാനിറ്ററി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (1317 മീ.നീളം)+കൾവർട്ട്+ഡ്രെയിനേജ്	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25%
		കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ+സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ + സോളാർ ലൈറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
ഇടുക്കി	സിക്കുക്കുടി-ചിക്കണാംകൂടി ക്ലസ്റ്റർ	വെള്ളയപ്പൻ പടി റോഡ് കോൺ ക്രീറ്റിങ്	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20%
		ആനന്ദകുമാർ പടി പൊതുസ്ഥലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		ആദിമന്നാൻപടി കൾവർട്ട്	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5%

**നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര പാലക്കാട്**

ക്രമ നം.	ചില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
	പാലക്കാട്	അയ്യൻപെറ്റ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ റിപ്പയർ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (1) സൈഡ് പാലകങ്ങൾ	90% പൂർത്തിയായി. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 80% പൂർത്തിയായി.	

2	പാലക്കാട് മുല്ലക്കര	പുനരധിവാസം (1) ഭവന നിർമ്മാണം (7 എണ്ണം) ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സാനിറ്ററിഫിറ്റിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് തുറന്ന കിണർ നിർമ്മാണം സംരക്ഷണഭിത്തി ആർ.സി.സി.റോഡ് വാട്ടർടാക് പ്ലാറ്റ് ഫോം (2 എണ്ണം) നിലവിലുള്ള കിണർ റിപ്പയറും അരിക് സംരക്ഷണവും (2 എണ്ണം) 1 എച്ച്.പി.ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ (പാനൽബോർഡ് അടക്കം 2 എണ്ണം) കാട് വെട്ടിത്തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ (ഫിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിറ്ററി അറേയ്ഞ്ച്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് കിച്ചൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് toilet കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് കുടിവെള്ളം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ (ഫിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിറ്ററി, പ്ലംബിംഗ് വീട് പുനരധിവാസം (ടെൽ റൂഫ് - 2 എണ്ണം) വീട് പുനരധിവാസം പഴയകെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ഭവന നിർമ്മാണം (3 എണ്ണം) ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്ലംബിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കുടിവെള്ള വിതരണം കുടിവെള്ള വിതരണം (20 വീടുകളിലേക്ക്) (പൈപ്പ്, ടാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) കിണർ പുനരധിവാസം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഭവനപുനരധിവാസം
3	പാലക്കാട് മംഗലത്താൻ പള്ള	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ (ഫിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിറ്ററി, പ്ലംബിംഗ് വീട് പുനരധിവാസം (ടെൽ റൂഫ് - 2 എണ്ണം) വീട് പുനരധിവാസം പഴയകെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ഭവന നിർമ്മാണം (3 എണ്ണം) ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്ലംബിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കുടിവെള്ള വിതരണം കുടിവെള്ള വിതരണം (20 വീടുകളിലേക്ക്) (പൈപ്പ്, ടാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) കിണർ പുനരധിവാസം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഭവനപുനരധിവാസം
4	പാലക്കാട് ചെല്ലക്കാവ്	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ (ഫിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിറ്ററി, പ്ലംബിംഗ് വീട് പുനരധിവാസം (ടെൽ റൂഫ് - 2 എണ്ണം) വീട് പുനരധിവാസം പഴയകെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ഭവന നിർമ്മാണം (3 എണ്ണം) ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്ലംബിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കുടിവെള്ള വിതരണം കുടിവെള്ള വിതരണം (20 വീടുകളിലേക്ക്) (പൈപ്പ്, ടാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ) കിണർ പുനരധിവാസം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഭവനപുനരധിവാസം

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 5 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുപോരുന്നു.	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 2 കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
പൂർത്തിയായി കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു.	പൂർത്തിയായി 45% പൂർത്തിയായി.
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 2 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. ബാക്കി പുരോഗമിക്കുന്നു.	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
40% പൂർത്തിയായി. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	40% പൂർത്തിയായി. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസംഗ്രഹം	പുരത്തുവായി
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ	50% പുരത്തുവായി
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	5 വീടുകൾ പുരത്തിയായി ബാക്കി വീടുകൾ പണ്ടായത്ത് ജലജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മിനിവാട്ടർ സപ്ലൈ	
തുറന്നകിണർ	
മിനികൂടിവെള്ള പദ്ധതി	
കൃഷി	പുരത്തുവായി
ചുറ്റു വേലി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
കീണർ പുനരുദ്ധാരണം+ അരിക് സംരക്ഷണം	പുരത്തുവായി
കീണർ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർജ്ജ്+ റിംഗ് ഇറക്കൽ മുതലായവ	
സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	പുരോഗതിയിലാണ്
റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
എൽ.ഇ.ഡി.ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	
ടോയ്ലറ്റ്ബ്ലോക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
സാനിട്ടറി ഫിറ്റിംഗ്	
ടോയ്ലറ്റിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ നെയിംബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ	
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് സാനിട്ടറി ഫിറ്റിംഗ്സ്	
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് ഡ്രെയിനേജ് പിറ്റ്	
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് വാട്ടർ ടാങ്ക്+വാട്ടർ സപ്ലൈ	
കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പുരത്തുവായി
സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ	പുരത്തുവായി
ഹൗസ് റിപ്പയർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
കോമ്പൗണ്ട് വാൾ+ അമ്പലത്തിന്റെ മേൽക്കൂര	പുരോഗതിയിലാണ്
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ	റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ	
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിട്ടറി അറേയ്ഞ്ച്മെന്റ്	
നടപ്പാത നിർമ്മാണം	കോളനി റോഡിന്റെ 450 മീ. പുരത്തുവായി. പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യമല്ല.
കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	
നടപ്പാലം നിർമ്മാണം	
എം.ജി.എൽ.സി.കെട്ടിട നിർമ്മാണം	
സാനിട്ടറി പൈപ്പുകൾ, ടാപ്പ്, ടാങ്ക്, സാമഗ്രി	

5 പാലക്കാട് മല്ലൂർപള്ള

6 പാലക്കാട് ചപ്പക്കാട്

7 പാലക്കാട് മുരുകുളം

8	പാലക്കാട്	കള്ളക്കര	കൾ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് കൃഷി ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ് പാലം നിർമ്മാണം ഡ്രെയ്നേജ് വീടുന്നവീകരണം ഊരിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം Filter media gunny bags on sides 15 എച്ച്.പി.ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ കൃഷിക്ക് ജലസേചനം കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള 15 എച്ച്.പി.ഇലക്ട്രി കൽ മോട്ടോർ	13 വീടുകളുടെ റൂഫ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പുരോഗതിയിലാണ്. ജലസേചന പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആയത് ഏരിയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.	
9	പാലക്കാട്	വീട്ടിക്കുണ്ട്	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം കുഴൽകിണർ പ്ലംബിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഫെൻസിംഗ്	410 മീറ്റർ റോഡിന്റെ പണികൾ പൂർത്തിയായി.ബാക്കി വർക്കുകൾ മറ്റൊരു പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ഊർ കൂട്ടം കൂടി വീട് റിപ്പയർ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	പണികൾ താൽക്കാലി കമായി നിർത്തിയിരി കുന്നു
10	പാലക്കാട്	ചിണ്ടക്കിളാ ർ	ഊർ ശ്മശാനം സംരക്ഷണവേലി നിർമ്മാണം നടപ്പാത നിർമ്മാണം നടപ്പാലം നിർമ്മാണം തോടിനു കുറുകെ പാലം ഊരിലേക്ക് സ്റ്റേപ്പ് നിർമ്മാണം	നടപാലം & Approach road formation പൂർത്തിയായി. ഇപ്പോൾ റോഡ്. സ്പ്രിംഗ്ളർ എന്നിവയ്ക്ക് ടെൻഡർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്.	
11	പാലക്കാട്	കാവുണ്ടിക്ക ൽ	ശ്മശാനത്തിനു ചുറ്റും കമ്പിവേലി നിർമ്മാണം നടപ്പാതനിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം വാട്ടർ ടാങ്കിന് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്, പൈപ്പ് സാപ്പ് എന്നിവ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തികൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കൃഷി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി. സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് വർക്ക് പുരോഗതിയിലാണ്. വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പണി കൾ പൂർത്തിയായി. റോഡ് പണി പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിംഗ് വർക്ക് പുരോഗതിയിലാണ്.	
12	പാലക്കാട്	ഭൂതിവഴി ഊർ	ഊരിനുചുറ്റും ചുറ്റുമതിൽ.നടപ്പാത നിർമ്മാണം.അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം. ശ്മശാനത്തിനു ചുറ്റുമതിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം	വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം. കിണർ നിർമ്മാണം. ശ്മശാനം ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം. പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക് എന്നിവ പുരോഗതിയിലാണ്. സ്പ്രിംഗ്ളർ പദ്ധതി ഒഴിവുക്കി പുതിയ രേഖകൾ	

സമാഹൃത ജലസേചനപദ്ധതി പദ്ധതികൾ  
 ചേർക്കുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി  
 സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

പാലക്കാട് പാമ്പാൻതോറോ റോഡ്

**നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്**

ക്രമ നം.	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
1	തിരുവനന്തപുരം	തെന്മല	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ റോഡ് കൾവർട്ട്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

**നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്**

ക്രമ നം.	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
1	തിരുവനന്തപുരം	പട്ടൻകുളിച്ചപാറ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം റോഡ് നിർമ്മാണം 400m X 3m (PCC) റോഡ് നിർമ്മാണം 500m X 3m (PCC) റബ്ബിൾ റീയെയിനിംഗ് വാൾ കളിസ്ഥലത്തിന് പുനരുദ്ധാരണം	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ റൂഫ് ലെവൽ പൂർത്തിയായി. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
2	പത്തനംതിട്ട	കൈതക്കര	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (31 എണ്ണം) പഴയ വീടുകൾ പൊളിക്കലും പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും (5 എണ്ണം) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം കിണർ + ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കലും കിണറിന്റെ ആഴം കൂട്ടലും പമ്പ് ഹൗസ്	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ട പദ്ധതികൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എതിർപ്പുമൂലം നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാം ഘട്ടം പറ്റി നടത്തിപ്പിനായി 3/3/2020 ൽ ഊരുകൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ പ്രൊപ്പോസൽ നൽകുന്നതിനായി ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
3		കരികുളം	വീടുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	എറ്റെടുത്ത 4 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു

നിലവിലുള്ള കിണറിന് ആഴം കുട്ടർ നിലവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് മുകളിൽ ഒരു നില പണിയൽ	പുറംകൂമ്പായം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
നിലവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലേക്ക് കിണർ ടോയലറ്റ് ബ്ലോക്ക് നിരമ്മിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
നിലവിലുള്ള പൊതു കിണറിന് ആഴം കുട്ടർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
നിലവിലുള്ള റോഡിന് ഉന്മാർ ലോക്ക് പാകൽ	2 റോഡുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
നിലവിലുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (300 m x 4m)	1 റോഡ് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ആയതിന്റെ തുക കരികുളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് മുന്നിലുള്ള 100 മീ. റോഡ് നിർമ്മിച്ച് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന് താരുമാനിച്ചു.
നിലവിലുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (200m x 4m)	പൂർത്തീകരിച്ചു.

4	എറണാകുളം	എളംബ്ബാശ്ശേരി	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം	വാതിൽ പെയിന്റിംഗും ഷട്ടർഫിക്സിംഗും ബാക്കിയുണ്ട്	
			റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			അംഗൻവാടി കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണവും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും	കക്കൂസ് റൈൽ പാകലും ഇലക്ട്രിക്, പ്ലംബിംഗ് വർക്കും ബാക്കിയുണ്ട്.	
			വർക്ഷോപ്പ് നിർമ്മാണം(കരകൗശലം)	ഇനാമൽ പെയിന്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്, പ്ലംബിംഗ് വർക്കും ബാക്കിയുണ്ട്.	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൽ ഇലക്ട്രിക്കലിടേഷൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
5	തേര	തേര	കിണർ നിർമ്മാണവും കുളം നിർമ്മാണവും	3 കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായു	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
			റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			മുഴ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണം ഡോർമെട്ടി നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
6	പൊങ്ങൻചുവട്	പൊങ്ങൻചുവട്	കിണർ നിർമ്മാണവും പുനരുദ്ധാരണവും	5 കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായു	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
			അംഗൻവാടി കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം	പെയിന്റിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്.	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൽ പുനരുദ്ധാരണം	പെയിന്റിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്.	
			വീട് ഇലക്ട്രിക്കലിടേഷൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ഏകാദ്ധായപക സ്കൂൾ കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം	പെയിന്റിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്.	
			റോഡ് നിർമ്മാണം കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ എർത്ത്	

<p>മൈലാടി</p>	<p>ഡിമോളിഷിംഗ് ഭവന നിർമ്മാണം പഠനമുറി കിണറുകൾ- കുടിവെള്ളം ഡ്രെയിനേജ്</p>	<p>പൂർത്തീകരിച്ചു 10 പൂർത്തീകരിച്ചു ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>	
<p>കൈരളി</p>	<p>റോഡ് നിർമ്മാണം നടപ്പാത നിർമ്മാണം പഠനമുറി അറ്റകുറ്റപ്പണി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം കിണർ - ജലവിതരണം 2 കാവുകൾ കുളം നവീകരണം സ്വയം തൊഴിൽ</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>	<p>Road access is necessary for starting works</p>
<p>കുഴിമുക്ക്</p>	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠനമുറി റീടെയിനിംഗ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റേപ്പിംഗ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റേപ്പിംഗ് ഡ്രെയിനേജ് കാവ് പുനരുദ്ധാരണം കിണർ പുനരുദ്ധാരണം പൈപ്പ് ലൈൻ</p>	<p>25% പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു 90% പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു 95% പൂർത്തീകരിച്ചു. 50% പൂർത്തീകരിച്ചു</p>	
<p>ഇടിയംവയൽ</p>	<p>റോഡ് നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എക്സ്പെൻഷൻ, ബേസ്മെന്റ്, ക്ലബ് റൂം എക്സ്പെൻഷൻ, ഒന്നാം നില പഠനമുറി എക്സ്പെൻഷൻ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, പഠനമുറി</p>	<p>എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്</p>	
<p>പഴശ്ശി</p>	<p>വാട്ടർ കണക്ഷൻ പാലം റോഡ് നിർമ്മാണം റീടെയിനിംഗ് വാൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠനമുറി കിണർ പുനരുദ്ധാരണം</p>	<p>30% പൂർത്തീകരിച്ചു 100% പൂർത്തീകരിച്ചു 35% പൂർത്തീകരിച്ചു ആരംഭിച്ചു.</p>	
<p>തൃപ്പൂരിമുല</p>	<p>കളി സ്ഥലം ഡിമോളിഷിംഗ് ഭവന നിർമ്മാണം വീട് പുനരുദ്ധാരണം റോഡ് നിർമ്മാണം പഠനമുറി നിർമ്മാണം , ഫർണിച്ചർ കാവ് പുനരുദ്ധാരണം കുടിവെള്ളം</p>	<p>പൂർത്തീകരിച്ചു 30% പൂർത്തീകരിച്ചു. 90% പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു 30% പൂർത്തീകരിച്ചു 95% പൂർത്തീകരിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു</p>	<p>പുതിയ വീട് നിർമ്മാണത്തിന്</p>



റീടെയിനിംഗ് വാൾ  
 നടപ്പാത നിർമ്മാണം  
 ടോയിലറ്റ് അറ്റകുറ്റ പണി  
 ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം  
 വൈദ്യുതീകരണം  
 കിണർ പുനരുദ്ധാരണം

20% പൂർത്തീകരിച്ചു  
 പൂർത്തീകരിച്ചു  
 പൂർത്തീകരിച്ചു  
 75% പൂർത്തീകരിച്ചു  
 75% പൂർത്തീകരിച്ചു

13	കുറ്റും വയൽ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം കയർ മെഷ് മെയിൻ റോഡ് റീടെയിനിംഗ് വാൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം വീടുകൾക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നടപ്പാത	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	വനാവകാശ നിയമ പ്രകാരം അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല
14	കൊടുങ്കയം	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (6 എണ്ണം) കൂടിവെള്ളം റോഡ് നിർമ്മാണം റീടെയിനിംഗ് വാൾ ഡ്രെയിനേജ് കാവ്	പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു	എല്ലാ പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റു പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
15	ശാന്തിനഗർ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം റോഡ് നിർമ്മാണം റീടെയിനിംഗ് വാൾ - റോഡ് റീടെയിനിംഗ് വാൾ - വീട് നടപ്പാത എക്സ്പെൻഷൻ വീട് പുനരുദ്ധാരണം	5% പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു	
16	മുള്ളൻചിറ കോളനി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(4എണ്ണം) കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫി കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ, അംഗനവാടി റീടെയിനിംഗ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് കവർ കാവ് പുനരുദ്ധാരണം ഡ്രെയിനേജിന് റിപ്പയർ സ്വയം തൊഴിൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 20% പൂർത്തീകരിച്ചു 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 100% പൂർത്തീകരിച്ചു. 100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
17	കൊഞ്ചൻപാടി കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി	വീട് നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫി കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ	15% പൂർത്തീകരിച്ചു. 80% പൂർത്തീകരിച്ചു	

കുടിവെള്ള വിതരണം  
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം  
കിണർ റിപ്പയർ  
സ്വയം തൊഴിൽ

100% പൂർത്തീകരിച്ചു.  
100% പൂർത്തീകരിച്ചു.  
100% പൂർത്തീകരിച്ചു.

18

ആലഞ്ചേരി-പുറവഞ്ചേരി - മേചേരി (ക്ലസ്റ്റർ)	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (പുറവംചേരി)	80% പൂർത്തീകരിച്ചു
	ട്രോയിലറ്റ് പുനരുദ്ധാരണം ( 13 എണ്ണം)	
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (മേച്ചേരി) (4 എണ്ണം)	
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ആലഞ്ചേരി) (5 എണ്ണം)	
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (കാക്കഞ്ചേരി) (4 എണ്ണം)	
	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	90% പൂർത്തീകരിച്ചു
	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ കിണർ റിപ്പയർ	25% പൂർത്തീകരിച്ചു

19

കൊന്നിയോട്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (4 എണ്ണം)	90% പൂർത്തീകരിച്ചു
	നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്	70% പൂർത്തീകരിച്ചു
	റീടെയിനിംഗ് വാൾ	15% പൂർത്തീകരിച്ചു
	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	60% പൂർത്തീകരിച്ചു
	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ കിണർ റിപ്പയർ	50% പൂർത്തീകരിച്ചു

20

പടക്കോട്ടുകുന്ന്	നിലവിലുള്ള കാവിന് മേൽക്കൂര	60% പൂർത്തീകരിച്ചു
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)	80% പൂർത്തീകരിച്ചു
	നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചു
	കോമ്പോസിറ്റ് പിറ്റ്	പൂർത്തീകരിച്ചു
	ഡ്രെയിനേജിന്	60% പൂർത്തീകരിച്ചു
	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	
	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ	

21

കൈതവള്ളി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം, വൈദ്യുതീകരണം (9	60% പൂർത്തീകരിച്ചു
	റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
	സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്	20% പൂർത്തീകരിച്ചു
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം, വൈദ്യുതീകരണം (9	പൂർത്തീകരിച്ചു



	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(9 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വീട് നിർമ്മാണം(1 എണ്ണം)	റൂഫ് ലെവൽ പൂർത്തിയായി	
	നടപ്പാത	തറനിരപ്പാക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചു	
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാന്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
മുസ്ലാംകുറ്റി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(12 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വീട് നിർമ്മാണം(4 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	പഠനമുറി	ലിന്റൽ ലെവൽ പൂർത്തിയായി	
	നടപ്പാത	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	പുരോഗതിയിലാണ്	
	നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
		വീട് പുനരുദ്ധാരണം(10 എണ്ണം)	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി, പെയിന്റിംഗ് പുരോഗതിയിലാണ്
കരോത്ത്	വീട് നിർമ്മാണം(7 എണ്ണം)	7വീടുകളുടെ ലിന്റൽ ലെവൽ പൂർത്തിയായി	
	റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വെയിസ്റ്റ് വാട്ടർ പിറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കിണർ,ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
		പഠനമുറി	ബെയിസ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി
	അമിട്രൈറ്റാട്ടുംകുട്ടി	റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി
വീട് പുനരുദ്ധാരണവും സാംസ്കാരിക നിലയവും		റൂഫിംഗ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി	
വീട് നിർമ്മാണം(3 എണ്ണം)		ബെയിസ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി	
കിണർ പുനരുദ്ധാരണം		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
നടപ്പാത നിർമ്മാണം		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
ഡ്രെയിനേജ്		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
തെരുവ് വിളക്ക്		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
		വീട് നിർമ്മാണം(7 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
പട്ടുതരുവയൽ	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(11 എണ്ണം)	6 വീടുകളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
	തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

എയ്ക്കൽകുട്	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	നടപ്പാത നിർമ്മാണം	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
മാവൂർ	വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(28 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വീട് നിർമ്മാണം(6 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(16 എണ്ണം)	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
	വീട് നിർമ്മാണം(6 എണ്ണം)	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	പഠനമുറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
അണുങ്ങോട്ട് ലക്ഷം വീട്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(11 എണ്ണം)	പെയിന്റിംഗ് പണി നടക്കുന്നു.	
	വീട് നിർമ്മാണം(6 എണ്ണം)	സ്കൂൾ പൂർത്തിയായി	
	പഠനമുറി	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി	
	റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു	
	വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡ്	പൂർത്തിയായി	
	നടപ്പാത നിർമ്മാണം	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു	
	തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(9 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വീട് നിർമ്മാണം(1 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
വടക്കിനിയില്ലം	റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	സാംസ്കാരിക നിലയം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	ബോർഡെൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	മേലമനംചേരി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(12 എണ്ണം)	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പണി പൂർത്തിയായി, പെയിന്റിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു
		വീട് നിർമ്മാണം(2 എണ്ണം)	1 - പ്ലീന്ത് ലൈൻ പൂർത്തിയായി
റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം		പൂർത്തിയായി	
പഠനമുറി		പുരോഗമിക്കുന്നു	
തെരുവ് വിളക്ക്		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
കിണർ പുനരുദ്ധാരണം		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡ്		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
പൈപ്പ് ലൈൻ		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

ബോർഡിൽ നിർമ്മാണം  
 നടപ്പാക്കി നിർമ്മാണം  
 ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം  
 പോസ്റ്റ് റീലൈംഗ് ചെയ്ത  
 കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിനു ചുറ്റും ഇന്റർ ലോക്ക്  
 പാകൽ

ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല  
 ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല  
 ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല  
 പൂർത്തിയായി  
 ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

ഇല്ലം കോളനി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം ( എണ്ണം )	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
	വീട് നിർമ്മാണം( 1 എണ്ണം )	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (1 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	പ്രതിഭാകേന്ദ്രം പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	പമ്പ് ഹൗസ് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	സാംസ്കാരിക നിലയം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	പൈപ്പ് ലൈൻ, മോട്ടോർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	റീടെയിനിംഗ് വാൾ, നടപ്പാക്കി നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	കരയശയ്കപ്പാൽ	വീട് പുനരുദ്ധാരണം ( 15 എണ്ണം )
	വീട് നിർമ്മാണം( 2 എണ്ണം )	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	സാംസ്കാരിക നിലയം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	ബോർഡിൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	വാട്ടർ ടാങ്ക്,	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	ചെമ്പുവെച്ചമൊട്ട	വീട് പുനരുദ്ധാരണം ( 23 എണ്ണം )
	വീട് നിർമ്മാണം( 7 എണ്ണം )	പുരോഗമിക്കുന്നു
	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	ബോർഡിൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	വാട്ടർ ടാങ്ക്,	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	പുരോഗമിക്കുന്നു
പെരുവട്ടം	വീട് പുനരുദ്ധാരണം ( 13 എണ്ണം )	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	വീട് നിർമ്മാണം( 10 എണ്ണം )	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	തോപ്പിലായി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം ( 16 എണ്ണം )
	വീട് നിർമ്മാണം( 5 എണ്ണം )	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	പഠനമുറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	ലൈബ്രറി, ടോയ്ലറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	പൈപ്പ് ലൈൻ,	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	കിണർ, ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
പടച്ചിടുകുണ്ടം	പഠനമുറി നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
	കുടിവെള്ള വിതരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

അമ്പലക്കുഴി	വീട് നിർമ്മാണം ( 4 എണ്ണം )	ഡ്രൈയ്സ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കി
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം ( 13 എണ്ണം )	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	വീട് നിർമ്മാണം ( 13 എണ്ണം )	പുരോഗമിക്കുന്നു
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
	പമ്പ് ഹൗസ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

**നിർവ്വഹണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് : ഉരാളുകാർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്**

ക്രമ നം.	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
1	കോഴി കോട്	ഓടപ്പോയിൽ പണിയൻകോളനി മേലെപൊന്നങ്കയം പണിയൻകോളനി	<p>ഓടപ്പോയിൽ കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം വാട്ടർ ടാങ്ക് പമ്പ് ഹൗസ് കിണർ നിർമ്മാണം വേന പുനരുദ്ധാരണം - 9 വീടുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ് മേലെ പൊന്നങ്കയം കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം കുളം ശുചീകരണം - കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാട്ടർ ടാങ്ക് പമ്പ് ഹൗസ്</p> <p>വേന പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ - TYPE A Houses            വേന പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ - TYPE B Houses            വേന പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ - TYPE C Houses            പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ്</p>	<p>നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>24 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കി കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിലാണ്.</p>
2		വള്ളുവർക്കുന്ന് പണിയം കോളനി	<p>വള്ളുവർക്കുന്ന് കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം - 7 വീടുകൾ (1 demolition) വേന നിർമ്മാണം - 5 വീടുകൾ കിണർ നിർമ്മാണം - 4 എണ്ണം വാട്ടർ ടാങ്ക് പമ്പ് ഹൗസ് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം വേന നിർമ്മാണം &amp; പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ CP &amp; സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ്</p>	<p>6 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കി 6 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കിണർ നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തിയാക്കി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി</p>


<p>കണ്ടിവാതുക്കൽ ഇളമ്പ. പൊരുത്തൻ പിലായി</p>	<p>ഇളമ്പ കോളനി സാംസ്കാരിക നിലയം സാംസ്കാരിക നിലയം - ഇലക്ട്രിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ് പ്ലംബിംഗ് വർക്സ്</p>	<p>സാംസ്കാരിക നിലയം പ്ലാസ്റ്റിക് തീർന്നു</p>
<p>അടുപ്പിൽ- വാളാത്തോട് ക്ലസ്റ്റർ</p>	<p>അടുപ്പിൽ കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം - താഴെ ഭാഗം - 9 വീടുകൾ വേന പുനരുദ്ധാരണം - മേലെ ഭാഗം വേന പുനരുദ്ധാരണം - മേലെഭാഗം - 8 വീടുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ വേന പുനരുദ്ധാരണം - താഴെഭാഗം - 9 വീടുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ വേന പുനരുദ്ധാരണം - മേലെഭാഗം - 29 വീടുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇജ &amp; സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ് - താഴെ ഭാഗം ഇജ &amp; സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ് - മേലെഭാഗം വേന പുനരുദ്ധാരണം - 4 വീടുകൾ</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>
	<p>വാളാത്തോട് കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം - 4 വീടുകൾ കിണർ പുനർ നിർമ്മാണം &amp; റിപ്പയർ വർക്ക് പമ്പ് ഹൗസ് പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇജ &amp; സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ്</p>	<p>ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല</p>
<p>കെട്ടിൽ, മലയങ്ങാട്, ഓടൻകോട്, കുടിൽപ്പാറ എന്നീ കോളനികളുടെ ക്ലസ്റ്റർ</p>	<p>കുടിൽപ്പാറ കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം-22 വീടുകൾ ഫുട്ട്പാത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ്</p>	<p>വേന പുനരുദ്ധാരണം-5 വീടുകൾ പൂർത്തി യായി</p>
	<p>കെട്ടിൽ കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം -5 വീടുകൾ ചുറ്റുമതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സ്</p>	<p>വേന പുനരുദ്ധാരണം-5 വീടുകൾ പൂർത്തി യായി</p>
	<p>മലയങ്ങാട് കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം -9 വീടുകൾ ചുറ്റുമതിൽ</p>	<p>വേന പുനരുദ്ധാരണം-9 വീടുകൾ പൂർത്തി യായി</p>
<p>നരേന്ദ്രദേവ്, കൊളത്തൂർ സീതപ്പാറ, ആലമ്പാറ എന്നീ കോളനികളുടെ ക്ലസ്റ്റർ</p>	<p>നരേന്ദ്രദേവ് കോളനി വേന നിർമ്മാണം(10 എണ്ണം) ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ്</p>	<p>വേന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി</p>
	<p>ആലംപാറ കോളനി വേന പുനരുദ്ധാരണം റോഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സ്</p>	<p>വേന നിർമ്മാണം- ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ആയി</p>



നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര മലപ്പുറം

റിമാർക്സ്

ക്രമ നം.	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		
1	മലപ്പുറം	പാറേക്കാട്, ഇടിവണ്ണ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(ഇടിവണ്ണ)	3 വീടുകൾ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവ പുരോഗമിക്കുന്നു മഴക്കാലമായതിനാൽ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.	
			ഭവന നിർമ്മാണം (ഇടിവണ്ണ)		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
			കിണർ ആഴം കുട്ടൽ		പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
			ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം		30% പൂർത്തീകരിച്ചു
			ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)		മഴക്കാലമായതിനാൽ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
			ഭവന നിർമ്മാണം((പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)		
			ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം(പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
			ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ(പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
			ഭവന നിർമ്മാണം (പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)		മഴക്കാലമായതിനാൽ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
			പുനരുദ്ധാരണം(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)		
			കിണർ നിർമ്മാണം(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)		പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
			കോളനിക്ക് ചുറ്റുമതിൽ		ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
			ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)		25% പൂർത്തീകരിച്ചു
നടപ്പാത(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം( കൽക്കുളം, തീക്കടി)	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.				
2	മലപ്പുറം	കൽക്കുളം, തീക്കടി കോളനി, ഉച്ചക്കുളം കോളനി എന്നിവയുടെ ക്ലസ്റ്റർ	ഭവന നിർമ്മാണം(തീക്കടി)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കിണർ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പമ്പ് ഹൗസ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(ഉച്ചക്കുളം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ഭവന നിർമ്മാണം(ഉച്ചക്കുളം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

  
 റെജിസ്ട്രാർ ഓഫീസർ