

പതിനാബം കേരള നിയമസഭ

ഇയ്യപ്പത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചീഫ്മിഡാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ : 380

12-01-2021 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. വിൻസെന്റ് :

മറുപടി

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി

(തുറമുഖവും മൃഗസിയമ്പും പുരാവസ്യ സംരക്ഷണവും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണ കരാർ പ്രകാശം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യംലട്ട് നിർമ്മാണം പുർത്തിയാക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം പുർത്തിയായിട്ടും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാണ് നിങ്ങളെന്ന് എന്നത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഹു മുഖ്യമന്ത്രിയും തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും വിലയിത്തുറന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്ട്ക്ലേ വിലയിത്തുറന്നി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള Additional Chief Secretary (Special Projects - Infrastructure) പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ഓരോ മാസവും അവലോകനം ചെയ്യുവയ്ക്കും. ഈ കൂടാതെ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിത്തുറന്നി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് IAS കേയർിലൂള്ള ഒരു Special Project Director ചെയ്യും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനികളിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനി യുടെയും എത്ര ശതമാനം പണി പൂർണ്ണയായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള പുരോഗതി ശതമാനക്കണക്കിൽ ആവശ്യ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനി	പുർത്തെക്കാൾ ക്ഷേണിയിൽനാട്ട്	നാളിതുവരെ പുർത്തെക്കാൾ ചൂത്
1	പുലിത്രട്ട്	3100 മീറ്റർ നീളം	20%
2	ഗ്രേഡിംഗ് & റീക്ലോഡിംഗ്	7.1 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ	33%
3	കണ്ണൂർ ബൈർത്ത	800 മീറ്റർ x 60 മീറ്റർ	പെല്ലിംഗ് 100% പുർത്തെക്കാൾചൂത്. ബീമുകൾ, സ്ഥാബ്യകൾ എന്നിവയുടെ പ്രീകാസ്റ്റിംഗ് പണികൾ 100% പുർത്തെക്കാൾചൂത്.


4	കണ്ണൂർ യാർഡ്	30 ഹെക്ടർ	യാർഡിനാവ് ശ്രമായ പേരിൽ സ്റ്റോക്കുള്ളട നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കേ യാണ്.
5	തൃശ്ശൂർത്തിനാ തിട്ടുള്ള തദ്ദേശവക രണ്ടാഴൾ (കുറുകൾ, ടഗ്ബോട്ടകൾ തുടങ്ങിയവ)	കണ്ണൂർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറുകൾ - 8 എണ്ണം	നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
		ടഗ് ബോട്ടകൾ - 4 എണ്ണം	4 ടഗ് ബോട്ടുള്ളട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.
6	പ്രിൻസ് ഹാർബർ	500 മീറ്റർ നിളച്ചുള്ള ജൈട്ടിയും മറ്റ് അനുബന്ധ സാക്കരുങ്ങളും	കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) കരാർ പ്രകാരമുള്ള കൂറിംഗ് പിൻവിലെ വൃവസ്ഥ എന്നാണ്; വൃവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതിനാൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പിച ഇടാക്കവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടോ;

(ഡി) ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കയ്യുന്നത് എന്ന് അറിപ്പിക്കുമോ?

(സി) ഇംഗ്. കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യാവട്ട നിർമ്മാണം 2019 ഡിസംബർ 3 ന് പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതായിത്തുറന്നു. 3 മാസം പിച ഇല്ലാതെയും തുടർന്ന് 6 മാസം പിചയോടുള്ളട കൂറിംഗ് പിൻവിന് കണ്ണീസുഷൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നോട്ടീസ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും അദ്ദേഹി വിശിഖനതം പോർട്ട് ഫ്രെവർ ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടറുമായി 03-11-2020 തോന്തരതിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ 2021 ഡിസംബറോടുള്ള വിശിഖനതം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം പൂർത്തികരിക്കാനാകമെന്ന് അദ്ദേഹി കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ