

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 941

01/03/2017 -ലെ മറുപടി

കുറത്തികാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്

മാത്യു ടി.തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കുറത്തികാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നാളിതുവരെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;


- (എ) 1. ഇൻടേക്ക് വെൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2. 500 എം.എം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.
3. റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്- 2Nos. സപ്ലൈ ചെയ്ത് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4. ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെയും സമ്പിന്റേയും പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5. ക്ലീയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു.
6. ക്ലീയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രായിക്കര പാലത്തിന് കുറുകെയുള്ള ലൈനും 3 ഗ്യാപ്പുകളും ഒഴിച്ച് ബാക്കി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7. ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് റെയിൽവെയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) റെയിൽവേ പാലത്തിന് സമാന്തരമായി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്ക് റെയിൽവേ പ്രാഥമിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പരിശോധനയ്ക്ക് എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇതിനായി അനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയിക്കുമോ?

(സി) ഇല്ല.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ