

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 986

01/03/2017 -ൽ മറുപടിക്ക്

**നൂറനാട് പാറ്റർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്

മാത്യു ടി.തോമസ്


(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) നൂറനാട് പാറ്റർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;

- (എ) 1. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഇൻടേക്ക് വെല്ലിന് മുകളിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
- 2. 400 mm DI K9 പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.
- 3. റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്-170 HP-2 Nos. സപ്ലൈ ചെയ്തു. പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
- 4. 10 mld വാട്ടർ ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റും 4.50 ലക്ഷം ലിറ്റർ സമ്പൂർണ്ണ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
- 5. ടാൻസ്റ്റോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
- 6. ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ 4.50 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഗ്രാണ്ട് ലൈവൽ ടാങ്ക്, ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.
- 7. 130 HP - 2 Nos. ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്, 400 KVA ശേഷിയുള്ള സബ് സ്റ്റേഷൻ, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനും പമ്പ് സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ കണക്ഷൻ, നിലവിലെ മെഷീനുകളുടെ ഓവർ ഹോളിംഗ് വർക്ക്, വിതരണ ശൃംഖലകൾ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2017 മാർച്ച് 15 ന് മുൻപായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2017 ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തോടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ