

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രപിണ്ഡിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.3948

15/03/2017-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

ചാൽഞ്ഞോട്ട് മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
	<b>ശ്രീ. ഇ.എ.കെ.വിജയൻ</b>		<b>ശ്രീ. എ.എ.എ.മണി</b> (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	നാദാപുരം മണ്ണാലത്തിലെ ചാൽഞ്ഞോട്ട് മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	നാദാപുരം മണ്ണാലത്തിലെ ചാൽഞ്ഞോട്ടുനട ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ 20 ശതമാനം നിർമ്മാണ ജോലികളാണ് പൂർത്തി യാക്കിയത്. പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ള കരാർ ഫോർക്കോസ് ചെയ്യാൻ 04.03.2016-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഉത്തരവ് ക്യാബിനറ്റ് സബ് കമ്പിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അതിലുള്ള തീരുമാനം വരുന്ന മുൻ്നുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	പദ്ധതി വൈകാനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ട മുഴുവൻ ഭ്രമിയും ലഭ്യമാക്കാൻ ശോർഡിന് കഴിത്തിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടുന്നതിന് കാരണമായി. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ വേണ്ട മുഴുവൻ ഭ്രമിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടും കരാറുകാർക്ക് നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാരുമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതും പദ്ധതി വൈകാൻ കാരണമായി.
(സി)	പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?	(സി)	ക്യാബിനറ്റ് സബ് കമ്പിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭ്യമായാലുടനെ ബാക്കി ജോലികളുടെ ദർശനാസ് കഷണിച്ച് തുടർ

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള  
കരാർ നൽകുന്നതിന് നടപടികൾ  
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പദ്ധതിയുടെ  
കരാർ നൽകി നിർമ്മാണ  
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് 24  
മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ  
ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോണ്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



സെക്രഡ് ഓഫീസർ