

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**അമ്പാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2288 08.05.2017 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

**വെച്ചുചിറ്റ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിന് കോളേജ്, ഹോസ്റ്റൽ  
കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം**

**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

**ശ്രീ.രാജ എബ്രഹാം**

**ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ**

**(പൊതുമാതൃകയും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)**

(എ) വെച്ചുചിറ്റ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിന് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്; എത്ര രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത്; ഇപ്പോൾ ഇവയുടെ നിർമ്മാണം ഏതു ഘട്ടം വരെയായി; നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിലുള്ള തടസ്സം നീക്കാൻ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രവൃത്തി പുതുതായി ടെൻഡർ ചെയ്തിരുന്നോ; ഇവയുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാവും എന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ;

വെച്ചുചിറ്റ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിന് കോളേജ് കെട്ടിടം കരാറുകാരനായ ഷെരീഫ് & കമ്പനി 715.06 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എപ്രിലിൽ 17.05.2011 ൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും, മൂന്ന് നിലകളും കോളം വർക്കുകളും, സ്റ്റാബ്, ബീം തുടങ്ങിയവയുടെ പണികളും ചെയ്തിട്ട് പണി നിർത്തി വെച്ചതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റ് & ട്ലി ബാക്കി പണികൾ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡോറ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് 645.50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകുകയും 29.2.2016 ൽ പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 30.06.2017 വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടു കൂടി മൊത്തം പണികളും പൂർത്തീകരിക്കാത്തവിധം പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

വെച്ചുചിറ്റ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിന് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണത്തിന് 450 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 09.05.2011 ന് 667 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഷെരീഫ് & കമ്പനി എപ്രിലിൽ വെച്ചുചിറ്റന്നു എങ്കിലും പണികൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ കോൺട്രാക്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ടെണ്ടർ മുഖേന റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കെ.പി.ഷൈലു എന്ന കരാറുകാരനുമായി 16.02.2017 ൽ 953 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എപ്രിലിൽ വെച്ചുചിറ്റന്നു ചെയ്തു. 22.05.2018 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവിധത്തിൽ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

*Bmaden*  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**