

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
(അഞ്ചാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:4811

19.05.2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**കൊച്ചിമണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം  
ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്

മറുപടി  
ശ്രീമതി. മേഴ്സിക്ലിഅമ്മ  
(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും  
കൂടുവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

എ) കൊച്ചി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;

(എ) കൊച്ചി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് നിലവിൽ നടത്തിവരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1)	തീരദേശറോഡുകളുടെ നിലവാരമുയർത്തൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം. 16-ൽ മാവിൻ ചുവട് മുതൽ പടിഞ്ഞാറേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	60.00	പ്രവൃത്തി കരാറിലേർപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ചു. 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2)	നബാർഡ് RIDF XVII - നമ്പ്യാപുര - കാട്ടിപ്പറമ്പ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	140.00	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ മുൻ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി പുനർ ദർഘാസ് വഴി കരാറിലേർപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3)	നബാർഡ് RIDF XIX - കണ്ടേക്കടവ് വടക്ക് വിജയം കനാൽ പാലം നിർമ്മാണം	172.00	പ്രവൃത്തി 45% പൂർത്തിയായി.

ബി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിലവിലുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

(ബി) ഭരണാനുമതി നൽകിയ ശേഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
I	<b>തീരദേശറോഡുകളുടെ നിലവാരമുയർത്തൽ പദ്ധതി</b>		
1	ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 19-ൽ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് റോഡ്	34.00	സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച തർക്കം മൂലം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
2	ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണമാലി വാട്ടർ ടാങ്ക് റോഡ്	38.00	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
3	കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ്. 17-ൽ തട്ടാലിത്തറ റോഡ്	55.00	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
4	ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണമാലി ഓൾഡ് കെ.എസ്.ഇ.ബി. വരെയുള്ള റോഡ്	10.00	സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കി.
5	കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്തിലെ കുമ്പളങ്ങി ആഞ്ഞിലിത്തറ റോഡ്	33.00	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
6	ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടിപ്പറമ്പ് കളത്തറ റോഡ്	55.00	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
7	ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ തോണിത്തോട് കളത്തറ റോഡ്	53.00	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
II	<b>നബാർഡ്</b>		
1)	<b>RIDF XV</b>		

	ചെല്ലാനം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വികസന പ്രവൃത്തി	2990.00	പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ മറ്റ് അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലമേ റ്റെടുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
2)	<b><u>RIDF XVII</u></b>		
	നമ്പ്യാപുരം-കാട്ടിപ്പറമ്പ് പാലം നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി	140.00	മുൻകരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്ത ത്തിൽ പുന:ക്രമീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി 5% പൂർത്തിയായി.
3)	<b><u>RIDF XIX</u></b>		
	കണ്ടേക്കടവ് വടക്ക് വിജയം കനാൽ പാലം	172.00	പ്രവൃത്തി 45% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

*Handwritten Signature*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ