

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 4016

24/8/2017 -ലെ മറുപടി

കളക്ട-പവിത്രേശ്വരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീമതി. പി. അയിഷാ പോറ്റി

മാത്യു ടി.തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കളക്ട-പവിത്രേശ്വരം കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്;

(എ) ദേശീയ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ കളക്ട-പവിത്രേശ്വരം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ടം ഭാഗികമായ വിതരണശൃംഖലയടക്കം ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി കളക്ട-പവിത്രേശ്വരം എന്നി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശേഷിക്കുന്ന വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കേരള റാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;

(ബി) കളക്ടയിൽ ഏകദേശം 150 കി.മീ. വിതരണശൃംഖലയും പവിത്രേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ 67 കി.മീ. വിതരണ ശൃംഖലയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി. പവിത്രേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള 13 കി.മീ. എ.സി. പൈപ്പ് മാറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നിവയാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്.

(സി) മൈലം-തലവൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമാണ്; പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുമോ?

(സി) മൈലം-തലവൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പൂക്കുന്നമല ഉപരിതലസംഭരണിയിൽ നിന്നും ആക്കാവിള ഉപരിതലസംഭരണിയിലേക്ക് 200 mm DI പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി (70 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു). പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണാ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ 31/10/2017-നകം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2. മൈലം പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - മൈലം പഞ്ചായത്തിലെ 81 കി.മീ. വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും പട്ടാഴി-പട്ടാഴി വടക്കേക്കര, തലവൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശേഷിക്കുന്ന വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുത്തി 58.07 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയിൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ