

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1209


30.01.2018 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

റാന്നി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം
ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം

ഉത്തരം
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| <p>(എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>(എ) നിർമ്മാണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധം 'എ' ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു</p> |
| <p>(ബി) ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത്; എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത്; ഇവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ; അവ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത്; ഇവ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ; അവ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത്; ഇവ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ; അവ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത്;</p> | <p>(ബി) തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ഓരോ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധം 'ബി' ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു</p> |
| <p>(സി) ഇവയുടെ നിർമ്മാണം എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയിക്കുമോ?</p> | <p>(സി) അനുബന്ധം 'സി' ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു</p> |


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തികളുടെ പേരുകൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വെച്ചുചിറ പോളിടെക്നിക്കിന് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം	ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോറിന്റെ റൂഫ് സ്ലാബ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവൽ പ്ലിന്ത് ബീം, കിച്ചൺ ബ്ലോക്കിന്റെ ഫുട്ടിംഗ് എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ റൂഫ് സ്ലാബിന്റെ ഷട്ടറിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കിച്ചൺ ബ്ലോക്കിന്റെ ഫുട്ടിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ഇട്ടിയപ്പാറ പിൻഗ്രിം സെന്ററിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	പൈലിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3	വെച്ചുചിറ പോളിടെക്നിക്കിന് മെയിൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം (നമ്പാർഡ്)	ടൈൽ വർക്ക് പൂർത്തിയാകാനാകുന്നു. പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	അയിരൂർ എൽ.പി.സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം	ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫിംഗ് പൂർത്തിയായി. ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു
5	ഇട്ടിയപ്പാറ അമിനിറ്റി സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	ടൈലിന്റെയും പെയിന്റിംഗിന്റെയും പണികൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു
6	റാന്നി പെരുനാട്ടിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം	ഫുട്ടിംഗ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി, പ്ലിന്ത് ബീമിന്റെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
7	റാന്നി രാമപുരം ശബരിമല ഇടത്താവളത്തിലെ റെസ്റ്റ് റൂമിന്റെയും ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം	സൂപ്പർ വർക്ക് പൂർത്തിയായി. ബ്രിക്ക് വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തികളുടെ പേരുകൾ	പൂർത്തിയാകാൻ ശേഷിക്കുന്നത്
1	വെച്ചുച്ചിറ പോളിടെക്നിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം	സൂകച്ചറൽ വർക്കിന്റെ ബാക്കിയും ഫിനിഷിംഗ് വർക്കും തീരാനുണ്ട്
2	ഇട്ടിയപ്പാറ പിൽഗ്രിം സെന്ററിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	കറച്ച് പൈലിംഗ് വർക്കുകൾ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്.
3	വെച്ചുച്ചിറ പോളിടെക്നിക് മെയിൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം (നബാർഡ്)	പെയിന്റിംഗ് വർക്കുകളും സാനിട്ടറി വർക്കുകളും തീരാനുണ്ട്
4	അയിരൂർ എൽ.പി.സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം	ടൈൽ വർക്ക്, പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്, സാനിട്ടറി വർക്കുകളും തീരാനുണ്ട്
5	ഇട്ടിയപ്പാറ അമിനിറ്റി സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	ടൈൽ വർക്ക്, പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്, സാനിട്ടറി വർക്കുകളും തീരാനുണ്ട്
6	റാന്നി പെരുനാട്ടിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം	സൂകച്ചറൽ വർക്കും ഫിനിഷിംഗ് വർക്കും തീരാനുണ്ട്
7	റാന്നി രാമപുരം ശബരിമല ഇടത്താവളത്തിലെ റെസ്റ്റ് റൂമിന്റെയും ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, ടൈലിംഗ് ബാക്കിയുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകളും തീരാനുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തികളുടെ പേരുകൾ	പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി
1	വെച്ചുച്ചിറ പോളിടെക്നിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം	ഡിസംബർ 2018
2	ഇട്ടിയപ്പാറ പിൽഗ്രിം സെന്ററിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	ഡിസംബർ 2018
3	വെച്ചുച്ചിറ പോളിടെക്നിക് മെയിൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം (നബാർഡ്)	ഏപ്രിൽ 2018
4	അയിരൂർ എൽ.പി.സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം	മാർച്ച് 2018
5	ഇട്ടിയപ്പാറ അമിനിറ്റി സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	ഫെബ്രുവരി 2018
6	റാന്നി പെരുന്നാട്ടിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം	മാർച്ച് 2019
7	റാന്നി രാമപുരം ശബരിമല ഇടത്താവളത്തിലെ റെസ്റ്റൂമിന്റെയും ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം	ഫെബ്രുവരി 2018



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ