

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

1 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 510

09-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പട്ടികജാതി - വർഗ്ഗ കോളനികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്		Shri K. Radhakrishnan (പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്കവിഭാഗ വികസനവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ഫണ്ടും ഉണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പട്ടികജാതി കോളനികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോർപ്പസ് ഫണ്ട്/അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതി എന്നീ പദ്ധതികളും, പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ടി പദ്ധതികൾക്കായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉണ്ട്.
(ബി)	ഒരു കോളനിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന പരമാവധി തുക എത്രയാണെന്നും ഇതിനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	2018-19 വർഷം മുതൽ മുപ്പതോ അതിലധികമോ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന കോളനികളെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിന്റെ 1/3 തുക ജില്ലകൾക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗത്തിനുള്ള ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതിയോടെ തുക അനുവദിച്ചു നൽകുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് സ്റ്റിൽ ഓവർ ആയും തുക അനുവദിക്കുന്നു. അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ കോളനിയിലും പരമാവധി ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ)നം 2302/17 പജ.പവ.വി.വ തീയതി 20/09/2017ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊരുകൂട്ട തീരുമാനമനുസരിച്ച് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി തയ്യാറാക്കുന്ന ഡി പി ആർ

			ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
(സി)	കോളനികളിലെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫണ്ട് നൽകാറുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം, ഗതാഗത സൗകര്യം, വൈദ്യുതി വിതരണം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും, അംബേദ്കർ ഗ്രാമ വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോളനികളിൽ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയും, കോളനിയിലെ സാധ്യതകൾക്കും, കോളനി നിവാസികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഇന്റേണൽ റോഡ്/ഫുട്പാത്ത്, ആശയവിനിമയ സൗകര്യം, കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യം, വൈദ്യുതീകരണം/വീടുകളിലേയ്ക്കുള്ള സോളാർ വൈദ്യുതീകരണം, സോളാർ തെരുവ് വിളക്ക്, സാനിറ്റേഷൻ, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം, പൊതുവായ സൗകര്യ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ/കളിസ്ഥലം മുതലായവ (സ്ഥലം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ), സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം, ഇറിഗേഷൻ, അടുക്കളത്തോട്ടം, വരുമാനദായക പദ്ധതികളായ മൃഗസംരക്ഷണം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ/നെല്ല്, കരകൗശലം മുതലായവ, വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി. പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളിൽ അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളിലെ ഭവനരഹിതരായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഭവനം, കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വപരിപാടികൾ, ദുർഘടസാഹചര്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് പുനരധിവാസവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനവും തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
(ഡി)	കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷക്കാലം പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയാണെന്നും മണ്ഡലം തിരിച്ചു വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.
(ഇ)	ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനിയിൽ എത്ര ഫണ്ടാണ് ചെലവഴിക്കാൻ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഇ)	പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് 2021-22 വർഷം 1/3 കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ 2000.00 ലക്ഷം രൂപയും, 1/3 കോർപ്പസ് ഫണ്ട് സ്പിൽ ഓവർ

ഇനത്തിൽ 18,43,05,940/-രൂപയും, 2/3 കോർപ്പസ് ഫണ്ട് സ്പിൽ ഓവർ ഇനത്തിൽ 9,96,50,158/- രൂപയും, അംബേദ്കർ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 7000 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതിയുടെ 5 ഘടകങ്ങൾക്കായി "2225-02-102-85-അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതി (പ്ലാൻ) " എന്ന ശീർഷകത്തിൽ (അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് അധിക തൊഴിലിനുള്ള വേതനം, ആരോഗ്യം, എ.റ്റി.എസ്.പി പദ്ധതികളുടെ സ്പിൽ ഓവർ, പി.കെ കാളൻ കുടുംബക്ഷേമ പദ്ധതി) 52 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക
1	തിരുവനന്തപുരം	അരുവിക്കര	പള്ളിക്കര - കരിക്കകം	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ സ്കൂൾ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	5957194/-
റോഡ് നിർമ്മാണം		കൾവർട്ട്	നടപ്പാത			
2		അരുവിക്കര	ആലുംമുട്	റോഡ് നിർമ്മാണം	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ബെയിംഗ് മെന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	2000000/-
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ		കൾവർട്ട്	ചുറ്റുമതിൽ			
3		വാമനപുരം	താനിമുട്	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ സ്കൂൾ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് പണി ആരംഭിച്ചു. കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല ആയതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.	4720000/-
നടപ്പാത ഇന്റർലോക്ക്		ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത നടപ്പാതക്ക്	സൈഡ് വാൾ			
4		വാമനപുരം	ചെട്ടിയെ കൊന്നകയം	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ബെയിംഗ് മെന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	2000000/-
കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്		നടപ്പാത ഇന്റർലോക്ക്	ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത നടപ്പാതക്ക്			

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : അമ്പുരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക
1	തിരുവനന്തപുരം	പാറശാല	തെമ്പല	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-
				റോഡ്		
				കൾവർട്ട്		

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക
1	തിരുവനന്തപുരം	അരുവിക്കര	പട്ടൻകുളിച്ചപാറ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ റൂഫ് ലെവൽ പൂർത്തിയായി. മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	3849796/-
				റോഡ് നിർമ്മാണം 400m X 3m (PCC)		
				റോഡ് നിർമ്മാണം 500m X 3m (PCC)		
				റബിൾ റീയൈനിംഗ് വാൾ		
				കളിസ്ഥലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം		

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക	
1	കൊല്ലം	പുനലൂർ	പെരുവഴികാല, കുളമ്പി, രണ്ടാംമൈൽ, വട്ടക്കരിക്കകം	കുളം നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ(കിഴക്ക്)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.	4000000/-	
				കുളം നിർമ്മാണം, പമ്പ് ഹൗസ്, വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ(പടിഞ്ഞാറ്)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.		
				റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം(രണ്ടാംമൈൽ- വട്ടക്കരിക്കകം റോഡ്)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.		
				റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം(രതീഷ് പടിക്കൽ- സദാനന്തൻ പടിക്കൽ റോഡ്)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.		
2		പുനലൂർ	അച്ചൻ കോവിൽ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു.	4000000/-	
				റബ്ബർ നടീൽ(84 എണ്ണം)	റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.		
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം(26 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു.		
3		പുനലൂർ	പുനലൂർ	കൊച്ചരിപ്പ, ഇടപ്പണ, വഞ്ചിയോട്	റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം(ഓയിൽ ഫാം- ട്രാൻസ്ഫോർമർ ജംങ്ഷൻ റോഡ്)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.	4000000/-
					കൾവർട്ട്	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.	
					അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം	പുരോഗമിക്കുന്നു.	
					റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം(വഞ്ചിയോട് ക്ഷേത്രം- പഞ്ചായത്ത് കിണർ)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.	
					കൂടിവള്ള വിതരണം (KWA)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
4	പുനലൂർ	പുനലൂർ	ചെറുകര, ഇടത്തറ, കല്ലുപാച്ച	റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (കണ്ണുംപുറം- RPL റോഡ്)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.	4000000/-	
				കാർഷിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഇതു വരെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ (ഇടത്തറ, ചെറുകര)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.		
				കൂടിവള്ള വിതരണം (ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കൽ)	ഇ ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.		
				കൂടിവള്ള വിതരണം(KWA)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചു.		

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക
1	കോട്ടയം	പുത്തൂർ	കൊമ്പുകുത്തി	ഭവന നിർമ്മാണം	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 1-ാം ഘട്ട പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.	3767212/-

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക
1	പത്തനംതിട്ട	കോന്നി	കൈതക്കര	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (31 എണ്ണം)	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ട പദ്ധതികൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എതിർപ്പുമൂലം നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാം ഘട്ടം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി 3/3/2020 ൽ ഊരു കൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ പ്രൊപ്പോസൽ നൽകുന്നതിനായി ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.	1999400/-
				പഴയ വീടുകൾ പൊളിക്കലും പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും (5 എണ്ണം)		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം		
				കിണർ+ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കലും കിണറിന്റെ ആഴം കൂട്ടലും		
				പമ്പ് ഹൗസ്		
				റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്		
2	റാന്നി	കരികുളം	വീടുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	ഏറ്റെടുത്ത 4 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു.	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്	1915908/-
			നിലവിലുള്ള കിണറിന് ആഴം കൂട്ടൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
			നിലവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് മുകളിൽ ഒരു നില പണിയൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
			നിലവിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലോട് ചേർന്ന് ട്രെയ്ലർ സ്റ്റോക്ക് നിർമ്മിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
			നിലവിലുള്ള പൊതു കിണറിന് ആഴം കൂട്ടൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
			നിലവിലുള്ള റോഡിന് ഇന്റർ ലോക്ക് പാകൽ	2 റോഡുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1 റോഡ് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ആയതിന്റെ തുക കരികുളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് മുന്നിലുള്ള 100 മീ. റോഡ് നിർമ്മിച്ച് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന് താരുമാനിച്ചു.		
			നിലവിലുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (300 m x 4m)			
നിലവിലുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (200m x 4m)	പൂർത്തീകരിച്ചു.					

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : WAPCOS

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക
1	ഇടുക്കി	ദേവികുളം	കുറത്തിക്കുടി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	3903748/-
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+ സാനിട്ടറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് + കലുക്ക് (740 മീറ്റർ നീളം)	പൂർത്തിയാക്കി	
				ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (38 വീടുകൾ)	3 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
2	ഇടുക്കി	ദേവികുളം	കട്ടമടിക്കുടി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ+ സ്റ്റഡി സെന്റർ	പൂർത്തിയാക്കി	8787233/-
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+സാനിട്ടറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് + കലുക്ക്(740 മീറ്റർ നീളം)	പൂർത്തിയാക്കി	
				ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (17 വീടുകൾ)	പൂർത്തിയാക്കി	
3	ഇടുക്കി	ദേവികുളം	നെല്ലിപ്പെട്ടിക്കുടി	സാമൂഹ്യപഠനമുറി	25% പൂർത്തിയാക്കി	3136410/-
				സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				സത്രം നിർമ്മാണം	20% പൂർത്തിയാക്കി	
				സത്രത്തിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (1250 മീ.നീളം)	പൂർത്തിയാക്കി	
				കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിലും,സത്രത്തിലും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ+ സോളാർവാട്ടർഹീറ്റർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

4	ഇടുക്കി ദേവികുളം	ആടുവിളന്താൻ കുടി	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (1350 മീ.നീ ളം)+കൾവർട്ട്+സംരക്ഷണഭിത്തി	പൂർത്തിയാക്കി	7915464/-
5	ഇടുക്കി ദേവികുളം	കുടല്ലാർകുടി	സാമൂഹ്യപഠനമുറി	പൂർത്തിയാക്കി	8202247/-
			സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+സാനിട്ടറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വാലായ്മ പൂര നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയാക്കി	
			വാലായ്മ പൂരയിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+സാനി ട്ടറി	പൂർത്തിയാക്കി	
			റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്+ ഫുഡ്പാത്ത് (595 മീ. നീളം)	പൂർത്തിയാക്കി	
			കുടിവെള്ളംഎത്തിക്കൽ	പൂർത്തിയാക്കി	
6	ഇടുക്കി ദേവികുളം	ചമ്പക്കാട്കുടി	കുടിവെള്ളമെത്തിക്കൽ	പൂർത്തിയാക്കി	2000000/-
			പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സാമൂഹ്യപഠനമുറി+ ലൈബ്രറി	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+ സാനി ട്ടറി	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ ഫർണിച്ചർ പ്രോജക്ട് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സാമൂഹ്യപഠനമുറിയിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ + സോളാർവാട്ടർഹീറ്റർ	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
7	ഇടുക്കി ദേവികുളം	കോഴിയാളക്കുടി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ+ സാനിട്ടറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-
			റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (1317 മീ.നീ ളം)+കൾവർട്ട്+ഡ്രെയിനേജ്	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25%	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ +സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ + സോളാർ ലൈറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വെള്ളയപ്പൻ പടി റോഡ് കോൺ ക്രീറ്റിങ്	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20%	
8	ഇടുക്കി ദേവികുളം	സിങ്കുക്കുടി- ചിക്കണാങ്കുടി ക്ലസ്റ്റർ	ആനന്ദകുമാർ പടി പൊതുസ്ഥലം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-
			ആദിമന്നാൻപടി കൾവർട്ട്	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.5%	

9	ഇടുക്കി	അഞ്ചുരുളി	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ 60% പൂർത്തിയായി	5021683/-
			എം.ജി.എൽ.സി.ബിൽഡിംഗ് റിപ്പയർ+ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്	നഴ്സറി സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം ഒഴിവാക്കി പകരം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ രണ്ട് നിലയായി പണിയുന്നതിന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം ലഭ്യമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	
			കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ്	കോളനി റോഡിന്റെ പണികൾ 90% പൂർത്തിയായി	
			വൈദ്യുതീകരണം, പ്ലംബിംഗ്(കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ എം.ജി.എൽ.സി.ബിൽഡിംഗ്)		
			സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്	പൂർത്തിയായി	
10	പീരുമേട്	മന്നാകുടി-പളിയക്കുടി	ലൈബ്രറി ബിൽഡിംഗ് + സ്റ്റുഡിഹാൾ	പെയിന്റിംഗ് പണികൾ പൂർത്തിയായി	7224422/-
			ഫെൻസിംഗ്	പൂർത്തിയായി	
			സ്റ്റുഡി ഹാൾ നിർമ്മാണം (കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ മെയിന്റനൻസ് ഉപേക്ഷിച്ചു)	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ മെയിന്റനൻസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ നിലവിൽ ലൈബ്രറി ഹാളിനായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന് 384 sq.ft.ൽ ഒരു സ്റ്റുഡി ഹാൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകാരം ലഭ്യമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 90% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			വൈദ്യുതീകരണം, പ്ലംബിംഗ് + കോളനിയിൽ വേസ്റ്റ്ബിൻ സ്ഥാപിക്കുക വാട്ടർ സപ്ലൈ(വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്)		
11	തൊടുപുഴ	തടിയനാൽ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നവീകരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	2000000/-
			വാളിയം റോഡ് നിർമ്മാണം	വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കോളനി ടോപ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം	വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
			കിണർ നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി	

				വാട്ടർ ടാങ്ക് ,ജലവിതരണം പദ്ധതി		
				പബ്ലിംഗ് ജോലികൾ		
				മണ്ണ് പരിശോധന		

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര ഏറ്റെടുക്കലും

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക
1	എറണാകുളം	കോതമംഗലം	എളംബ്ബാശ്ശേരി	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	7122886/-
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം	വാതിൽ പെയിന്റിംഗും ഷട്ടർഫിക്സിംഗും ബാക്കിയുണ്ട്	
				റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				അംഗൻവാടി കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണവും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും	കക്കൂസ് റൈൽ പാകലും ഇലക്ട്രിക്, പ്ലംബിംഗ് വർക്കും ബാക്കിയുണ്ട്.	
				വർക്ഷോപ്പ് നിർമ്മാണം (കരകൗശലം)	ഇനാമൽ പെയിന്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്, പ്ലംബിംഗ് വർക്കും ബാക്കിയുണ്ട്.	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൽ ഇലക്ട്രിക്കലിഷേഷൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
2		കോതമംഗലം	തേര	കിണർ നിർമ്മാണവും കുളം നിർമ്മാണവും	3 കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി	2000000/-
				റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				മുഴ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ഡോർമെട്രി നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
3		പെരുമ്പാവൂർ	പൊങ്ങൻചുവട്	കിണർ നിർമ്മാണവും പുനരുദ്ധാരണവും	5 കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി	6710417/-
				അംഗൻവാടി കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം	പെയിന്റിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്.	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൽ പുനരുദ്ധാരണം	പെയിന്റിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്.	
				വീട് ഇലക്ട്രിക്കലിഷേഷൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ഏകാദ്ധായപക സ്കൂൾ കെട്ടിട പുനരുദ്ധാരണം	പെയിന്റിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട്.	
				റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി	
				കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം	അപ്രോച്ച് റോഡിന്റേ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തിയായി	

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര തൃശ്ശൂർ

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക
1			രണ്ടുകൈ	ക്ഷേത്രക്കുളത്തിനു ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	5597766/-
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം (82 മീറ്റർ)	70% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				പൊതുകിണറിന് ചുറ്റുമതിൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				ചുലക്കടവ് കുളത്തിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				ചുലക്കടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം (300മീറ്റർ)	40% പൂർത്തീകരിച്ചു	
2		ചാലക്കുടി	മാരാങ്കോട്	ശ്മശാനവും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും	ശ്മശാന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (20%) ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (90%)	4415437/-
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണവും	റൂഫ് സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് പണി ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (60%)	
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം (239 മീറ്റർ)	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റു റോഡുകളുടെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. (30%)	
				ഡ്രെയ്നേജ് നിർമ്മാണം (20 മീറ്റർ)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ശ്മശാനത്തിനും കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിനും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമേ കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.	
3		ചാലക്കുടി	പെരിങ്ങൽ കുത്ത്	കോളനിറോഡ് നിർമ്മാണം 395 മീറ്റർ	കോളനി റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%)	9263956/-
				അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%).	
				കുടിവെള്ള പദ്ധതി	പൂർത്തീകരിച്ചു. (100%)	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	റൂഫ് സ്റ്റാമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. (80%)	
				ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.	

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര പാലക്കാട്

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക
1	പാലക്കാട്	മലപ്പുഴ	അയ്യൻപെറ്റ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ റിപ്പയർ	90% പൂർത്തിയായി,	7207689/-
				ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (1)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ	80% പൂർത്തിയായി,	
				ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (2)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ഭവന നിർമ്മാണം(7 എണ്ണം)	5 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നു.	
				ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ		
				സാനിട്ടറിഫിറ്റിംഗ്		
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				തുറന്ന കിണർ നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി	
2	പാലക്കാട്	മലപ്പുഴ	മുല്ലക്കര	സംരക്ഷണഭിത്തി	പൂർത്തിയായി	4369405/-
				ആർ.സി.സി.റോഡ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				വാട്ടർടാങ്ക് പ്ലാറ്റ് ഫോം(2 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				നിലവിലുള്ള കിണർ റിപ്പയറും അരിക് സംരക്ഷണവും (2 എണ്ണം)	2 കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	
				1 എച്ച്.പി.ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ(പാനൽബോർഡ് അടക്കം 2 എണ്ണം)		
				കാട് വെട്ടിത്തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്	പൂർത്തിയായി	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു.	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ(ഫിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ)		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിട്ടറി അറേയ്ഞ്ച്മെന്റ്		
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് കിച്ചൺ		
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് toilet		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് കുടിവെള്ളം		
3	പാലക്കാട്	മലപ്പുഴ	മംഗലത്താൻപള്ള	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	45% പൂർത്തിയായി,	4092000/-
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ(ഫിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ)		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിട്ടറി, പ്ലംബിംഗ്		
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ടെൽ റൂഫ്- 2 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം		
				പഴയകെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത്	2 എണ്ണം പൂർത്തിയായി.	

കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്
 കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്

ക്രമ നമ്പർ	പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	ചെല്ലക്കാവ്	ഭവന നിർമ്മാണം (3എണ്ണം)	ബാക്കി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
				ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
4	പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	ചെല്ലക്കാവ്	പ്ലംബിംഗ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	4520722/-
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				കുടിവെള്ള വിതരണം		
				കുടിവെള്ള വിതരണം (20 വീടുകളിലേക്ക്)(പൈപ്പ്, ടാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)		
				കിണർ പുനരുദ്ധാരണം		
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	40% പൂർത്തിയായി, ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തിയായി	
				ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിംഗ്	50% പൂർത്തിയായി,	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ		
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ		
				മിനിവാട്ടർ സപ്ലൈ	5 വീടുകൾ പൂർത്തിയായി. ബാക്കി വീടുകൾ പഞ്ചായത്ത് ജലജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
				തുറന്നകിണർ	പൂർത്തിയായി	
മിനികുടിവെള്ള പദ്ധതി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					
5	പാലക്കാട്	ചിറ്റൂർ	മല്ലൻപള്ള	കൃഷി	പൂർത്തിയായി	4518400/-
				ചുറ്റു വേലി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				കിണർ പുനരുദ്ധാരണം+ അരിക് സംരക്ഷണം	പൂർത്തിയായി	
				കിണർ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ്ജ്+ റിംഗ് ഇറക്കൽ മുതലായവ		
				സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	പുരോഗതിയിലാണ്	
				റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				എൽ.ഇ.ഡി.ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ		
				ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				സാനിട്ടറി ഫിറ്റിംഗ്		
				ടോയ്ലറ്റിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ		
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ നെയിംബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ		
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ						
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് സാനിട്ടറി ഫിറ്റിംഗ്സ്						
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് ഡ്രെയിനേജ് പിറ്റ്						
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് വാട്ടർ ടാങ്ക്+വാട്ടർ സപ്ലൈ						

6	പാലക്കാട്	നെന്മാറ	ചപ്പക്കാട്	കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പുരോഗതിയിലാണ് റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു	
				സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ		
				ഹൗസ് റിപ്പയർ		
				കോമ്പൗണ്ട് വാൾ+ അമ്പലത്തിന്റെ മേൽക്കൂര		
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ		
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സാനിറ്ററി അറേയ്ഞ്ച്മെന്റ്		
7	പാലക്കാട്	മണാർക്കാട്	മുത്തിക്കുളം	നടപ്പാത നിർമ്മാണം	കോളനി റോഡിന്റെ 450 മീ. പൂർത്തിയായി. പാർട്ട് ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യമല്ല.	4533802/-
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്		
				നടപ്പാലം നിർമ്മാണം		
				എം.ജി.എൽ.സി.കെട്ടിട നിർമ്മാണം		
				സാനിറ്ററി പൈപ്പുകൾ, ടാപ്പ്, ടാങ്ക്, സാമഗ്രികൾ,		
				ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്		
				കൃഷി		
				ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ്		
				പാലം നിർമ്മാണം		
8	പാലക്കാട്	മണാർക്കാട്	കള്ളക്കര	ഡ്രെയ്നേജ്	13 വീടുകളുടെ റൂഫ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പുരോഗതിയിലാണ്. ജലസേചന പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആയത് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്..	2000000/-
				വീടുകൾ വീകരണം		
				ഊരിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം		
				Filter media gunny bags on sides		
				15 എച്ച്.പി.ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ		
				കൃഷിക്ക് ജലസേചനം		
				കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള 15 എച്ച്.പി. ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോർ		
9	പാലക്കാട്	മണാർക്കാട്	വീട്ടിക്കുണ്ട്	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	410 മീറ്റർ റോഡിന്റെ പണികൾ പൂർത്തിയായി. ബാക്കി വർക്കുകൾ മറ്റൊരു പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ഊർ കുട്ടം കുടി വീട് റിപ്പയർ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	4292550/-
				കുഴൽകിണർ		
				പ്ലംബിംഗ്		
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്		
				ഫെൻസിംഗ്		

10	പാലക്കാട്	മണാർക്കാട്	ചിണ്ടക്കിളാർ	<p>ഉാർ ശ്മശാനം സംരക്ഷണവേലി നിർമ്മാണം</p> <p>നടപ്പാത നിർമ്മാണം</p> <p>നടപ്പാലം നിർമ്മാണം</p> <p>തോടിനു കുറുകെ പാലം</p> <p>ഉാരിലേക്ക് സ്റ്റേപ്പ് നിർമ്മാണം</p>	<p>നടപാലം & Approach road formation പൂർത്തിയായി. ഇപ്പോൾ റോഡ്, സ്പ്രിംഗ്ളർ എന്നിവയ്ക്ക് ടെൻഡർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്.</p>	4548095/-
11		മണാർക്കാട്	കാവുണ്ടിക്കൽ	<p>ശ്മശാനത്തിനു ചുറ്റും കമ്പിവേലി നിർമ്മാണം</p> <p>നടപ്പാതനിർമ്മാണം</p> <p>കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം</p> <p>വാട്ടർ ടാങ്കിന് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്, പൈപ്പ്, ടാപ്പ് എന്നിവ</p> <p>ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തികൾ</p> <p>കുടിവെള്ള പദ്ധതി</p> <p>കൃഷി</p>	<p>കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി. സോളിഡ് ബ്ളോക്ക് വർക്ക് പുരോഗതിയിലാണ്. വാട്ടർ ടാങ്കിന് പണി കൾ പൂർത്തിയായി. റോഡ് പണി പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിംഗ് വർക്ക് പുരോഗതിയിലാണ്.</p>	4128060/-
12	പാലക്കാട്	മണാർക്കാട്	ഭൂതിവഴി ഉാർ	<p>ഉാരിനുചുറ്റും ചുറ്റുമതിൽ, നടപ്പാത നിർമ്മാണം, അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം, ശ്മശാനത്തിനു ചുറ്റുമതിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം</p>	<p>വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം, കിണർ നിർമ്മാണം, ശ്മശാനം ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക് എന്നിവ പുരോഗതിയിലാണ്. സ്പ്രിംഗ്ളർ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കി പുതിയ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ച് ജലസേചനത്തിന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>	4000000/-
13	പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	പാമ്പൻതോട്	റോഡ്	പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	2000000/-

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര മലപ്പുറം

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക
1	മലപ്പുറം	ഏറന്തട്	പാറേക്കാട്, ഇടിവണ്ണ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനി	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(ഇടിവണ്ണ)	3 വീടുകൾ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവ പുരോഗമിക്കുന്നു	2000000/-
				ഭവന നിർമ്മാണം (ഇടിവണ്ണ)	മഴക്കാലമായതിനാൽ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.	
				കിണർ ആഴം കുട്ടൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
				ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)	30% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				ഭവന നിർമ്മാണം((പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)	മഴക്കാലമായതിനാൽ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.	
				ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം(പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ(പാറേക്കാട് കുറുമ കോളനി)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ഭവന നിർമ്മാണം (പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)	മഴക്കാലമായതിനാൽ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.	
				പുനരുദ്ധാരണം(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)	പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
				കിണർ നിർമ്മാണം(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				കോളനിക്ക് ചുറ്റുമതിൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)	25% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				നടപ്പാത(പാറേക്കാട് പണിയ കോളനി)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				2	നിലമ്പൂർ	
ഭവന നിർമ്മാണം(തീക്കടി)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					
കിണർ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					
പമ്പ് ഹൗസ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					
ഭവന പുനരുദ്ധാരണം(ഉച്ചക്കുളം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					
ഭവന നിർമ്മാണം(ഉച്ചക്കുളം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : ഉരാളുകാൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക
1	കോഴിക്കോട്	തിരുവനന്തപുരം	ഓടപ്പോയിൽ പണിയൻകോളനി മേലെപൊന്നങ്കയം പണിയൻകോളനി	ഓടപ്പോയിൽ കോളനി, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം വാട്ടർ ടാങ്ക്, പമ്പ് ഹൗസ്, കിണർ നിർമ്മാണം ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - 9 വീടുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.	5797243.216/-
				മേലെ പൊന്നങ്കയം കോളനി, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം കുളം ശുചീകരണം - കുടിവെള്ള പദ്ധതി, വാട്ടർ ടാങ്ക്, പമ്പ് ഹൗസ്, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ - TYPE A Houses ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ - TYPE B Houses ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ - TYPE C Houses, പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.	
		കൊടുവള്ളി	വള്ളുവർക്കുന്ന് പണിയം കോളനി	വള്ളുവർക്കുന്ന് കോളനി, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - 7 വീടുകൾ (1 demolition) ഭവന നിർമ്മാണം - 5 വീടുകൾ, കിണർ നിർമ്മാണം - 4 എണ്ണം, വാട്ടർ ടാങ്ക്, പമ്പ് ഹൗസ്, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, ഭവന നിർമ്മാണം & പുനരുദ്ധാരണം - ഇലക്ട്രിക്കൽ, പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ CP & സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ് Water supply and sewage പമ്പ് കണ്ടിവാതുക്കൽ കോളനി	പൂർത്തീകരിച്ചു.	2348706.99/-
3		നാദാപുരം	കണ്ടിവാതുക്കൽ, ഇളമ്പ, പൊരുന്തൻ പിലായി	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, കിണർ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി വിശ്രമ കേന്ദ്രം, വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഇളമ്പ കോളനി സാംസ്കാരിക നിലയം, സാംസ്കാരിക നിലയം - ഇലക്ട്രിക്കൽ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്, പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ്	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.	3108925.82/-

പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി

4	നാദാപുരം	അടുപ്പിൽ- വാളാത്തോട് ക്ലസ്റ്റർ	അടുപ്പിൽ കോളനി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - താഴെ ഭാഗം - 9 വീടുകൾ ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - മേലെ ഭാഗം, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - മേലെഭാഗം - 8 വീടുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - താഴെഭാഗം - 9 വീടുകൾ -ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - മേലെഭാഗം - 29 വീടുകൾ - ഇലക്ട്രിക്കൽ, CP & സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ് - താഴെ ഭാഗം, CP & സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ് - മേലെഭാഗം, ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - 4 വീടുകൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു.	2000000/-
			വാളാത്തോട് കോളനി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം - 4 വീടുകൾ, കിണർ പുനർ നിർമ്മാണം & റിപ്പയർ വർക്ക്, പമ്പ് ഹൗസ്, പമ്പ് ഹൗസ് - ഇലക്ട്രിക്കൽ, CP & സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
5	നാദാപുരം	കെട്ടിൽ, മലയങ്ങാട്, ഓടൻകോട്, കുടിൽപ്പാറ എന്നീ കോളനികളുടെ ക്ലസ്റ്റർ	കുടിൽപ്പാറ കോളനി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-22 വീടുകൾ, ഫുട്ട്പാത്ത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-5 വീടുകൾ പൂർത്തിയായി	2000000/-
			കെട്ടിൽ കോളനി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -5 വീടുകൾ, ചുറ്റുമതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			മലയങ്ങാട് കോളനി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം -9 വീടുകൾ, ചുറ്റുമതിൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
6	പേരാമ്പ്ര	നരേന്ദ്രദേവ്, കൊളത്തൂർ ,സീതപ്പാറ, ആലമ്പാറ എന്നീ കോളനികളുടെ ക്ലസ്റ്റർ	നരേന്ദ്രദേവ് കോളനി ഭവന നിർമ്മാണം(10 എണ്ണം) ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.	4131651.29/-
			ആലംപാറ കോളനി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം റോഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്	പൂർത്തീകരിച്ചു.	

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക
				കർമ്മങ്ങൾ	പുരോഗതി	
1	വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	മൈലാടി	ഡിമോളിഷിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	2000000/-
				ഭവന നിർമ്മാണം	15 പൂർത്തീകരിച്ചു	
				പഠനമുറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
				കിണറുകൾ- കുടിവെള്ളം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
				ഡ്രെയിനേജ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
2	വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	കൈരളി	റോഡ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	2000000/-
				നടപ്പാത നിർമ്മാണം		
				പഠനമുറി അറ്റകുറ്റപ്പണി		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം		
				കിണർ - ജലവിതരണം		
				2 കാവുകൾ		
				കുളം നവീകരണം		
സ്വയം തൊഴിൽ						
3	വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	കുഴിമുക്ക്	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠനമുറി	25% പൂർത്തീകരിച്ചു	6138531/-
				റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റേപ്പിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				സ്റ്റീൽ സ്റ്റേപ്പിംഗ്	90% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
				ഡ്രെയിനേജ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കാവ് പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				പൈപ്പ് ലൈൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
4	വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	ഇടിയംവയൽ	റോഡ് നിർമ്മാണം	95% പൂർത്തീകരിച്ചു,	6034281/-
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ബേസ്മെന്റ്, ക്ലബ്ബിംഗ് റൂം എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഒന്നാം നില പഠനമുറി	50% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				എക്സ്റ്റൻഷൻ		
5	വയനാട്	കൽപ്പറ്റ	പഴശ്ശി	പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, പഠനമുറി	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്	4404052/-
				വാട്ടർ കണക്ഷൻ	30% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				പാലം		
				റോഡ് നിർമ്മാണം	100% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				റീടെയിനിംഗ് വാൾ		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠനമുറി	35% പൂർത്തീകരിച്ചു	
കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചു.					
				കളി സ്ഥലം		

പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി

6	കൽപ്പറ്റ	തുപ്പരിമുല	ഡിമോളിഷിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	4438070/-
			ഭവന നിർമ്മാണം	30% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം	90% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			പഠനമുറി നിർമ്മാണം , ഫർണിച്ചർ	30% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കാവ് പുനരുദ്ധാരണം	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കുടിവെള്ളം	ഉപേക്ഷിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	20% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			നടപ്പാത നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			ടോയിലറ്റ് അറ്റകുറ്റ പണി	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	75% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			വൈദ്യുതീകരണം	75% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം		
			7	കൽപ്പറ്റ	
കയർ മെഷ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
മെയിൻ റോഡ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
റീടെയിനിംഗ് വാൾ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
വാട്ടർ ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
വീടുകൾക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
നടപ്പാത	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
8	കൽപ്പറ്റ	കൊടുകയം	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (6 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	7050676/-
			കുടിവെള്ളം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			ഡ്രെയിനേജ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
9	കൽപ്പറ്റ	ശാന്തിനഗർ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	5% പൂർത്തീകരിച്ചു	7111216/-
			റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ - റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ - വീട്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			നടപ്പാത എക്സ്പോസ്ഷൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
10	സുൽത്താൻ ബത്തേരി	മുള്ളൻചിറ കോളനി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(4എണ്ണം)	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	6186614
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	20%പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ,അംഗനവാടി		
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	

			കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് കവർ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			കാവ് പുനരുദ്ധാരണം	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			ഡ്രെയിനേജിന് റിപ്പയർ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			സ്വയം തൊഴിൽ		
11	സുൽത്താൻ ബത്തേരി	കൊഞ്ചൻപാടി കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി	വീട് നിർമ്മാണം	15% പൂർത്തീകരിച്ചു..	7633594/-
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	60% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ		
			കുടിവെള്ള വിതരണം	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			കിണർ റിപ്പയർ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			സ്വയം തൊഴിൽ		
12	മാനന്തവാടി	ആലഞ്ചേരി-പുറവഞ്ചേരി - മേചേരി (ക്ലസ്റ്റർ)	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (പുറവംചേരി)	80% പൂർത്തീകരിച്ചു	7925792/-
			ടോയിലറ്റ് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)		
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (മേച്ചേരി) (4 എണ്ണം)		
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ആലഞ്ചേരി) (5 എണ്ണം)		
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (കാക്കാഞ്ചേരി) (4 എണ്ണം)		
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	90% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ		
			കിണർ റിപ്പയർ	25% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			വാട്ടർ ടാങ്ക്		
			പൈപ്പ് ലൈൻ		
			പഠനമുറി നവീകരണം	90% പൂർത്തീകരിച്ചു	
13	മാനന്തവാടി	കൊന്നിയോട്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (4 എണ്ണം)	70% പൂർത്തീകരിച്ചു	6241171/-
			നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ്		
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	15% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	60% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ		
			കിണർ റിപ്പയർ	50% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			നിലവിലുള്ള കാവിന് മേൽക്കൂര	60% പൂർത്തീകരിച്ചു	
14	മാനന്തവാടി	പടക്കോട്ടുകുന്ന്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)	80% പൂർത്തീകരിച്ചു	6183380/-
			നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കോമ്പോസിറ്റ് പിറ്റ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	

15	മാനന്തവാടി	കൈതവള്ളി	ഡ്രെയിനേജിന്	60% പൂർത്തീകരിച്ചു	10028255/-
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്		
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ		
			പൈപ്പ് ലൈൻ	60% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കിണർ നവീകരണം		
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			സ്ക്രീറ്റ് ലൈറ്റ്	20% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം, വൈദ്യുതീകരണം (9 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	25% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ		
16	മാനന്തവാടി	പുഴവയൽ	വീട് നിർമ്മാണം	80% പൂർത്തീകരിച്ചു	10931000/-
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ		
			വാട്ടർ ടാങ്ക്	65% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ടോയ്ലറ്റ്(2 എണ്ണം) റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾകുളക്കടവിന് പടികൾ നിർമ്മിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			വീട് നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്(4 എണ്ണം)	90% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ		
			കിണർ റിപ്പയർ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
17	മാനന്തവാടി	പാലിയണ	വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ(6 എണ്ണം)	40% പൂർത്തീകരിച്ചു	3640000/-
			വീട് നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	15% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കിണർ നവീകരണം	10% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			ഡ്രെയിനേജിന് റിപ്പയർ		
			കുടിവെള്ള പദ്ധതി	പുരോഗമിക്കുന്നു.	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	60% പൂർത്തീകരിച്ചു	
18	മാനന്തവാടി	ചേകോട്	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ	പൂർത്തീകരിച്ചു	11264644/-
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് (7 എണ്ണം)	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			വീട് നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്(3 എണ്ണം)		
			കിണർ, വാട്ടർ ടാങ്ക് നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചു	

19	മാനന്തവാടി	വിട്ടിയാമ്പറ്റ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പമ്പിംഗ്	50% പൂർത്തീകരിച്ചു	5982675/-
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ		
			റോഡ്	85% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കുളത്തിന് കൈവരി നിർമ്മാണം	20% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കിണർ നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചു	

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര കണ്ണൂർ

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി		അനുവദിച്ച തുക		
1	കണ്ണൂർ	കുത്തുപറമ്പ്	അമ്മാറമ്പ്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(9 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1860000/-		
				വീട് നിർമ്മാണം(1 എണ്ണം)	റൂഫ് ലെവൽ പൂർത്തിയായി			
				നടപ്പാത	തറനിരപ്പാക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചു			
				കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല			
				പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല			
				തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല			
				വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാന്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല			
2		കണ്ണൂർ	പേരാവൂർ	മൂന്നാംകുറ്റി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(12 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-	
					കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
					വീട് നിർമ്മാണം(4 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
					കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
					പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
					പഠനമുറി	ലിന്റൽ ലെവൽ പൂർത്തിയായി		
					നടപ്പാത	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല		
					കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	പുരോഗതിയിലാണ്		
നടപ്പാത നിർമ്മാണം			ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല					
3			കണ്ണൂർ	മട്ടന്നൂർ	കരോത്ത്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(10 എണ്ണം)	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി, പെയിന്റിംഗ് പുരോഗതിയിലാണ്	2000000/-
						വീട് നിർമ്മാണം(7 എണ്ണം)	7വീടുകളുടെ ലിന്റൽ ലെവൽ പൂർത്തിയായി	
						റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
						വെയിസ്റ്റ് വാട്ടർ പിറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
						കിണർ, ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
	കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല						
	നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല						
	തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല						
പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല							

4	മട്ടന്നൂർ	അരിങ്ങോട്ടം കണ്ടി	പഠനമുറി	ബെയിസ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി	2000000/-
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി	
			വീട് പുനരുദ്ധാരണവും സാംസ്കാരിക നിലയവും	റൂഫിംഗ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി	
			വീട് നിർമ്മാണം(3 എണ്ണം)	ബെയിസ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി	
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ഡ്രെയിനേജ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
5	പയ്യന്നൂർ	പട്ടത്തുവയൽ	വീട് നിർമ്മാണം(7 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം(11 എണ്ണം)	6 വീടുകളുടെ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
			തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			നടപ്പാത നിർമ്മാണം	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
6	ഇരിക്കൂർ	എയ്യൻകല്ലി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(28 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(6 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
7	ഇരിക്കൂർ	മാവൂർത്തട്ട്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(16 എണ്ണം)	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	1920000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(6 എണ്ണം)	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാൻ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പഠനമുറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
8	പേരാവൂർ	അണുങ്ങോട്ട് ലക്ഷം വീട്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(11 എണ്ണം)	പെയിന്റിംഗ് പണി നടക്കുന്നു.	1800000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(6 എണ്ണം)	സ്ക്രൂവർ പൂർത്തിയായി	
			പഠനമുറി	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു	
			വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാൻ്റ്	പൂർത്തിയായി	
			നടപ്പാത നിർമ്മാണം	പണി പുരോഗമിക്കുന്നു	
			തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

9	പേരാവൂർ	വടക്കിനിയില്ലം	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(9 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(1 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സാംസ്കാരിക നിലയം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാന്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ബോർവെൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
10	പേരാവൂർ	മേലെമന്ദംപേരി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(12 എണ്ണം)	പ്ലാസ്റ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പണി പൂർത്തിയായി, പെയിന്റിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു	2000000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(2 എണ്ണം)	1 - പ്ലിന്ത് ലൈവൽ പൂർത്തിയായി	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി	
			പഠനമുറി	പുരോഗമിക്കുന്നു	
			തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വാട്ടർ ടാങ്ക്, സ്റ്റാന്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ബോർവെൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പോസ്റ്റ് റീലൊക്കേഷൻ	പൂർത്തിയായി	
			കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിനു ചുറ്റും ഇന്റർ ലോക്ക് പാകൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			11	ഇല്ലം കോളനി	
വീട് നിർമ്മാണം(1 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (1 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
പ്രതിഭാകേന്ദ്രം പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
പമ്പ് ഹൗസ് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
സാംസ്കാരിക നിലയം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
പൈപ്പ് ലൈൻ, മോട്ടോർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
റീടെയിനിംഗ് വാൾ, നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				

12		കരയത്തുപാൽ	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (15 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1920000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(2 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			സാംസ്കാരിക നിലയം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ബോർഡൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വാട്ടർ ടാങ്ക്,	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			തെരുവ് വിളക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
13	ഇരിക്കൂർ	ചെമ്പുവെച്ച മൊട്ട	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (23 എണ്ണം)	6- പ്ലാസ്റ്റിംഗ്, 3- പുരോഗമിക്കുന്നു	2000000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(7 എണ്ണം)	പുരോഗമിക്കുന്നു	
			കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ബോർഡൽ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വാട്ടർ ടാങ്ക്,	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
റീടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം	പുരോഗമിക്കുന്നു				
14	ഇരിക്കൂർ	പെരുവട്ടം	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2000000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(10 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
15	ഇരിക്കൂർ	തോപ്പിലായി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (16 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1820000/-
			വീട് നിർമ്മാണം(5 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പഠനമുറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ലൈബ്രറി, ടോയ്ലറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പൈപ്പ് ലൈൻ,	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
കിണർ, ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				
15	മട്ടന്നൂർ	ചടച്ചിക്കുണ്ടം	പഠനമുറി നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	2000000/-
			കുടിവെള്ള വിതരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			വീട് നിർമ്മാണം (4 എണ്ണം)	5- ബെയ്സ്മെന്റ് പൂർത്തിയായി	
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			കക്കൂസ് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
16	പേരാവൂർ	അമ്പലക്കുഴി	വീട് നിർമ്മാണം (13 എണ്ണം)	പുരോഗമിക്കുന്നു	2000000/-
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			പമ്പ് ഹൗസ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര കാസർഗോഡ്

ക്രമ നം.	ജില്ല	മണ്ഡലം	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	അനുവദിച്ച തുക
1		ഉദ്യമ	രാമനടുക്കം, ചുള്ളൻകുളി	വീട് നിർമ്മാണം (5 എണ്ണം)	2 എണ്ണം പൂർത്തിയായി, 2 സിസി ഫ്ലോറിംഗ്, ലിന്റൽ ലൈവൽ പൂർത്തിയായി	7021984/-
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം (1)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ	സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ആയതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി	
				നടപ്പാത(2 എണ്ണം)	സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ആയതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി	
				റോഡ് വർക്ക് (980 മീറ്റർ)	പൂർത്തിയായി.	
			പ്ലാറ്റ് ഫോം നിർമ്മാണവും വാട്ടർടാങ്ക് സപ്ലൈ	സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ആയതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി		
2		ഉദ്യമ	വെള്ളരിക്കയ	വീട് നിർമ്മാണം (9 എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല - 1, ബേസ്മെന്റ് ലൈവൽ - 1, റൂഫ് പൂർത്തിയായി - 1, ലിന്റൽ ലൈവൽ - 2, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ - 4	6063715/-
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം(5 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു - 1 ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല - 3 , ഒഴിവാക്കിയത് - 1	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ		
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിന് ഫർണിച്ചർ		
				സ്വയംതൊഴിൽ- തയ്യൽമെഷീൻ വിതരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				കക്കൂസ്/കുളിമുറി (8എണ്ണം)	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				കിണർ ആഴം കുട്ടൽ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
3		കാഞ്ഞങ്ങാട്	ചീറ്റുകോളനി	പുതിയ വീട് - 5	പൂർത്തീകരിച്ചു	9674408/-
				7- ഭവന റിപ്പയർ ലൈബ്രറി കം കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ		
				തുറന്ന കിണർകുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ		
				ബോർവെൽ മോട്ടോർ, പൈപ്പ് ലൈൻ		

4	കാഞ്ഞങ്ങാട്	മേക്കോടം	5 - പുതിയ വീടുകൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	6096758/-
				പൂർത്തീകരിച്ചു	
5	തൃക്കരിപ്പൂർ	വളഞ്ഞങ്ങാനം	46- ഭവന റിപ്പയർ		8012681/-
			7 - പുതിയ വീടുകൾ	ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്- 1, പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്- 5, ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല-1	
			14- ഭവന റിപ്പയർ	12 വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ് 2 വീടുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			അംഗനവാടി ചുറ്റുമതിൽ	പൂർത്തിയായി	
			പുതിയ വീടുകൾ സൈറ്റ് ലെവൽ 6 എണ്ണം	പൂർത്തിയായി - 5	
			തുറന്ന കിണർ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
6	മഞ്ചേശ്വരം	മാവിനക്കട്ട, പെൽത്തടക്ക	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	6481432/-
			വീട് നിർമ്മാണം (10 എണ്ണം)	7 വീടുകൾ പെയിന്റിംഗ് പൂർത്തിയായി, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്-1, ലിന്റൽ ലെവൽ-1, 1 - ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (9 എണ്ണം)	5 വീടുകൾ പൂർത്തിയായി 1 വീട്- ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല 3 വീടുകൾ- റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒഴിവാക്കി	
			കക്കൂസ് നിർമ്മാണം (3 എണ്ണം)	പൂർത്തിയായി	
			കക്കൂസ് റിപ്പയർ (8 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			ചുറ്റുമതിൽ (മാവിനക്കട്ട കോളനി) നിലവിലുള്ള വീട് ഇടിച്ചുമാറ്റൽ (7 എണ്ണം)	70% പൂർത്തിയായി	
7	കാസർഗോഡ്	പീലികുടിലു	വീട് നിർമ്മാണം (7 എണ്ണം)	3 റൂഫ് പൂർത്തീകരിച്ചു, 2 പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, 2 പെയിന്റിംഗ് നടക്കുന്നു.	6035301/-
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (11 എണ്ണം)	10 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 1 എണ്ണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
			കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ ട്രോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയായി, ജല വിതരണകണക്ഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
			റോഡ് വർക്ക്	ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	
			കൂടിവെള്ള പദ്ധതി	ബോർവെൽ പണി പൂർത്തിയായി വെള്ളം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.	

