

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**10 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 233**

**29-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വെൺപകൽ ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡ്**

| ചോദ്യം          |  | ഉത്തരം   |  |
|-----------------|--|--|--|
| ശ്രീ. കെ. ആൻസലൻ |  | ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ്<br>(ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി) |  |
| (എ)             | നെയാറ്റിൻകര വെൺപകൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ; | (എ)  | നെയാറ്റിൻകര വെൺപകൽ ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ 61 % തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Super Structure ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.  |
| (ബി)            | ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;  | (ബി)   | കിഫ്ബി ഫണ്ടും എം.എൽ.എ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും ചേർത്ത് Rs.1,75,96,748/- (ഒരു കോടി എഴുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറായിരത്തി എഴുനൂറ്റി നാല്പത്തിയെട്ട് രൂപ മാത്രം) രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.        |
| (സി)            | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;                            | (സി)   | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ SPV ആയി നിശ്ചയിച്ചത് KMSCL-നെ ആണ്. പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.           |
| (ഡി)            | നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി വ്യക്തമാക്കുമോ?  | (ഡി)   | കരാർ കാലാവധി 30.11.2022-ൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 07.11.2023 വരെ കരാർ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി കരാർ വീണ്ടും നീട്ടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ