

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1280

01-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാറശ്ശാല റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനങ്ങൾക്കുള്ള നടപടികൾ.

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പാറശ്ശാല റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ടി റസ്റ്റ് ഹൗസിനു പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിന്മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>പാറശ്ശാല റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ പാറശ്ശാല റസ്റ്റ് ഹൗസിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള 300 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ടോക്കൺ പ്രൊവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തി ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.</p>
(ബി)	<p>പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തിയാക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ; മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ല. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം അനുബന്ധം.I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തിയാക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധം.II ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മലയൻകാവ് മുളളിലവുവിള റോഡിൽ വേക്കോട് കൊടിത്തൊഴുല പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി 310 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 06.11.2020-ലെ സ.ഉ(സാധ)നം.925/ 2020/ പൊ.മ.വ പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 85% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ആരംഭിക്കാത്ത KRFB-PMU</p>

		<p>പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം അനുബന്ധം.III ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ (കെ.ആർ.എഫ്.ബി) മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അമരവിള-ശുരവക്കാണി, കീഴാറ്റൂർ-അരുവിക്കര എന്നീ റോഡുകളുടെ എഫ്.ഡി.ആർ (എഴുറ് ഡെപ്ലി റിക്ലമേഷൻ) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നവീകരണം ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് അറിയിക്കുമോ; ടി പ്രവൃത്തി എന്നത്തേയ്ക്ക് ആരംഭിക്കാനാകും; വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p> <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ ടെണ്ടർ ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ 27/11/2023 ലെ നാല്പത്തിയെട്ടാമത് ടെണ്ടർ അപ്ലവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമർപ്പിച്ച ടെണ്ടർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം. I

1. Construction of OP Block in Vellarada CHC (Work Tendered)

A.S Amount - 2.00.00.000/-

A.S No.-G.O(Rt)No. 658/2022/PWD dated 21/06/2022

Tender Opening date- 03/02/2024

2. Construction of New Building for Kuruvad Market (Selection Notice to be issued)

A.S Amount - 1,00,00,000/-

A.S No.-G.O (Rt)No. 1578/2023/PWD dated 1/12/2023

3. Construction of New Fire and Rescue Station at parassala - Phase I
(Work Started)

A.S. Amount 1.98.50,000/-

A.S No. G.O (Rt)No. 1070/2020/PWD dated
1/12/2021

Agreement No. and Date: 03/SEJ/EKM/2023-24 dated
13/06/2023

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം.1

Parassala LAC				
Sl. No.	LAC	Name of works not completed under Kunnathukal Section	AS amount (lakhs)	Present status of works
1	Parassala	GENERAL-Waterstagnation at Paliodu Junction- Rectification of waterstagnation in Paliodu Junction by construction of a culvert and allied works.- General Civil Work	20	റോഡിന്റെ അതിർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി നെയ്യാറ്റിൻകര തഹസിൽദാർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
2	Parassala	General-Side Protection works in Mandapathinkadavu-Mukundara road - Construction of RCC Retaining wall opposite to Kunnanadu Devi Temple- Civil Work	25	പ്രസ്തുത സൈറ്റിൽ നീനും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റുന്നതിലെ ക്യാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്
3	Parassala	Construction of drain and alligned works in Mandapathinkadvau Vazhichal road-Rectification works of water stagnation at Perekonam and Manakala	25	റോഡിന്റെ അതിർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു.

B (2)

Parassala LAC				
Sl. No.	LAC	Name of works not completed under Kunnathukal Section	AS amount (lakhs)	Present status of works
1	Parassala	Budget Work 2021-22 - Upgradation of Mandapathinkadavu- Mukunthara road by providing 50mm BM&30mm BC between kmo/000to 4/600- Upgradation of Mandapatjinkadavu- Vazhichal road(perekonam) by providing 50mm BM&30mm BC.(Budget)	1000	95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. റോഡ് സുരക്ഷ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	Parassala	General-Upgradation of Manchavilakom -Thathiyoor roadfrom Ch:0/000 to 2/600-Budget work 2023-24 (Budget)	300	ഇൻഷുൽ ലൈവൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു
3	Parassala	Mandapathinkadavu Ottasekharamangalam road - Improvements to Muthiavila Ottasekharamangalam road Ch 5/200 to Ch 7/326 (Budget)	250	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. റോഡ് സുരക്ഷ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനാണ്.
4	Parassala	GENERAL-Water Stagnation at Perimbakonam Junction in Chulliyoor Chadachimarhandam road-Construction of Culvert and associated side drains-General Civil Work	25	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (30% പൂർത്തിയാക്കി.)

5	Parassala	[EST/RD/2018/3375_5_2_2] GENERAL-Upgradation of Mandapathinkadavu- Mukundara Road by providing 50 mm BM & 30 mm BC between km 0/000 to 4/600-Ongoing Deposit work : Mandapathinkadavu Peraikonam , Mandapathinkadavu Mukunthara ring road deposit work .-General Civil Work	93.8	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണ ഘട്ടത്തിലാണ് (95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.)
6	Parassala	Ongoing Deposit work : Restoration work associated with laying Jio cables in Mandapathinkadavu Mukunthara road	34.9	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.)
7	Parassala	Budget work - 2023-24 Upgradation of Karakkonam-Vlankulam (Elluvila - Narani- Mooverikkara - Thrippalavoor road) by providing BM & BC chainage - 2/590 to 7/190	600	ഇൻഷുൽ ലൈവൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

RC Works				
8	Parassala	General-Work RC-2-General RM 2022-23/Cluster2/One year RC/Kunnathukal TVPM-RM 2022-23-Zone 3-One year Running Contract for Variuous PWD Roads under Roads section Kunnathukal in TVPM District -2 road streches for a length of 16.941 km-General Civil works.	60	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (40% പൂർത്തിയാക്കി.) വെള്ളം നെയ്യാർ ഡാം റോഡിൽ അർ.സി 2 ഫേസ് 1 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി Bern പ്രവൃത്തിയും ഡ്രെയിൻ ക്ലിയറിങ്ങും നടത്തി, ഒറ്റശേഖരമംഗലം ലെട്ടിമുട് റോഡിൽ എം.എസ്.എസ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

9	Parassala	GENERAL-RC2 Phase 2 -General RM 2022-23 / Cluster 2 / One Year RC/ Kunnathukal/ TVM-RM 2022-23-Zone5-One Year Running Contract for Various PWD Roads Under Roads Section Kunnathukal in TVM District -1 road stretches for a length of 12.5 km -General Civil Work- General Civil WorkName of roads Vellarada Neyyardam road Vazhichal Amboori road Kasa road Edaval Thudali road	90	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (50% പൂർത്തീകരിച്ചു.) വാഴിച്ചൽ അമ്പുരി റോഡിലും കാസ റോഡിലും അർ.സി 2 ഫേസ് 2 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി Bern പ്രവൃത്തിയുടെയടിൻ ക്ലിയറിങ്ങും നടത്തി. വാഴിച്ചൽ അമ്പുരി റോഡിൽ എം.എസ്.എസ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
10	Parassala	Phase 1 -General RM 2023-24 / Cluster 2 / One Year RC/ Kunnathukal/ TVM-RM 2023-24-Zone 7 Name of Roads : (1) Koothali -Pannimala road (2) Kochuvayalmukku-Kandamthitta road (3) Nilammamoodu-Anchumaramkala road	70	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി (10% പൂർത്തീകരിച്ചു.)
11	Parassala	GENERAL-RC2 Phase 2 -General RM 2022-23 / Cluster 2 / One Year RC/ Kunnathukal/ TVM-RM 2022-23-Zone6-One Year Running Contract for Various PWD Roads Under Roads Section Kunnathukal in TVM District - 1 road stretches for a length of 9.3 km -General Civil Work- General Civil Work Name of roads Manchavilakom thathiyoor Karamoodu - Kiliyoor Pasuvannara Aruvikkara Old ottasekharamangalam road	70	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.)

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം III

ക്രമ നം	പദ്ധതി	ദൈർഘ്യം	സാമ്പത്തിക അനുബന്ധം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മലയോര ഹൈവേ കെട്ടിപ്പിടയ്ക്കൽ വഴിപ്പാത	2.75 കിമീ	12.13 കോടി	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ 45 ആമത് ടെണ്ടർ അപ്രവൃത്തി കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും, പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടൻ ഡോക്യുമെന്റ് (PED) കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. PED അപ്രവൃത്തി ആവുന്ന മുറയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
2	അമരവിള ഓട്ടോമൊബൈൽ റോഡ്	12.20 കിമീ	26.97 കോടി	DBM പൂർത്തിയാക്കി കരാർ 19.05.2022 ന് ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ 45 ആമത് ടെണ്ടർ അപ്രവൃത്തി കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഉള്ള തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തിക അനുബന്ധം റിവൈസ് ചെയ്യുവാൻ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കിഫ്ബി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും.
3	പശുവണ്ണ അനുബന്ധ കീഴ്വര റിംഗ് റോഡ് (FDR)	6.63 കിമീ	19.75 കോടി	<p align="center">പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ 48 ആമത് ടെൻഡർ അപ്രവൃത്തി കമ്മിറ്റി യുടെ ശുപാർശ യോടെ അംഗീകാരത്തിനായി 14.12.23 ൽ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്നും 12.01.2024 ൽ ലഭിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി 19.01.2024 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
4	അമരവിള കാരക്കോണം കൂട്ടപ്പുഴ കൂരവക്കാണി റോഡ് റീച്ച് 2 - 07/ 005 മുതൽ 12/ 200 വരെ (FDR)	5.2 കിമീ	90.93 കോടി	
5	കള്ളിക്കാട്, മുക്കന്തറ പാലങ്ങൾ		4.46 കോടി	കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക അനുബന്ധം ലഭിച്ചു. 12.01.2024 ലെ 148-0 മത് TS കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് TS നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.
6	തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ഡാം റോഡ്	8.32 കിമീ	58.93 കോടി	ബി.സി ഓവർ ലേ പ്രവർത്തിക്കായി കിഫ്ബി 2.06.2022 ന് 3.5 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുബന്ധം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ പദ്ധതി 12.10.2023 ലെ കിഫ്ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ കത്ത് പ്രകാരം ഡെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പാറശാല മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാത്ത KRFB - PMU പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം	പദ്ധതി	ദൈർഘ്യം	സാമ്പത്തിക അനുമതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മലയോര ഹൈവേ കള്ളിക്കാട് പാറശാല ഒന്നാം ഘട്ടം	15.00 കിമീ	54.91 കോടി	95 % പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
2	മലയോര ഹൈവേ കള്ളിക്കാട് പാറശാല രണ്ടാം ഘട്ടം	7.40 കിമീ	53.84 കോടി	90 % പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
3	അമരവിള കാരക്കോണം കൂട്ടപ്പു ശുരവക്കാണി റോഡ് റീച്ച് 1 - 00/000 മുതൽ 07 / 005 വരെ	7.00 കിമീ	90.93 കോടി	പ്രവൃത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു
4	കുന്ദിപ്പള്ളി പാലം		21.24 കോടി	52 % പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ