

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**10 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3126**

**14-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജല ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജല ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു
(ബി)	ഓരോഘട്ടത്തിലും മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തിൽ/ നഗരസഭയിൽ നൽകിയ ഭരണാനുമതിയുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തിൽ നൽകിയ ഭരണാനുമതിയുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര് (ജൽ ജീവൻ മിഷൻ)	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ) / തീയതി	ലക്ഷ്യ മിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷണകൂടെ എണ്ണം	ഇതുവരെ നൽകിയ ക്ഷണകൂടെ എണ്ണം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
01	അജാനൂർ	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ - ഒന്നാം ഘട്ടം	331.2 21/08/2020	9668	1810	പൂർത്തീകരിച്ചു
02		18 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണ നിർമ്മിക്കലും 124.8 കിലോമീറ്റർ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	8445.67 23/02/2022			ഇതിന്റെ പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് 16/09/2023 ന് നൽകി. പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
03		100% കവരേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 29.92 കിലോമീറ്റർ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	398.63 26/10/2023			പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് 07/02/2024 ന് നൽകി പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
04	മടിക്കൈ	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	2736.5 21/08/2020 263.50 23/02/2022	4925	2608	8 പ്രവർത്തികളായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇതിൽ 4 എണ്ണം മുഴുവനായി പൂർത്തീകരിച്ചു. 4

						പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
05		100% കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാ യി 11 കിലോമീറ്റർ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	727.00 26/10/2023			പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് 17/12/2023 ന് നൽകി പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
06		വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ - ഒന്നാം ഘട്ടം	450.00 21/08/2020			2 പ്രവർത്തികളായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത്
07	ബളാൽ	വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ - നാലാം ഘട്ടം	5546.00 23/02/2022	4780	829	2 പ്രവർത്തികളായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് 23/09/2023 നും 31/10/2023 നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
08	കിനാനൂർ കരിന്തളം	7 എം എൽ ഡി ശുദ്ധീകരണശാല, ഉപരിതല ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	9469.00 13/05/2022	4779	-	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
09	കോടോം ബേളൂർ	കോടോം ബേളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ - ഒന്നാം ഘട്ടം	1595.00 21/08/2020	6956	2783	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10		കോടോം ബേളൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ -	2700.00 23/02/2022			പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

		രണ്ടാം ഘട്ടം				
11	കള്ളാർ	കള്ളാർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	650.00 21/08/2020	4879	1060	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12		കള്ളാർ പനത്തടി കുറ്റിക്കോൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 10 എം എൽ ഡി ശുദ്ധീകരണശാല, ബുസ്സൂർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	15396.99 (മൂന്ന് പഞ്ചായത്തി നും കൂടി) 13/05/2022			പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
13	പനത്തടി	പനത്തടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	590.00 21/08/2020	5307	1064	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
14		കള്ളാർ പനത്തടി കുറ്റിക്കോൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 10 എം എൽ ഡി ശുദ്ധീകരണശാല, ബുസ്സൂർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം, വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	ക്രമ നമ്പർ 12 ാം ഭരണാനുമ തി പ്രകാരം			പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

**അനുബന്ധം 1**

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM മിഷൻ നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)
1	അജാനൂർ	10508	840	1810	2650	7858	9668	9175.50
2	ബളാൽ	6086	1306	829	2135	3951	4780	5996.00
3	കള്ളാർ	4936	57	1060	1117	3819	4879	5319.54
4	കിനാനൂർ കരിന്തളം	7512	2733	0	2733	4779	4779	9469.00
5	കോടോം ബേളൂർ	8445	1489	2783	4272	4173	6956	4295.00
6	മടിക്കൈ	5827	901	2608	3509	2318	4925	3727.00
7	പനത്തടി	5854	547	1064	1611	4243	5307	6219.01
ആകെ		49168	7873	10154	18027	31141	41294	44201.05