

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3142

14-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട മഞ്ചേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. യു. എ. ലത്തീഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട മഞ്ചേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ചെരണിയിലേക്കുള്ള പമ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ, പഴയ എ.സി. പൈപ്പുകൾ മാറ്റൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർതുക, കാലാവധി, പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>1. കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മഞ്ചേരി സബർബൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെരണി സമ്പ് മുതൽ ചെരണി ഒ.എച്ച്.എസ്.ആർ വരെയുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജ് 2 പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 35.31 കോടി രൂപയും പ്രവർത്തന കാലാവധി 18 മാസവും ആണ്. ഇതിൽ ചെരണി സമ്പ് മുതൽ ചെരണി ഒ.എച്ച്.എസ്.ആർ വരെയുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ബാക്കിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ, റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി, ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നിലവിലുള്ള ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ പുനരുദ്ധാരണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ അവശേഷിക്കുന്നു.</p> <p>2. മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പഴയ എ.സി പൈപ്പുകൾ മാറ്റി ഡി.ഐ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 13.66 കോടി രൂപയാണ്. പ്രവർത്തന കാലാവധി 12 മാസവുമാണ്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 33946 മീറ്റർ പൈപ്പുകളിൽ 25582.80 മീറ്റർ പൈപ്പ് ഇതിനോടകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എത്രത്തോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാവുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ; മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകളിലൂടെ ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>1. മഞ്ചേരി സബർബൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പാക്കേജ് 2 പ്രവൃത്തിയുടെ 35% തോളം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, കേസിൽ വിധി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.</p> <p>2. എ.സി പൈപ്പ് മാറ്റി ഡി.ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഇതുവരെ 75 ശതമാനത്തോളം</p>

			പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള റോഡ് കട്ടിംഗ് പെർമിഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകളിലൂടെ ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പാർട്ട് ബിൽ തുക കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും എങ്കിൽ എത്ര തുകയാണ് നൽകിയതെന്നും വിശദമാക്കുമോ;	(സി)	ഉണ്ട്. മഞ്ചേരി സബർബൻ കടവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പാക്കേജ് 2 ൽ കരാറുകാരന് 8.60 കോടി രൂപയുടെയും, മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പഴയ എ.സി പൈപ്പ് മാറ്റി ഡി.ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരന് 10.62 കോടി രൂപയുടെയും ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	കരാറുപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	1. മഞ്ചേരി സബർബൻ കടവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പാക്കേജ് 2 പ്രവൃത്തിയിൽ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2. മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പഴയ എ.സി പൈപ്പ് മാറ്റി ഡി.ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള റോഡ് കട്ടിംഗ് പെർമിഷൻ ലഭ്യമായ എല്ലാ റോഡുകളിലും കരാറുകാരൻ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ