

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 461**

**11-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ചുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫൻ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. തൊളിക്കോട്, ഗവ. യു.പി.എസ്. വിതുര എന്നീ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നാളിതുവരെയുള്ള പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>1 .ഗവ എച്ച് എസ് എസ് തൊളിക്കോട് 27.10.2020 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED003-01/APR-1/2020/KIIFB പ്രകാരം ഗവ എച്ച് എസ് എസ് തൊളിക്കോട് സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനു 99,99,954/- രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില ടി പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടം സൈറ്റിൽ അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ പ്ലാൻ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 30.05.2024-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശോധനയിലാണ്. ഇതിനു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു കരാറുകാരന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിപ്പു നൽകുന്നതാണ്.</p> <p>2) ജിയുപിഎസ് വിതുര</p> <p>25.02.2021 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED006-18/PE-7-PAD/2021/KIIFB പ്രകാരം ജിയുപിഎസ് വിതുര സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനു 2,99,33,121/- രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. 06.05.2023 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED006-18/APR-2/2023/KIIFB പ്രകാരം ടി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ ധനാനുമതി 3,85,68,190/- രൂപയായി പുതുക്കി നൽകി.</p> <p>തുടർന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില ടി പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നൽകി. പ്രസ്തുത</p>

		<p>പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ, selection notice പ്രകാരം കരാർ ഒപ്പ് വെക്കേണ്ട സമയപരിധി പാലിക്കാത്തതിനാൽ ടിയാന്റെ EMD Forfeit ചെയ്ത് പ്രവർത്തി retender ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ പെരമാറ്റ ചട്ടം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ ഒപ്പ് വെക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പെരമാറ്റ ചട്ടം പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ ഒപ്പ് വെക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി മുഖേന സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?</p>		<p>(ബി) 1 .ഗവ എച്ച് എസ് എസ് തൊളിക്കോട് 27.10.2020 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED003-01/APR-1/2020/KIIFB പ്രകാരം ഗവ എച്ച് എസ് എസ് തൊളിക്കോട് സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് 99,99,954/- രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില ടി പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടം സൈറ്റിൽ അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ പ്ലാൻ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 30.05.2024-ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശോധനയിലാണ്. ഇതിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിപ്പു നൽകുന്നതാണ്.</p> <p>2) ജിയുപിഎസ് വിതര 25.02.2021 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED006-18/PE-7-PAD/2021/KIIFB പ്രകാരം ജിയുപിഎസ് വിതര സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് 2,99,33,121/- രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. 06.05.2023 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED006-18/APR-2/2023/KIIFB പ്രകാരം ടി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ ധനാനുമതി 3,85,68,190/- രൂപയായി പുതുക്കി നൽകി.</p> <p>തുടർന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില ടി പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ നൽകി. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ, selection notice പ്രകാരം കരാർ ഒപ്പ് വെക്കേണ്ട സമയപരിധി</p>

പാലിക്കാത്തതിനാൽ ടിയാന്റെ EMD Forfeit ചെയ്ത് പ്രവർത്തി retender ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്കുഭാ ഇലക്ഷൻ പെരുമാറ്റ ചട്ടം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ ഒപ്പ് വെക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പെരുമാറ്റ ചട്ടം പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ ഒപ്പ് വെക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ