

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1327

19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം നിരത്ത്, കെട്ടിടം, പാലം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>നിരത്ത് വിഭാഗം</p> <p>നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം</p> <p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും വിശദ വിവരങ്ങളും അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെ.ആർ.എഫ്.ബി- പി.എം.യു.</p> <p>കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചു കെ ആർ എഫ് ബി- പി എം യു നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>ദേശീയപാത വിഭാഗം</p> <p>ആലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള കൊമ്മാടി-കളർക്കോട് റോഡിൽ നിലവിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - -</p> <p>(1). Traffic safety Work-Providing road safety measures from Kommady (Ch-408/000) to Kalarcode (Ch-416/000) in Alappuzha and Ambalapuzha LAC</p> <p>(2). Urgent rectification work from Kommady (Ch- 408/000) to Kalarcode (Ch-416/000) in Alappuzha and Ambalapuzha LAC.</p> <p>പ്രവൃത്തി (1) - ഭരണാനുമതി തുക - Rs 45 ലക്ഷം (Capital Plan/Traffic Safety Fund) നിലവിലെ സ്ഥിതി- 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>

പ്രവൃത്തി (2) — ഭരണാനുമതി തുക - Rs 5.5 ലക്ഷം

(State OR) നിലവിലെ സമിതി-പ്രവർത്തി തുടങ്ങി

നിരത്ത് പരിപാലനം

ആലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലനത്തിന് കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എണ്ണം -1

General RM 2023-24-Cluster 1 -One Year Running Contract for various PWD roads under Roads Section Alappuzha zone -1 in Alappuzha - 2 road stretches for a total length of 2.10 km.

ഭരണാനുമതി നമ്പർ - GO(Rt)No.925/2023/PWD Dated 07/07/2023

തുക -31.30 ലക്ഷം. (Non Plan)

കെ.ആർ.എഫ്.ബി.

ആലപ്പുഴ നഗര പാത വികസന പദ്ധതി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O.(Rt) No. 286/2020/PWD dated 07.03.2020 പ്രകാരം ആലപ്പുഴ നഗര പാത വികസന പദ്ധതി ഘട്ടം ഒന്നിന് 55.21 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി 20.02.2021 ൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം, സൗത്ത് സർക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരം (നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി), ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസി), Ms. Antech Construction Company (കോൺട്രാക്ടർ) തമ്മിൽ ത്രികക്ഷി ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(Rt) No. 626/2022/PWD dated 08.06.2022 പ്രകാരം 59.678 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്കായി നാൾ ഇതുവരെയായി 53.4116991 കോടി രൂപ Ms. Antech Construction Company-ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുപ്പാലം ജംഗ്ഷൻ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(Rt) No.1389/2019/PWD dated 27.11.2019 പ്രകാരം മുപ്പാലം ജംഗ്ഷൻ വികസനത്തിനായി 17.44 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി 06.01.2021-ൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് (പാലങ്ങൾ), സൗത്ത് സർക്കിൾ,

		<p>ആലപ്പുഴ (നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി). ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. കെ.ആർ.എഫ്.ബി. (ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസി) M/s.PKK Constructions. മലപ്പുറം (contractor) തമ്മിൽ ത്രികക്ഷി ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പദ്ധതിക്കായി നാളിതുവരെയായി 12.0141836 കോടി രൂപ M.s. PKK Constructions-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പദ്ധതികളും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഫണ്ട് (മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടാക്സിന്റെ 10%) ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും എത്ര തുകയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) നിരത്ത് വിഭാഗം</p> <p>നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.</p> <p>കെട്ടിട വിഭാഗം</p> <p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും വിശദ വിവരങ്ങളും അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>കെ.ആർ.എഫ്.ബി.- വി.എം.യു.</p> <p>കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച കെ ആർ എഫ് ബി- പി എം യു നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>ദേശീയപാത വിഭാഗം</p> <p>ആലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള കൊമ്മാടി-കളർക്കോട് റോഡിൽ നിലവിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - -</p> <p>(1). Traffic safety Work-Providing road safety measures from Kommady (Ch-408/000) to Kalarcode (Ch-416/000) in Alappuzha and Ambalapuzha LAC</p> <p>(2). Urgent rectification work from Kommady (Ch- 408/000) to Kalarcode (Ch-416/000) in Alappuzha and Ambalapuzha LAC.</p> <p>പ്രവൃത്തി (1) - ഭരണാനുമതി തുക - Rs 45 ലക്ഷം (Capital Plan/Traffic Safety Fund) നിലവിലെ സ്ഥിതി- 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>	

പ്രവൃത്തി (2) — ഭരണാനുമതി തുക - Rs 5.5 ലക്ഷം

(State OR) നിലവിലെ സമിതി-പ്രവർത്തി തുടങ്ങി

നിരത്ത് പരിപാലനം

ആലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത് പരിപാലനത്തിന് കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എണ്ണം -1

General RM 2023-24-Cluster 1 -One Year Running Contract for various PWD roads under Roads Section Alappuzha zone -1 in Alappuzha - 2 road stretches for a total length of 2.10 km.

ഭരണാനുമതി നമ്പർ - GO(Rt)No.925/2023/PWD Dated 07/07/2023

തുക -31.30 ലക്ഷം. (Non Plan)

കെ.ആർ.എഫ്.ബി.

ആലപ്പുഴ നഗര പാത വികസന പദ്ധതി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O.(Rt) No. 286/2020/PWD dated 07.03.2020 പ്രകാരം ആലപ്പുഴ നഗര പാത വികസന പദ്ധതി ഘട്ടം ഒന്നിന് 55.21 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി 20.02.2021 ൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം, സൗത്ത് സർക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരം (നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി), ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ (ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസി), Ms. Antech Construction Company (കോൺട്രാക്ടർ) തമ്മിൽ ത്രികക്ഷി ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(Rt) No. 626/2022/PWD dated 08.06.2022 പ്രകാരം 59.678 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്കായി നാൾ ഇതുവരെയായി 53.4116991 കോടി രൂപ Ms. Antech Construction Company-ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുപ്പാലം ജംഗ്ഷൻ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(Rt) No.1389/2019/PWD dated 27.11.2019 പ്രകാരം മുപ്പാലം ജംഗ്ഷൻ വികസനത്തിനായി 17.44 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി 06.01.2021-ൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് (പാലങ്ങൾ), സൗത്ത് സർക്കിൾ,

		<p>ആലപ്പുഴ (നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി). ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. കെ.ആർ.എഫ്.ബി. (ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസി) M/s.PKK Constructions. മലപ്പുറം (contractor) തമ്മിൽ ത്രികക്ഷി ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പദ്ധതിക്കായി നാളിതുവരെയായി 12.0141836 കോടി രൂപ M.s. PKK Constructions-ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പദ്ധതികളും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഫണ്ട് (മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടാക്സിന്റെ 10%) ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.</p>
(സി)	<p>മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ; സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് എന്ത് കാരണത്താലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p> <p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. .</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരത്ത് വിഭാഗം

<p style="text-align: center;">ആലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരം</p>								
ക്രമ നം	നിയോജക മണ്ഡലം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഫണ്ട്	ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	Agreed PAC	കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി-മാരാരിക്കളം-കണിച്ചുകളങ്ങര റോഡ് നവീകരണം ചെ. 0/000-3/070	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-37-99-00-16-00-PV	13.08.2021, 200 ലക്ഷം	1,96,37,656/-	നൌഷാദ് സയ്ദ്	റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ അംഗീകരിച്ചു. കൺവർട്ട് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2021-22-എസ്.എൻ കോളേജ്-വരകാടി ക്ഷേത്രം റോഡ് ചെ. 0/000-0/580, എസ്.എൻ കോളേജ് ബണ്ട് റോഡ് നവീകരണം ചെ. 0/000-0/700	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-37-97-00-16-00-PV	18.03.2023 200 ലക്ഷം	1,79,25,052	കെ.ജി.ആർ പണിക്കർ	ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു
3	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2019-20 പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് ഫേസ്-1	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-37-99-00-16-00-PV	2400 ലക്ഷം	20,88,62,715/-	ഫാറൂഖ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു. പ്രാഥമിക ലെവൽസ് പുരോഗമിക്കുന്നു.

4	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2019-20 പുനമട കായൽ ടൂറിസം കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് ഫേസ്-2	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-337-99-00-16-00-PV	390.16 ലക്ഷം	3,47,64,413.2	ഷാൻ പി. തോമസ്	ബിസി പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് സോഫ്റ്റ്, ഷോൾഡർ ഫില്ലിങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2021-22 വലിയ കലവൂർ ബണ്ട്-കൊമ്മാടി പാലം റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-337-97-00-16-00-PV	09.03.2022 200 ലക്ഷം	1,80,61,283/-	ഫാറൂഖ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	ബിസി പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് സോഫ്റ്റ്, ഷോൾഡർ ഫില്ലിങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു
6	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2021-22 അയ്യങ്കാളി ഐറ്റിസി-പുഞ്ഞിക്കാട് റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-337-97-00-16-00-PV	09.03.2022 50 ലക്ഷം	49,05,872/-	സിബി ഫ്രാൻസിസ്	WMM പൂർത്തീകരിച്ചു. 40mmcc നടന്നു വരുന്നു
7	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2021-22 പങ്കു തിയ്യേറ്ററിലേക്കുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ-ആലപ്പി കമ്പനി റോഡ്	പ്ലാൻ ഫണ്ട്		09.03.2022 500 ലക്ഷം			പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ ടി.എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
8	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2021-22 ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി.യിലെ പുനമട നെഹ്രു ടോഫി വാർഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-337-97-00-16-00-PV	09.03.2022	9,27,24,127/-	പി.കെ.കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	ഡി.ആർ പ്രവൃത്തി വടന്നു വരുന്നു

9	ആലപ്പുഴ	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2021-22 ആലപ്പുഴ എൽ.എ.സി.യിലെ തീരദേശ കായൽ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി	പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5054-04-337-97-00-16-00-PV	31.03.2022 1500 ലക്ഷം	13,68,20,568/-	ജോളി. എം.പി	കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ബീച്ച് റോഡിലെ രണ്ട് കലക്ടർ പൂർത്തിയായി. 2 റോഡുകളിൽ 40 എം.എംസിസി യും 8 റോഡുകളിൽ ബിഎം പൂർത്തിയായി GSB WMM ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എസ്എൻജെ-എ എസ് കനാൽ റോഡ് ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
10	ആലപ്പുഴ	General-RM-2023-24/Cluster-II/ One Year RC/ Alappuzha Section/Alappuzha RC-II PH1RM 2023-24 Zone I-One year Running Contract for പൊതുമാതൃക റോഡുകളുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ റോഡ് സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളിലെ ആർ.സി പ്രവൃത്തി	നോൺ പ്ലാൻ	5054-04-337-98-00-16-00-NV	17.10.2023 80 ലക്ഷം	74,01,801/-	നിസാർ. പി.എം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. DLP ബോർഡ് വച്ചു. പ്രീമൺസൂൺ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി

അനുബന്ധം 2 കെട്ടിട വിഭാഗം

Si No	Work name	AS – Fund Details	AS Amount	Curent Status and Details of Works
1	Budget 2020 - 2021 Construction of new block building in Aryad PHC Alappuzha	Plan fund - GO(Rt) No.1061/2021/PWD dtd. 30-11-2021 .	113.78 Lakh	Roof concrete completed. Solid block work in progress
2	CONSTRUCTION OF AN ADDITIONAL BUILDING AT ALAPPUZHA COURT CENTRE	CSS Fund - G.O (Rt) No: 3101/2023/HOME Dated 28.10.2023	47.5 Lakh	Letter submitted to General Education Department to change the name of the work in A.S vide letter no. CEPWD-ALP/17/2024-A1(W)-BL dated 9/5/2024.
3	LAC-ADS-MLA-ADS 2023-24 Sri. P. P. CHITHARANJAN MLA -ARYAD PHC ALAPPUZHA--CONSTRUCTION OF FIRST FLOOR AND BALANCE WORK OF GROUND FLOOR .-General Civil Work	MLA-ADS -ADSALP/2001/2023-G1 Dated 22.02.2024	166 Lakh	TS Estimate under preparation
4	GENERAL-Annual Plan 2022-23-Construction of School building for Govt.G. S. M. M Higher Secondary school , S. L. Puram Alappuzha.-Composite Work	PLAN FUND- GO(Rt) No.1802/2022/GEDN,TVM dt. 17.03.2022 of Joint Secretary,General Education (P) Department for Rs.150 L	150 lakh	TS stage
5	GENERAL-Annual Plan 2022-23-Construction of School building for Govt.G. S. M. M Higher Secondary school , S. L. Puram Alappuzha.-Composite Work	Plan Fund - GO(Rt) No.8297/2022/GEDN,TVM dt.22.12.2022 of Joint Secretary,General Education (P) Department for Rs.150 L	150 lakh	First Floor Column work started.

6	LAC-ADS-LAC-ADS 2022-23 Alappuzha LAC-Providing Class Rooms at First Floor of Govt. Higher Secondary School, Kalavoor -General Civil Work	MLA- ADS -D6/422/2023 Date:18/03/2023	- 50 lakh	Plastering work nearing completion
7	GENERAL – Construction of new godown for Chettikadu Coir mates and mattings small scale producers, Co- Operative Society Ltd no.A- 1053 Pathirapally P.O, Alappuzha – New Building – Deposit- General Civil Work -Deposit	Deposit Work - C1/1994/2017 Date:16/01/2024	50.13615 lakh	Foundation work in progress
8	GENERAL – Construction of go down for kairali small scale coir mats Manufactures Co- operative society LTD.No.1061 – komalapuram, avalookunnu.P.o. Alappuzha – New Godown – General civil work –	Deposit work - C1/1641/2021 Date:28/10/2022	38.1178.lakh.	Site Clearance ongoing.
9	GENERAL – Govt. Higher School, Pollethai, Alappuzha- Annual plan 2022-23- Construction of new Building – General – Civil work – 1 Core	Plan Fund - G. O. (R) No. B 2 9 8 I 2022 I GEDN Date:22/12/2022	100 lakh	Tender Stage

അനുബന്ധം 4 കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ	സാമ്പത്തികാനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
പാലങ്ങൾ				
1	ശവക്കോട്ട കൊമ്മാടി പാലങ്ങൾ	GO(Rt) No. Order 1496/2016/PWD dated APR-3/337/2017/KII FB dated 01.01.2018 30.10.2016 പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയ്ക്കു തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	No. Order 32.40 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു.	ശവക്കോട്ട - കൊമ്മാടി പാലങ്ങളുടെ പൂർത്തിയായ എ.എസ് കനാൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീറ്റ്യൂണിംഗ് പ്രവർത്തികളും ക്രോസ്സ് ഡ്രൈനേജ് പ്രവർത്തികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	പുന്നമട നെഹ്റു ട്രോഫി പാലം	GO(Rt) No. Order 1496/2016/PWD dated PWD001-20/TE-4/2023/KIIFB dated 11.10.2023 30.10.2016 പ്രകാരം 25 കോടി രൂപയുടെ തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	No. Order 57.40 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു.	57.12 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും 03.02.2024 ൽ പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ വർക്ക് അവാർഡിംഗ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന പ്രവർത്തി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കൂടാതെ 57.40 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയതിനുശേഷം കരാർ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3	<p>ജില്ലാ കോടതി പാലം നിർമ്മാണം</p>	<p>GO(Rt) No. 1496/2016/PWD dated 30.10.2016 പ്രകാരം കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.</p>	<p>Order No. PWD001-34/APR-5/2021/KIIFB dated 26.02.2021 പ്രകാരം 120.52 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു.</p>	<p>21.12.2023 ൽ 120.03 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. 02.02.2024 നു ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ വർക്ക് അവാർഡിംഗ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പൊളിച്ചു നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറണമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള WP(C) 37144/2022 കേസ് അടിയന്തരമായി തീർപ്പാക്കി പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ കടമുറികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. കോടതിയിൽ നിന്നും അന്തിമ തീരുമാനം ലഭ്യമായാൽ കരാർ ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ടു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ടി പ്രവർത്തിക്ക് 120.52 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ആയത് ലഭ്യമായതിനുശേഷം കരാറുകാരനുമായി കരാർ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
റോഡുകൾ				
1	<p>തീരദേശ ഹൈവേ</p>	<p>G.O.(Rt) No. 942/2017/PWD dated 10.07.2017 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 6500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.</p>	<p>Order no. PWD014-32/AE-1/2022/KIIFB dated 20.08.2022 പ്രകാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തീരദേശ ഹൈവേ-SH Bypass Crossing to South Chellanam (33Km) വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 91.02 കോടി രൂപയുടെ</p>	<p>തീരദേശ ഹൈവേയുടെ 15.644 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആലപ്പുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആയതിന്റെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി 4(1) വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>

			സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചു.	
2	പള്ളാത്തൂർ ത്തി കിഴക്കൻ ബൈപാസ്	G.O (Rt) No. 1192 /2016/PWD dated 20.08.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	-	പ്രവർത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

അനുബന്ധം 3 കെട്ടിട വിഭാഗം

SI No	Work name	AS – Fund Details	AS Amount	Current Status and Details of Works	Remarks
1	Annual Plan 2021-22-Construction of School building for Govt. G. S. M. M Higher Secondary school , S. L. Puram Alappuzha.-Composite Work-	Plan fund -GO (Rt) No.1802/2022/GEDN,TVM dt. 17.03.2022 of Joint Secretary, General Education (P) Department for Rs.150 L.	150 lakh	Letter submitted to General Education Department to change the name of the work in A.S vide letter no. CEPWD-ALP/17/202 4-A1(W)-BL dated 09/05/2024.	Work was delayed in order to change the name of work as per the recommendation of the Superintending Engineer. As the name of two different works in same school are identically recorded in A.S., a letter was submitted to General Education Department to change the name of the work in A.S vide letter no. CEPWD-ALP/17/20 24-A1 (W)-BL dated 09/05/2024.
2	CONSTRUCTION OF AN ADDITIONAL BUILDING AT ALAPPUZHA COURT CENTRE	CSS Fund - G.O (Rt) No: 3101/2023/HOME Dated 28.10.2023	47.5 lakh	Auction conducted for for existing building on 23.05.2024 and confirmed to the highest bidder. Existing building demolished on 10/06/2024 TS Estimate Submitted to Division office for Tendering and estimate is under scrutiny for TS in Executive Engineer's office.	No delay for issuing TS.

3	LAC-ADS-MLA-ADS 2023-24 Sri. P. P. CHITHARANJAN MLA -ARYAD PHC ALAPPUZHA--CONST RUCTION OF FIRST FLOOR AND BALANCE WORK OF GROUND FLOOR .-General Civil Work	ADSALP- /2001/2023-G1 Dated 22.02.2024	166 lakh	TS Estimate under preparation	No delay for issuing TS.
4	GENERAL – Govt. Higher School, Pollethai, Alappuzha- Annual plan 2022-23- Construction of new Building – General – Civil work – 1 Core	Plan Fund - G.O(Rt)8298/2022/GEDN Date:22/12/2022	100 lakh	TS Estimate submitted to Division office on 13/06/2024 for tendering and the estimate is under scrutiny at Executive Engineer’s office.	No delay for issuing TS.