

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2311

21-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്തവർക്കായി പ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം			
ശ്രീ. കെ. എം. സച്ചിൻദേവ്		<p align="center">ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>			
(എ)	<p>സ്വന്തമായി ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്തവർക്കായി ഇതുവരെ എത്ര പ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈഫ് മിഷൻ മുഖേനയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലൂടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സംഘടനകൾ മുഖേനയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനസമുച്ചയങ്ങളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p>		
		നം.	ജില്ല	പഞ്ചായത്ത്/ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം
		1.	തിരുവനന്തപുരം	വെങ്ങാനൂർ കോർപ്പറേഷൻ	21 7
		2.	കൊല്ലം	പുന്നമൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	44
		3	കോട്ടയം	വിജയപുരം പഞ്ചായത്ത്	44
		4	ഇടുക്കി	അടിമാലി പഞ്ചായത്ത്	217
				കരിമണ്ണൂർ	42
		5	എറണാകുളം	GCDA കോർപ്പറേഷൻ	83
				അങ്കമാലി മുൻസിപ്പാലിറ്റി	12
				കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്ത്	12
	6	തൃശൂർ	പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്	35	
	7	മലപ്പുറം	പെരിന്തൽമണ്ണ മുൻസിപ്പാലിറ്റി	400	
			കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത്	44	
	8	കണ്ണൂർ	കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത്	44	
			ആകെ	961	
(ബി)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ	(ബി)	ഉണ്ട്.		

<p>നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിർമ്മാണപോലുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>		<p>(സി) പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണം മൂലം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഇരുമ്പിനോടൊപ്പം വില വർദ്ധനവ് കാരണം കരാറുകാരൻ കരാർ തുക വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ ശുപാർശ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ഡി) പ്രസ്തുത ഫ്ലാറ്റിന്റെ പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>		<p>(ഡി) പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണം മൂലം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഇരുമ്പിനോടൊപ്പം വില വർദ്ധനവ് കാരണം കരാറുകാരൻ കരാർ തുക വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ ശുപാർശ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ