

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2335

21-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റീ-ബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ റീ-ബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തിവരുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധം (എ) യും (ബി) യും (സി) യും ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികളുണ്ടോ; എങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധം (എ) യും (ബി) യും (സി) യും ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നീണ്ടു പോകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധം (എ) യും (ബി) യും (സി) യും ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

annexure - A

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി
1	നെടുമ്പന	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - പുലിയില കൊച്ചുമണ്ടക്കാട്-പൊയ്ക്കു റോഡ്	50 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
2	നെടുമ്പന	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - പുത്തൻചന്ത വാറുത്തുമുക്ക്-കുളത്തിന്റേയും അമ്പാടി ബ്രിക്സ്	എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്രാഫിക് സർവ്വെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഡൈനാമിക് കോൺപെൻടേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
3	തൃക്കോവിൽവട്ടം	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - കോടാലിമുക്ക് ജി.വി. എൽ.പി. എസ് കോഴാലം വെട്ടിക്കുളം റോഡ് (BM&BC)	50 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
4	തൃക്കോവിൽവട്ടം	കണിയാംതോട് പ്ലാവിള റോഡ്.	25 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
5	കൊറ്റങ്കര	ആർ.കെ. ഐ - 2022-23 - കൊറ്റങ്കര - കിഴക്കേവിള ക്ഷേത്രം - കണ്ണൻ കോളനി - ട്രാൻ സ്റ്റോമർ, പൊയ്ക്കയിൽ മുകളിലുള്ള എസ്.സി.ഡി.യു.പി. എസ് മേക്കോൺ റോഡ്.	80 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
6	കണ്ടറ	മുളവന കുന്നിമേൽ മുക്ക് എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം പള്ളിമുക്ക് മുളവന സ്കൂൾ ജം. റോഡ്	ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ബേം കോൺക്രീറ്റിംഗ് സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	കണ്ടറ	എം.ജി.ഡി കുരിശടി രാമൻകുന്ന് നെടുമ്പായിക്കുളം ഗേറ്റ് റോഡ്	ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ബേം കോൺക്രീറ്റിംഗ് 90% പൂർത്തിയായി ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.
8	കണ്ടറ	നിരപ്പുവില കുറ്റിപ്പറം ഏല പാല നിരപ്പ് രാമൻകുന്ന്മുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി ബാലൻസ് റോഡ് ഫോർമേഷൻ നടത്തേണ്ട ഭാഗം വസ്തു ഉടമകളുടെ തർക്കം കാരണം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു.
9	പെരിനാട്	സ്റ്റാൻഡിംഗ് ജം. ബ്ലാവത്ത് വഞ്ചി കൈത കോടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	ടാറിംഗ് ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി ബേം കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായ നിലയിലാണ്.
10	പെരിനാട്	ചെമ്മക്കാട് സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് തോട്ടമുഖത്ത് കടവ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	നിരവധി തവണ ടെണ്ടർ റിടെണ്ടർ എന്നിവ ക്ഷണിച്ച് ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ക്ലേശനിൽ പ്രവൃത്തി എറ്റെടുത്ത് മെറീരിയൽസ് സൈറ്റിൽ ഇറക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

annexure - B

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതിന് കാരണം
1	നെടുമ്പന	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - പുലിയില കൊച്ചുമണ്ടക്കാട്-പൊയ്ക്ക റോഡ്	സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും, കരാറുകാരൻറെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും, റോഡിലെ വെള്ളത്തിൻറെ ഒഴുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസരവാസികളുടെ തർക്കവും
2	നെടുമ്പന	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - പുത്തൻചന്ത വാറ്റത്തുമുക്ക്-കുളത്തിന്റേയും അമ്പാടി ബ്രിക്സ്	എസ്റ്റിമേറ്റിൻറെ ഭാഗമായുള്ള ട്രാഫിക് സർവ്വെ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിസിപി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടു.
3	തൃക്കോവിൽവട്ടം	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - കോടാലിമുക്ക് ജി.വി. എൽ.പി. എസ് കോഴാലം വെട്ടിക്കുളം റോഡ് (BM&BC)	കരാറുകാരൻറെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും
4	തൃക്കോവിൽവട്ടം	കണിയാംതോട് പ്ലാവിള റോഡ്.	എൻ.എച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോടിൻറെ ഒഴുക്ക് തടസ്സം ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഏലയിൽ പതിവിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ടുള്ളതും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ്.
5	കൊറ്റകര	ആർ.കെ. ഐ - 2022-23 - കൊറ്റകര - കിഴക്കേവിള ക്ഷേത്രം - കണ്ണൻ കോളനി - ട്രാൻസ്ഫോമർ, പൊയ്ക്കയിൽ മുകുളവിള എസ്.സി.ഡി.യു.പി.എസ് മേക്കോൺ റോഡ്.	8 റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ടി പ്രവൃത്തിയിൽ പലഭാഗങ്ങളിലായി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ റോഡിൻറെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാക്കുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതായും വന്നു.

6	കണ്ടറ	മുളവന കന്നിമേൽ മുക്ക് എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം പള്ളിമുക്ക് മുളവന സ്കൂൾ ജം. റോഡ്	ആരംഭ ഭാഗത്ത് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയത് മൂലം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഇതു പരിഹരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.
7	കണ്ടറ	എം.ജി.ഡി കുരിശടി രാമൻകുന്ന് നെടുമ്പായിക്കുളം ഗേറ്റ് റോഡ്	90 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക് നടന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വൈകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ 95 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ നിലയിലാണ്. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	കണ്ടറ	നിരപ്പുവീള കുറ്റിപ്പുറം ഏല പാല നിരപ്പ് രാമൻകുന്ന്മുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	പുതുതായി റോഡ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വസ്തു ഉടമകളുടെ തർക്കം കാരണം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. തടസ്സമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് പാർട്ട് ബിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
9	പെരിനാട്	സ്റ്റാൻഡിംഗ് ജം. ബ്ലാവത്ത് വഞ്ചി കൈത കോടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി നടന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഭാഗികമായി നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. തുടർപ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

annexure - c

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
1	നെടുമ്പന	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - പുലിയില കൊച്ചുമണ്ടക്കാട്-പൊയ്ക്കു റോഡ്	കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തർക്കം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നു വരുന്നു.
2	നെടുമ്പന	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - പുത്തൻചന്ത വാറ്റത്തുമുക്ക്-കുളത്തിന്റേയും അമ്പാടി ബ്രിക്ക്	എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്രാഫിക് സർവ്വെ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിസിപി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് സർവ്വെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഡിസിപി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുക അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3	തൃക്കോവിൽവട്ടം	ആർ.കെ. ഐ - 2020-21 - കോടാലിമുക്ക് ജി.വി. എൽ.പി. എസ് കോഴാലം വെട്ടിക്കുളം റോഡ് (BM&BC)	നിലവിൽ പ്രവൃത്തി തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നു വരുന്നു. 2023 ആഗസ്റ്റ് 19 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4	തൃക്കോവിൽവട്ടം	കണിയാംതോട് പ്ലാവിള റോഡ്.	സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാതെയിട്ടുണ്ട്. റോഡിലേ വെള്ളക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കൊറ്റങ്കര	ആർ.കെ. ഐ - 2022-23 - കൊറ്റങ്കര - കിഴക്കേവില ക്ഷേത്രം - കണ്ണൻ കോളനി - ട്രാൻസ്ഫോമർ, പൊയ്ക്കയിൽ മുകളിലുള്ള എസ്.സി.ഡി.യു.പി.എസ് മേക്കോൺ റോഡ്.	നിലവിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ്.
6	കണ്ടറ	മുളവന കുന്നിമേൽ മുക്ക് എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം പള്ളിമുക്ക് മുളവന സ്കൂൾ ജം. റോഡ്	പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ നീണ്ടുപോകുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരന് നിശ്ചിത സമയത്ത് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
7	കണ്ടറ	എം.ജി.ഡി കുരിശടി രാമൻകുന്ന് നെടുമ്പായിക്കുളം ഗേറ്റ് റോഡ്	പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ നീണ്ടുപോകുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരന് നിശ്ചിത സമയത്ത് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
8	കണ്ടറ	നിരപ്പുവില കുറ്റിപ്പുറം ഏല പാല നിരപ്പ് രാമൻകുന്ന്മുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ നീണ്ടുപോകുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരന് നിശ്ചിത സമയത്ത് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
9	പെരിനാട്	സ്റ്റാൻഡിംഗ് ജം. ബ്ലാവത്ത് വഞ്ചി കൈത കോടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ നീണ്ടുപോകുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാരന് നിശ്ചിത സമയത്ത് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.