

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3131

26-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|---------------------------|--|--|---|
| ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ് | | ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. വകുപ്പിന് കീഴിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; | (എ) | <p><u>നിരത്ത് വിഭാഗം</u></p> <p>അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u></p> <p>അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു</u></p> <p>1. കല്ലുരിക്കടവ് പാലം -</p> <p>കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലുരിക്കടവ് പാലത്തിന് 10.07.2017 തീയതിയിലെ GO (Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം തത്വത്തിൽ 25 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാലത്തിന് 34.8 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കണക്കാക്കി PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം DPR തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരുന്നു. ആയത് 13.12.2021 ൽ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി കരട് തയ്യാറാക്കുകയും അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റ് നിർണ്ണയിച്ചതിൻ പ്രകാരം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി 16.113 കോടി രൂപയുടെ DPR PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം 21.05.2024 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പാലത്തിന്റെ DPR പുതുക്കുന്ന നടപടികൾ ഡിസൈൻ വിഭാഗം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പാലം നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുക്കിയ DPR ലഭ്യമാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതിയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്</p> <p>2. തീരദേശ ഹൈവേ -</p> |

| | | |
|--|------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● പയ്യമ്പലം മുതൽ നീർക്കടവ് വരെ (4.5 കി.മീ) - ഈ റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി NATPAC നെ ആണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധനക്ക് ശേഷം NATPAC തയ്യാറാക്കിയ അലൈൻമെന്റ് ടീം ലീഡർ നോർത്ത് സർക്കിൾ, കെ ആർ എഫ് ബി- പി.എം.യു, കോഴിക്കോട് അംഗീകാരത്തിനായി KRFB-PMU ന് 22.05.2024 ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം അംഗീകാരം നൽകി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പദ്ധതിയുടെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ● മീൻകുന്ന് മുതൽ ചാൽ ബീച്ച് വരെ (3.72 കി.മീ) - 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ ശേഷം രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തി 11.06.2024 ന് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. <p><u>ഡിസൈൻ</u></p> <p>അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട "ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ"-ന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗും മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ച് ടെൻഡേറ്റിവ് ഡ്രോയിംഗിനായി കെട്ടിടവിഭാഗത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.</p> |
| (ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ; | (ബി) | <p><u>നിരത്ത് വിഭാഗം</u></p> <p>അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>കെട്ടിട വിഭാഗം</u></p> <p>അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു</u></p> <p>1. കല്ലറിക്കടവ് പാലം -</p> <p>കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലറിക്കടവ് പാലത്തിന് 10.07.2017 തീയതിയിലെ GO (Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം തത്വത്തിൽ 25 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാലത്തിന് 34.8 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കണക്കാക്കി PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം DPR</p> |

തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരുന്നു. ആയത് 13.12.2021 ൽ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ച് കരട് തയ്യാറാക്കുകയും അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റ് നിർണ്ണയിച്ചതിൻ പ്രകാരം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി 16.113 കോടി രൂപയുടെ DPR PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം 21.05.2024 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പാലത്തിന്റെ DPR പുതുക്കുന്ന നടപടികൾ ഡിസൈൻ വിഭാഗം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പാലം നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുക്കിയ DPR ലഭ്യമാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതിയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

2. തീരദേശ ഹൈവേ -

- പയ്യാമ്പലം മുതൽ നീർക്കടവ് വരെ (4.5 കി.മീ) - ഈ റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി NATPAC നെ ആണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധനക്ക് ശേഷം NATPAC തയ്യാറാക്കിയ അലൈൻമെന്റ് ടീം ലീഡർ നോർത്ത് സർക്കിൾ, കെ ആർ എഫ് ബി- പി.എം.യു, കോഴിക്കോട് അംഗീകാരത്തിനായി KRFB-PMU ന് 22.05.2024 ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം അംഗീകാരം നൽകി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പദ്ധതിയുടെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

- മീൻകുന്ന് മുതൽ ചാൽ ബീച്ച് വരെ (3.72 കി.മീ) - 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ ശേഷം രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തി 11.06.2024 ന് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈൻ

അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട "ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ"-ന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗും മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ച് ടെൻഡറീവ്

ധ്രോയിംങ്ങിനായി കെട്ടിടവിഭാഗത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലെ തടസ്സം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) **നിരത്ത് വിഭാഗം**

അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

കെട്ടിട വിഭാഗം

അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു

1. കല്ലുരിക്കടവ് പാലം -

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലുരിക്കടവ് പാലത്തിന് 10.07.2017 തീയതിയിലെ GO (Rt) No.942/2017/PWD പ്രകാരം തത്വത്തിൽ 25 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാലത്തിന് 34.8 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കണക്കാക്കി PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം DPR തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരുന്നു. ആയത് 13.12.2021 ൽ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ച് കരട് തയ്യാറാക്കുകയും അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റ് നിർണ്ണയിച്ചതിൻ പ്രകാരം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി 16.113 കോടി രൂപയുടെ DPR PWD ഡിസൈൻ വിഭാഗം 21.05.2024 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പാലത്തിന്റെ DPR പുതുക്കുന്ന നടപടികൾ ഡിസൈൻ വിഭാഗം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പാലം നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുക്കിയ DPR ലഭ്യമാക്കി സാമ്പത്തികാനുമതിയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്

2. തീരദേശ ഹൈവേ -

- പയ്യാമ്പലം മുതൽ നീർക്കടവ് വരെ (4.5 കി.മീ) - ഈ റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി NATPAC നെ ആണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധനക്ക് ശേഷം NATPAC തയ്യാറാക്കിയ അലൈൻമെന്റ് ടീം ലീഡർ നോർത്ത് സർക്കിൾ, കെ ആർ എഫ് ബി- പി.എം.യു, കോഴിക്കോട് അംഗീകാരത്തിനായി KRFB-PMU ന് 22.05.2024 ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം അംഗീകാരം നൽകി

ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പദ്ധതിയുടെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

- മീൻകുന്ന് മുതൽ ചാൽ ബീച്ച് വരെ (3.72 കി.മീ) - 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ശേഷം രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തി 11.06.2024 ന് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈൻ

അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട "ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ"- ന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗും മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ച് ടെൻഡേറ്റിന് ഡ്രോയിംങ്ങിനായി കെട്ടിടവിഭാഗത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരത്ത് വിഭാഗം

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | നിലവിലെ സ്ഥിതി |
|----------|--|---|
| 1 | Improvements to road and construction of CC Drain in Old NH Valapattanam road ch.0/650 to 2/235 and Passenger approach road Ch: 0/000 to 0/235 Km 4616/2022 | BC Overlay പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, interlock, road marking പ്രവൃത്തികൾ ആണ് ബാക്കി ഉള്ളത് . കനത്ത മഴക്ക് ശമനമുണ്ടാകുന്ന മുറക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളും കൂടി ഉടനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. 95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 2 | Widening and Improvements-Poothappara Myladathadam Valapattanam Keeriyad Kattampally road 2/050 to 2/550 | പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉടനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് 95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 3 | Budget 2022- 2023 Chirakkal panchayath-Chirakal Chirakkal Rajas high school road-4-mini Bypasswork 6220/2022 | BM, BC പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Covering slab പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്ന മുറക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളും കൂടി ഉടനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് |
| 4 | Budget 2023-2024 Azhikkode LAC-Improvements to Panankavu Kunnumkai Road Km. 0/000 to 2/200 by providing MSS in Kannur District. | പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാറുകാരൻ കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്ന മുറക്ക് ടാറിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. |
| 5 | GENERAL-Budget 2023-2024 -Azhikkode LAC- Improvements to Kappile Peedika - Pallianmoola road km. 0/000 to 2/200 by providing MSS in Kannur District.-KAPPILEPEEDIKA-General Civil Work | പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാറുകാരൻ കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്ന മുറക്ക് ടാറിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. |
| 6 | RP 2023 -24 - BC Overlay to Chirakkal Kattampally Mayyil Kololam Road ch: 3/000 to 7/700 | പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഈ കാര്യലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി പുനർസമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമായാലുടൻ |

| | | |
|---|--|---|
| | | സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെസ്റ്റ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. |
| 7 | LAC-ADS- MLA ADS 2023-24-CONSTRUCTION OF FOOTPATH AND HANDRAIL IN VANKULATHVAYAL TOWN AT AZHIKODE GRAMA PANCHAYATHGENERAL-General Civil Work | കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . |

അനുബന്ധം 2 കെട്ടിട വിഭാഗം

| Sl. No. | Name of work | Status |
|---------|--|---|
| 1 | General- School Building construction school building for Govt. Welfare LP School, Cheruvakkara | Ground floor roof slab work completed |
| 2 | General Education Department- Annual plan 2021-22 - Construction of School building for EMS Smaraka Govt. Higher Secondary School, Pappinissery, Kannur | Finishing work is in progress |
| 3 | FL/98694/2021-General- Construction of school building for Govt. Higher Secondary school Aroli- General Education Department- Annual plan 2021-22 Construction of first and second floor addition to the existing building of Govt. Higher Secondary Achool, Aroli | Work completed |
| 4 | General- GHSS Azhikode- General Education Department- Annual plan 2021-22- Construction of school building for “Govt. Higher Secondary School, Azhikode Kannur- Composite work | Work completed |
| 5 | KNM Govt. Womens College, Kannur, Accoustic Treatment of Auditorium and Road Taring works | False ceiling work completed |
| 6 | General- Drugs Control Office Pallikunnu- Construction of Building for Drugs Testing Laboratory and office for Assistant Drugs Controller at Pallikkunnu Kannur | Tentative design received and TS Estimate under preparation |
| 7 | Deposit- Repair works- Govt. press- maintenance | Work completed |

| | | |
|----------|---|-------------------------|
| | work in Administrative block and Technical block, Pallikkunnut- Kannur - General Civil work | |
| 8 | Deposit- Central Prison and Correctional Home- Kannur- Overhead water tank- Construction of Overhead Water Tank and Rearranging Plumbing line to Cell Blocks | Work completed |
| 9 | Chirakkal Village Office- Plan Scheme 2020-21- Construction of smart village office building for Chirakkal Village Office | Work in progress |