

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3806**

**27-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ</b> (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഹ് ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ)</p> <p>കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പല്ലാരിമംഗലം സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(എ) ഉണ്ട്.</p> <p>ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 06.11.2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ.) നം. 182/2020/കാ.യു.വ പ്രകാരം 72.12 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും 68.67 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഗ്യാലറി, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, റീട്ടൈനിംഗ് വാൾ, ഫെൻസിംഗ്, ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ സിവിൽ &amp; ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ സിവിൽ &amp; ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.</p> <p>സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരന് ബിൽ തുക ലഭിക്കാതെ വരികയും, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ദൗർലഭ്യവും, പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 മാർച്ച് മാസം 15 വരെ കരാറുകാരൻ സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതി ശക്തമായ മഴകാരണം പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 92% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ജൂലൈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>

<p>(ബി)</p> <p>സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>		<p>(ബി) ഉണ്ട്.</p> <p>ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 06.11.2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ.) നം. 182/2020/കാ.യു.വ പ്രകാരം 72.12 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും 68.67 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഗ്യാലറി, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, റീട്ടൈനിംഗ് വാൾ, ഫെൻസിംഗ്, ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ സിവിൽ &amp; ഇലക്ട്രിക്കലുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ സിവിൽ &amp; ഇലക്ട്രിക്കലുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.</p> <p>സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരന് ബിൽ തുക ലഭിക്കാതെ വരികയും, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ദൗർലഭ്യവും, പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 മാർച്ച് മാസം 15 വരെ കരാറുകാരൻ സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതി ശക്തമായ മഴകാരണം പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 92% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ജൂലൈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(സി) പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>		<p>(സി) ഉണ്ട്.</p> <p>ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 06.11.2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ.) നം. 182/2020/കാ.യു.വ പ്രകാരം 72.12 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും 68.67 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രധാനമായും ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഗ്യാലറി, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, റീട്ടൈനിംഗ് വാൾ, ഫെൻസിംഗ്, ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ സിവിൽ &amp; ഇലക്ട്രിക്കലുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്ളെഡ് ലൈറ്റ് അനുബന്ധ സിവിൽ &amp; ഇലക്ട്രിക്കലുകൾ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.</p> <p>സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരന് ബിൽ തുക ലഭിക്കാതെ വരികയും, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ദൗർലഭ്യവും, പ്രവൃത്തിയുടെ</p>

പുരോഗതിയെ സാധ്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 മാർച്ച് മാസം 15 വരെ കരാറുകാരൻ സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതി ശക്തമായ മഴകാരണം പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 92% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ജൂലൈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ