

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5946

09-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
<p>(എ) കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ, എളകുന്നപ്പുഴ, ഗവണ്മെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. & വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കടമക്കുടി എന്നീ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നാളിതുവരെയുള്ള പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ പറയുന്നു.</p> <p>1. ജി എച്ച് എസ് ഇളകുന്നപ്പുഴ - ടി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് കിഫ്ബിയിൽ പരിശോധിച്ച് Technical Appraisal Report -1 (TAR) 17.05.2024 നു പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2. വിഎച്ച്എസ് എസ് കടമക്കുടി -</p> <p>ടി സ്കൂളിന് 30.10.2020 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED003-28/PE-5-PAD/2020/KIIFB പ്രകാരം 99,93,889/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ 23.11.2023 ലെ ഉത്തരവ് നം.GED003-28/APR-2/2023/KIIFB പ്രകാരം 1,29,50,421/- രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. ടി സ്കൂളിന്റെ PED (Project Execution Document) യ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് conditional approval ആണ് 07.09.2023 ൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി കാരണത്താൽ TENDER നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ KIIFB യുടെ GEO TECHNICAL EXPERT ന്റെ കൂടി അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ FOUNDATION DESIGN ൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുകയും തുടർന്ന് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് 27/06/2024 നു പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി KIIFB യിൽ പുന:സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിഫ്ബിയിൽ പരിശോധിച്ച് വരുന്നു. കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ</p>		

			നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി മുഖേന സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ടി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് KIIFB അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ