

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 354

07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ റീ-ബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യാ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ റീ-ബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താമോ; കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി
1	നെടുമ്പന	ആർ.കെ.ഐ- 2020-21 - പുലിയീല കൊച്ചമണ്ടക്കാട്-പൊയ്ക്കു റോഡ്	BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെവൽസ് എടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
2	നെടുമ്പന	ആർ.കെ.ഐ- 2020-21 - പുത്തൻചന്ത-വാറത്തുമുക്ക്-കുളത്തിന്റേയും അമ്പാടി ബ്രിക്ക്	എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്രാഫിക് സർവ്വെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഡൈനാമിക് കോൺപെനടേഷൻ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു വരുന്നു.
3	തൃക്കോവിൽവട്ടം	ആർ.കെ.ഐ- 2020-21 - കോടാലിമുക്ക് ജി.വി.എൽ.പി.എസ് കോഴാലം വെട്ടിക്കുളം റോഡ് (BM&BC)	WMM വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയായാൽ BM ചെയ്യുവാനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
4	തൃക്കോവിൽവട്ടം	കണിയാംതോട് പ്ലാവിള റോഡ്	30 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റോഡിന്റെ ലെവൽസ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനറിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി.
5	കൊറ്റുകര	ആർ.കെ.ഐ- 2022-23 - കൊറ്റുകര- കിഴക്കേവിള ക്ഷേത്രം - കണ്ണൻകോളനി - ട്രാൻസ്ഫോമർ, പൊയ്ക്കയിൽ മുകളുവിള എസ്.സി.ഡി.യു.പി.എസ് മേക്കോൺ റോഡ്	90 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളൂ. മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയായാൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
6	ഇളമ്പള്ളൂർ	ആർ.കെ.ഐ- 2022-23 - പുനക്കന്തൂർ സന്തോഷ് മുക്ക്-കരിപ്പാൻകോണം ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7	പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആർ.കെ.ഐ - 2022 - 23- സ്റ്റാർച്ച് ജംഗ്ഷൻ ബ്ലാവത്ത് വഞ്ചി കൈതാകോടി റോഡ്	ഒന്നാംഘട്ട പൂർത്തിയാക്കി. കോൺക്രീറ്റിംഗ് നിലയിലാണ്. നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം കാർണം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ കഴിക്കൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായതിനാലാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയത്. നിലവിൽ റോഡ് സ്റ്റാർച്ചൈഡ് ചെയ്ത് ലെവൽസ് എടുത്ത് CTE -യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിലയിലാണ്. തുടർ നടപടികൾ ചെയ്തു വരുന്ന നിലയിലാണ്. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
8	പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആർ.കെ.ഐ - 2020 - 21 ചെമ്മാക്കാട് സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് തോട്ടമുഖത്ത് കടവ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	രണ്ടാംഘട്ട സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ നിലയിലാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലാണ്. പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്.
9	കണ്ടറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആർ.കെ.ഐ - 2021 - നിരപ്പ് വിള കറ്റിപ്പറം ഏലാ പാലനിരപ്പ് രാമൻകുന്ന് മുക്ക് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു അവസ്ഥയിലാണ്.
10	കണ്ടറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആർ.കെ.ഐ - 2021 - 22 - മുളവന കുന്നിമേൽ മുക്ക് എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം - പള്ളിയ്ക്കുമുക്ക് മുളവന സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു അവസ്ഥയിലാണ്.
11	കണ്ടറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആർ.കെ.ഐ - 2021 - 22 - എം.ജി.ഡി കുരിശുടി രാമൻകുന്ന് - നെടുമ്പായികുളം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് റോഡ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു അവസ്ഥയിലാണ്.