

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1062

09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജൽ ജീവൻ പദ്ധതി

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|------------------------------|--|--|--|
| ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ | | ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ജൽ ജീവൻമിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചതെന്നും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും പ്രവൃത്തി പുരോഗതി ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും അറിയിക്കാമോ; | (എ) | പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു. |
| (ബി) | ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് എപ്പോൾ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കാമോ? | (ബി) | പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് : 1.കാക്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് - ജൂലായ് 2025 2.കരിവെള്ളൂർ പെരളം - ജൂലായ് 2025 3.ചെറുപുഴ - മാർച്ച് 2025 4.പെരിങ്ങോം വയക്കര - മാർച്ച് 2025 5.എരമം കുറ്റൂർ - മെയ് 2025 6. രാമനളി - പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

| പഞ്ചായത്ത് | ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം) | ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ | ജല ജീവൻ മിഷൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ (05.10.24 വരെ) | ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------|
| ചെറുപ്പഴ | 11826.35 | 6710 | 0 | 6710 |
| എരമം കുറ്റൂർ | 9026.00 | 7243 | 768 | 6275 |
| കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് | 5504.72 | 5035 | 0 | 5035 |
| കരിവെള്ളൂർ പെരളം | 6198.95 | 5670 | 0 | 5670 |
| പെരിങ്ങോം വയക്കര | 9838.26 | 5582 | 0 | 5582 |
| രാമന്തളി | 1180.00 | 4026 | 4217 | 0 |
| ആകെ | 43574.28 | 34266 | 4985 | 29272 |

അനുബന്ധം 2

| ക്രമ നം. | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് | നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി |
|----------|--|--|
| 1 | കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ്, കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലെ ടാങ്ക് നിർമ്മാണവും പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകലും | 435 കി.മി. പൈപ്പ് ലൈനിൽ 220 കി.മി. പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. 6 LL ടാങ്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 2 | ചെറുപ്പഴ പഞ്ചായത്തിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി | ഈ പദ്ധതിയിൽ 307 കി.മി. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളതിൽ നിലവിൽ 42.5 കി.മി. പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 3 | പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്തിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി | ഈ പദ്ധതിയിൽ 284 കി.മി. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളതിൽ നിലവിൽ 3.5 കി.മി. പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 4 | എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും തടയണ നിർമ്മാണവും | തുവത്തടം തടയണ നിർമ്മാണം ഒഴികെ ബാക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| 5 | എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് - ഫേസ്-2-ജലസംഭരണി നിർമ്മാണവും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും. | പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. |
| 6 | രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് - നാവിക അക്കാദമി കുടിവെള്ള പദ്ധതി, പെരിങ്ങോം-രാമന്തളി | പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. |

| വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോസ്-2- | |
|-----------------------|---|
| 7 | <p>രാമനളി പഞ്ചായത്ത് - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.</p> <p>വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കലും കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകലും.</p> |