

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 729**

**26-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റോഡുകൾ**

| ചോദ്യം                          |  | ഉത്തരം   |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്</b> |  | <b>Shri P. A. Mohamed Riyas<br/>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |  |
| (എ)                             | കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;  | (എ)  | കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 6 റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ട് മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു. |
| (ബി)                            | പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭരണാനുമതി / സാങ്കേതികാനുമതി തുക എത്രയാണെന്നും ഭരണാനുമതി നൽകിയതെപ്പോഴാണെന്നും ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധമായ വിശദാംശങ്ങളും നൽകാമോ; | (ബി)   | കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 6 റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ട് മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു. |
| (സി)                            | കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കല്ലടക്ക - ചെർക്കള, ബദിയഡുക്ക - ഏത്തട്ടക്ക - സുളപ്പുദവ് റോഡുകൾ എപ്പോഴാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തതെന്നും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;         | (സി)   | വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.  |
| (ഡി)                            | പ്രസ്തുത രണ്ട് റോഡുകൾക്കും അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണെന്നും എത്ര തുകയുടെ പ്രവൃത്തി ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും കരാറുകാർക്ക് എത്ര തുക നൽകിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;             | (ഡി)   | വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.  |
| (ഇ)                             | പ്രസ്തുത രണ്ട് റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണ കാലാവധി എത്രയാണെന്നും കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണമെന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;   | (ഇ)  | വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.  |
| (എഫ്)                           | പ്രസ്തുത റോഡുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;                                      | (എഫ്)  | വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.  |
| (ജി)                            | വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക, ജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക,   | (ജി)   | വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.  |

സ്ഥലത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

റോഡ് നമ്പർ - I

| ക്ര. നം | പ്രവർത്തിയുടെ പേര്  | തത്പരതയിലുള്ള ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും     | തത്പരതയിലുള്ള ഭരണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ) | കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നമ്പരും തീയതിയും         | കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി തുക (കോടിയിൽ) | സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പരും തീയതിയും           | സാങ്കേതിക അനുമതി തുക (കോടിയിൽ) | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി | പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയും  | കരാറുകാരൻ അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ) |
|---------|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| 1       | കല്ലെടുക്കാൻ ചെറുക്കള റോഡ്                                    | G.O.(Rt) No. 1502/2016/P WD dated 01.11.2016 | 20                                    | order No. APR-1/310/2018/KIIFB dt.16.03.2018          | 39.76                                      | BDK/2018-2019/2017/9563 Dated 11/07/2018    | 39.76                          | 04.08.2018        | M/s Kudrolli Contructions എഗ്രിമെന്റ് നം : 47/PWD006-70/PD/PMUKRFB/2018-19 dt.17.10.2018         | 35.680                             |
| 2       | കല്ലെടുക്കാൻ പെർലാ ഉക്കിനടുക്കു റോഡ്                          | G.O.(Rt) No. 1502/2016/P WD dated 01.11.2016 | 10                                    | order No. PWD006-24-PA-01 dt.26.05.2018               | 27.39                                      | BDK/2018-2019/2017/6587 dated 11-10-2018    | 27.39                          | 11-10-2018        | M/s K.K Abdun Nassir എഗ്രിമെന്റ് നം : 71/PWD006-24/PD/PMUKRFB/2018-19 dt.31.01.2019              | 22.85                              |
| 3       | ബെദിയെടുക്കുന്ന യെന്തടക്കാ സുല്യാപവേ റോഡ്                     | G.O.(Rt) No. 942/2017/PWD dated 10.07.2017   | 28                                    | order No. PWD015-33/APR-1/2019/KIIFB dated 16.03.2019 | 45.58                                      | KSD/2019-2020/RD/2018/5947 Dated 27-08-2019 | 46.40                          | 19.09.2019        | M/s. ASSMAS Constructions Pvt Ltd എഗ്രിമെന്റ് നം : 15/PWD015-33/PD/PMUKRFB/2019-20 dt.31.12.2019 | 35.83<br>3                         |
| 4       | നെക്രാപാറ - അർലെയ്ക്ക - പുണ്ടൂർ - നാരമ്പാടി - യെന്തടക്കാ റോഡ് | G.O.(Rt) No. 942/2017/PWD dated 10.07.2017   | 15                                    | ലഭിച്ചിട്ടില്ല  | -  | -   | -                              | -                 | -  | -                                  |
| 5       | കൊലീച്ചാൽ ഇടപറമ്പ മലയോര ഹൈവേ                                  | G.O.(Rt) No. 1192/2016/P WD dated 20.08.2016 | HH                                    | APR-1 / 39/2018/KIIFB dated 20.01.2018                | 85.15                                      | KSD/2017-2018/2017/7081 dated 14/03/2018    | 85.15                          | 14/03/2018        | M/s T.A. Abdul Rahiman എഗ്രിമെന്റ് നം : 23/PWD013-17/PD/PMUKRFB/2018-19 dt.03.07.2018            | 73.98                              |
| 6       | ചേമ്പാർ - ഇടപറമ്പ മലയോര ഹൈവേ                                  | G.O.(Rt) No. 1192/2016/P WD dated 20.08.2016 | HH                                    | PWD013-07/ APR - 05/2019/KIIFB dated 10.12.2019       | 83.85                                      | ലഭിച്ചിട്ടില്ല                              | -                              | -                 | -  | -                                  |


## അനുബന്ധം - II

(സി), (ഡി) വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

| ക്രമം | പ്രവർത്തിയുടെ പേര്                     | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി | പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി | എഗ്രിമെന്റ് തുക (കോടിയിൽ) | പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവർത്തികളുടെ തുക (കോടിയിൽ) | കരാറുകാരന് നാളിതുവരെ നൽകിയ ബിൽ തുക (കോടിയിൽ) |
|-------|--|-------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| 1     | കല്ലെടുക്കാ ചെർക്കള റോഡ്               | 12.07.2018        | 25.10.2018               | 35.680                    | 22.02                                      | 17.94  |
| 2     | ബെദിയെടുക്ക യെന്തടക്കാ സുല്യാപദവ് റോഡ് | 27.08.2019        | 09.01.2020               | 35.833                    | 14.10                                      | 10.63  |

(ഇ) വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

| ക്രമം | പ്രവർത്തിയുടെ പേര്                     | നിർമ്മാണ കാലാവധി | എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി | പുതുക്കിയ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി | കാലതാമസം നേരിട്ടതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ   |
|-------|--|------------------|---|------------------------------|--|
| 1     | കല്ലെടുക്കാ ചെർക്കള റോഡ്               | 12 മാസം          | 24.10.2019                                  | 30.06.2021                   | 1) കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ സ്തംഭനം<br>2) KSEB, KWA യൂട്ടിലിറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം<br>3) നിർമ്മാണ പുരോഗതിയിലുള്ള അലംഭാവം നിമിത്തം കിഫ്ബി നൽകിയ സ്റ്റോപ്പ് മെമോ (30.04.2021) |
| 2     | ബെദിയെടുക്ക യെന്തടക്കാ സുല്യാപദവ് റോഡ് | 12 മാസം          | 08.01.2021                                  | 31.12.2021                   | 1) കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ സ്തംഭനം<br>2) KSEB, യൂട്ടിലിറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം<br>3) റോഡിന്റെ മിനിമം ROW - ക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ചിലയിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തത്                  |



(പിഫ്), (കി) വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

| ക്രമ നം | പ്രവർത്തിയുടെ പേര്                     | നിലവിലെ പ്രവർത്തികൾ   | ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ   | തടസ്സങ്ങൾ  |
|---------|--|---|---|--|
| 1       | കല്ലെടുക്കാ ചെർക്കളെ റോഡ്              | ആകെ യുള്ള 19.194 കി.മീൽ 15.88 കിമീ ഒരു ലെയർ ടാറിങ് (ഡി ബി എം) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പുരോഗതിയിലുള്ള അലംഭാവം കാരണം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രവർത്തിക്കു സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആയതിനാൽ നിലവിൽ സൈറ്റിൽ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. | ബാക്കിയുള്ള ഡി ബി എം പ്രവർത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണവും, ബിസി പ്രവർത്തികളും, ട്രാഫിക് സെഫ്റ്റി പ്രവർത്തികളും അവശേഷിക്കുന്നു | 1) KSEB, KWA യൂട്ടിലിറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം<br>2) കിഫ്ബി 30.04.2021 ന് നൽകിയ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ പ്രകാരം പദ്ധതി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു |
| 2       | ബെദിയെടുക്ക യെന്തെടക്കാ സുല്യാപദവ റോഡ് | ആകെ യുള്ള 20 കി.മീൽ 7 കി മീ ഒരു ലെയർ ടാറിങ് (ഡി ബി എം) പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡിന് ആവശ്യമായ വീതി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.  | ബാക്കിയുള്ള ഡി ബി എം പ്രവർത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണവും, ബിസി പ്രവർത്തികളും, ട്രാഫിക് സെഫ്റ്റി പ്രവർത്തികളും അവശേഷിക്കുന്നു | 1) KSEB യൂട്ടിലിറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം<br>2) റോഡിന്റെ മിനിമം ROW - ക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ചിലയിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തത്                    |