

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4118

09-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഷാഫി പറമ്പിൽ		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും ഇതിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് ഏതൊക്കെ എന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തവയുടെ വിശദാംശം കാരണം സഹിതം അറിയിക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് കെ.ആർ.എഫ്.ബി യുടെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം -1 ആയും, റോഡ്സ് ആന്റ് ബ്രിഡ്ജ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിന്റെ (ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ) കീഴിലുള്ള പദ്ധതി യുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ആയും ചേർക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

4118

KIIFB Projects under PMU, KRFB

Aranyakumara - 1

SL. No.	Project Name	Constituency	Remarks
WORK STARTED			
1	Ottapalam-Pernthalmanna road	Shornur	75 % Completed
2	MES-College Payyanadam road	Mannarkkad	27% Completed
3	Pathamkulam-Vaniyamkulam road	Shornur	40% Completed
4	Chirakkalpadi- Kanjirapuzha road	Kongad	71% Completed
5	Adakkaputhur- Kalluvazhi road	Shornur	50% Completed
6	Kongad-Mannarkkad Tippu Sulthan Road	Kongad	Agreement executed on 15-02-2021 handed over to the contractor.
7	Chullimad Bridge	Alathur	40 % Completed
8	Arangattukadavu Bridge	Tarur	14% Completed
9	Bridge over Thonnalipuzha	Tarur	20% Completed
10	Para-Mannukad-Panampully bridge	Malampuzha	Agreement executed on 09-11-2020 and site handed over to contractor
11	Ezhuthumchira Bridge	Kongad	Agreement executed on 28-11-2020 site handed over to contractor
WORK NOT STARTED			
12	Mannarkkad-Chinnathadakam road	Mannarkkad	Estimate for TS under preparation, requested for technical assistance from KIIFB TRC for PED preparation
13	Sreekrishnapuram-Muriyankanni-Cherallur Road	Shornur/Ottapalam	Tender procedure in progress
14	Kannadi-Pannikode Road	Alathur/Palakkad	FS obtained for 24.09 crores LA process to be started.
15	Kannanur-Chungamanam Road	Palakkad	FS obtained for 11.73 crores LA process to be started.
16	Nila Hospital- Shornur PT road	Pattambi	DPR submitted for F.S reply to Technical Appraisal Report submitted.
17	Kazhani-Pazhampalakad road	Tarur	F.S. obtained for 32.89 Crore.

18	Para-Pollachi Road	Malampuzha	DPR submitted for F.S. TAR reply is pending
19	Kanjikode Industrial Estate	Malampuzha	F.S. obtained for 20.27 Crore. Request submitted to KIIFB for Technical assistance to finalize alignment
20	Railwaycolony-Dhoni	Malampuzha	F.S. obtained for 12.66 Crore. Estimate be submitted for revised F.S. LA required for 12 M ROW and also land acquisition is very difficult since the most of the land is under railway and forest.
21	Pudunagaram-Kinassery Road	Palakkad, Chittur, Nemmara	DPR submitted for F.S LA required for executing the work.
22	Muthuswami puthur Anchm mile road	Chittur	DPR submitted for F.S.
23	Chitturpuzha palam- Vithavalam road	Chittur	DPR submitted for F.S. As per TAR & site investigation report , additional investigation work is required, alignment has to be finalised for starting LA process
24	Kambilichungam-Peruvamba Road	Palakkad	DPR submitted for F.S. As per TAR Additional investigation needed.
25	Karumannu-Kulukupara-Kalliampara- Ozhapathy Road	Chittur	F.S. obtained for 21.96 Crore, awaiting for finalised alignment drawing from KIIFB TRC.
26	Padinjarangadi-Manniyamperumbalam Road	Thrithala	DPR under preparation land acquisition needed 3.648 hector
27	Ottappalam-Cheruppalassery Road	Ottapalam	F.S. obtained for 54.32 Crore including LA. Request for conducting GAP analysis of the project is submitted to KIIFB
28	Mangalam Tower-Market Road Bye-pass	Palakkad	Investigation to be conducted, F.S. not obtained
29	Cut & Cover – IMA Junction, Malampuzha Canal Civil Station road	Palakkad	F.S. not obtained, investigation to be conducted

30	Amayoor Road (Pattambi - Amayur road)	Pattambi	DPR submitted for F.S. TAR reply pending. A bridge structure at ch.2/540 needs to be elevated and widened considering the proximity to Bharathapuzha river hence additional investigation is needed to the design of this structure).
31	Kuttippuram-Thrithala-Pattambi-Shoranur Road	Thrithala	DPR submitted for F.S. TAR reply pending, DPR revision under process.
32	Vaniyamkulam Mannannur Railway Station Choruvattur Manissiri Road	Shornur	DPR for F.S. is under preparation. More land need to be acquired. The estimate is to be finalised after assessing the LA amount by the Revenue Department.
33	KIIFB 2017-18 Malampuzha LB Canal Aquaduct -Puzhappalam approach road bridge	Malampuzha	Design obtained DPR under preparation.
34	Alathur Parakkunnam Bridge & Approach road	Alathur	DPR submitted for F.S. TAR received from KIIFB sent to field office for reply. Land is not available.
35	Pazhambalakkodu-Pandikkadavu Kodathur Bridge and Road	Tarur	F.S. obtained for 15.84 Crore.
36	Odannur Bridge	Kongad	F.S. obtained for 11.7 Crores. Land Acquisition required since one owner is not willing to relinquish the land.
37	Bridge on Malampuzha Ring Road.	Malampuzha	F.S. obtained for 34.317 Crore. Re-tendering progressing
38	Hill Highway 2 nd reach Koottupatha-Kollengodu Hill Highway	Nenmara	DPR returned. KIIFB standards for Hill highway not available. Free surrender land and not available at many places
39	Hill Highwat 1 st reac Kollangod Vadakkanchery Hill Highway	Nenmara	
40	KIIFB Hill highway third reach in Palakkad district -Construction of Thulakkallu Bridge at 14/760, Ariyoor thodu Bridge at chainage 1/550, Pilachola Bridge at 21/880 and Thiruvizham kunnu Bridge at 8/960	Mannarkkad	Estimate under preparation.

41	KIIFB 2017-18 Construction of Manthampotty causway 17/100 and Kottathara Bridge 42/950 in Mannarkkad Chinnathadaakam road at Mannarkkad LAC in Palakkad Dist	Mannarkkad	Investigation completed. Report submitted, TGD obtained & feasibility pending.
42	East Ottappalam, Kaniyampuram Bridge	Ottappalam	Kanniyampuram bridge work completed in Budget 18-19. Administrative sanction obtained for East Ottappalam Bridge in Budget for an amount Rs 418.00 Lakhs. May be excluded from KIIFB
43	Kannankund Bridge	Mannarkkad	Estimate Prepared for approval for Rs 7.20 Crores & Submitted for AS from Budget 18-19. PRICE ID : 2018/2808. To be excluded from KIIFB
44	Parali Bridge	Kongad	DPR hard copy submitted for F.S on 20th March 2020.TAR not recieved
45	Construction of Bypass and improvement of Cherpulassery town.	Shornur	The nomenclature changed as Construction of Bypass and improvement to Cherpulassery town insted of Construction of flyover at Cherpulassery. Investigation work is in progress (Amount is 11.8 Lacks). Request submitted to KSEB, BSNL and KWA for obtaining the Utility shifting estimates. The boundary fixation by the Revenue authorities are in progress. DPR Preparation Intiated.
46	Kamba – Chalikadavu Bridge	Kongad	L.A required. As land

			owners are not willing MLA suggested to cancel and takeup another bridge project namely Kannod- Kundukandam. Proposal for the same submitted on 18/03/2020 and resubmitted on 03/07/2020.
47	Pattambi Bridge	Pattambi	L.A process under progress. Survey by taluk Surveyor could not be conducted becuase of Alignment stone not laid at site by PWD bridges Section. Assistance of the KIIFB required for LA

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യുടെ കീഴിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. കൊടുമുണ്ട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം
2. കൊടുവായൂർ ബൈപ്പാസ്
3. മോരുഗ്ഗാസ് ഗേറ്റ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം
4. ഒറ്റപ്പാലം ബൈപ്പാസ്
5. ഊട്ടറ ആർ.ഒ.ബി. & റിവർ ബ്രിഡ്ജ്
6. വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം.
7. വാടാനംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം
8. അകത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

ഇതിൽ വാടാനം കുറിശ്ശി അകത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1. കൊടുമുണ്ട ആർ.ഒ.ബി

കൊടുമുണ്ട റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, 19.05.2018 ന് 31.31 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 17.05.2018 ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാന്റ് അക്വസിഷൻ ഓഫീസറെ 04.05.2018 ന് നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പരിശോധന 27.12.2018 ന് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുടെ പ്രാരംഭ ആവശ്യത്തിനായി കണ്ടിജൻസി ചാർജ് 05.04.2019 ന് എൽ. എ. തഹസിൽദാർക്ക് ചെക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്.ഐ.എ. പഠനം നടത്തി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ ജനറൽ അറേജ്മെന്റ് ഡ്രോയിംഗ് (GAD) അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ റെയിൽവേ റെയിൽപാത വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി (GAD) യിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയതിനാൽ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി (GAD) റെയിൽവേയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് വരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ എൽ.എ. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു പുതുക്കിയ (GAD) റെയിൽവേയിൽ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്.

2. കൊടുവായൂർ ബൈപ്പാസ്

കൊടുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, 18.05.2018 ന് 38.20 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് 15.01.2019 ൽ സമർപ്പിച്ചു. ആയത് പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3. മോതഗ്ലാസ് ഗേറ്റ് (II) റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

മോതഗ്ലാസ് ഗേറ്റ് (II) റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, 06.08.2020 ന് 33.19 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ ജനറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രോയിംഗ് (GAD) അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, റെയിൽവേ ചില ഭേദഗതികൾ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് തിരിച്ച് അയക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുക്കിയ (GAD) റെയിൽവേ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതാണ്.

4. ഒറ്റപ്പാലം ബൈപ്പാസ്

ഒറ്റപ്പാലം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ് 78.05 കോടി രൂപയ്ക്ക് 15.05.2018 ൽ കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകി. ഈ പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 04.09.2018 ൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് സംയുക്ത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുകയും സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികളുടെ പ്രാഥമിക ചിലവുകൾക്കാവശ്യമായ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത് തഹസിൽദാർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യാലാത പഠനം പൂർത്തിയാക്കി, Expert Committee Report സമർപ്പിക്കുകയും, 18.02.2021 ൽ 11(1) വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ സർവ്വെ സബ് ഡിവിഷൻ വർക്കുകൾ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എൽ.എ. ജനറൽ നം. 2, പാലക്കാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടറും സ്ഥലമെടുപ്പ് തഹസിൽദാരും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യ്ക്ക് കൈമാറി നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.

5. ഉട്ടറ ആർ.ഒ.ബി. & റിവർ ബ്രിഡ്ജ്

ഉട്ടറ പുഴപ്പാലത്തിന്റെയും റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും 11.02.2020 ന് കിഫ്ബി 10.61 കോടി രൂപ പുഴപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും, റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പിനുമായി അനുവദിച്ചു. പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 16.12.2020 ൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഏതാനും അംഗീകാരത്തിനായി

സി.കെ.യ്ക്ക് കൈമാറി നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതും, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.

5. ഊട്ടറ ആർ.ഒ.ബി & റിവർ ബ്രിഡ്ജ് :-

ഊട്ടറ പുഴപ്പാലത്തിന്റെയും റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും 11.02.2020 ന് കിഫ്ബി 10.61 കോടി രൂപ പുഴപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും, റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുപ്പിനുമായി അനുവദിച്ചു. പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 16.12.2020 ൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ GAD അംഗീകാരത്തിനായി റെയിൽവേയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, റെയിൽവേ ചില ഭേദഗതികൾ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് തിരിച്ച് അയക്കുകയും ചെയ്തു. GAD-യിൽ മാറ്റം വരുത്തിയശേഷം ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആയത് 28.06.2021 ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യ്ക്ക് കൈമാറിയാലുടൻ തന്നെ പുഴപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യ്ക്ക് കൈമാറുകയും, കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

6. വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം :-

വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, 28.06.2019 ന് 23.28 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 16.08.2019 ൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ആയത് പ്രകാരം 17.09.2019 ന് പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയ്ക്കായി സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ (എൽ.എ) പാലക്കാടിനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആയത് എൽ.എ. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി 01.09.2020 ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാരംഭ ഫണ്ട് ആയ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജ് 17.04.2021 ന് എൽ.എ. ഓഫീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി ഇപ്പോൾ 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ആണ്. അതോടൊപ്പം പദ്ധതിയുടെ ജനറൽ അറൈജ്മെന്റ് ഡ്രോയിംഗ് (GAD) ന് 29.11.2019 ൽ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി. ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യ്ക്ക് കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

[Handwritten signatures and notes]