

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4128

09-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ച കിഫ്ബി റോഡുകൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എം. എം. മണി		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമാതത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അനുവദിച്ച കിഫ്ബി റോഡുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ;	(എ)	ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും പേര്, ഡി.പി.ആർ. സമർപ്പിച്ച തീയതി, അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ;	(ബി)	ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദാംശം നൽകാമോ;	(സി)	ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	തയ്യാറാക്കിയ തീയതിയും	തയ്യാറാക്കിയ തീയതിയും (കോടിയിൽ)	DPR അപ്ലോയ് ചെയ്ത തീയതി	കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നമ്പരും തീയതിയും	കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി തീയതിയും (കോടിയിൽ)	സാങ്കേതിക അനുമതി നമ്പരും തീയതിയും	സാങ്കേതിക അനുമതി തീയതിയും (കോടിയിൽ)	ട്രെയ്ഡർ ചെയ്ത തീയതി	പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ . എഗ്രിമെന്റും തീയതിയും	കരാറുകാരൻ അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതി
1	ചോറ്റുപാറ ഉള്ളപ്പുഴ വട്ടപ്പാലം ഉപ്പുതറ ഏലപ്പാറ വണ്ടിപ്പുരിയാർ വള്ളക്കടവ് സത്രം കല്ലാർ റോഡ്	1192/2016 /PWD dated 20.08.2016	50	06.03.21	-	-	-	-	-	-	-	ആദ്യ റീച്ചായ ചോറ്റുപാറ മുതൽ വെള്ളപ്പുത്താൽ വരെ ഉള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഡി.പി.ആർ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
2	തൊടുപുഴ കരിക്കോട് അഞ്ചിരി ആനക്കയം കാഞ്ഞാർ റോഡ്	1192/2016 /PWD dated 20.08.2016	10	25.01.19	PWD004 - 139/APR - 1/2019/ KIIFB dt 05.02.19	10.44	-	-	-	-	-	ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ വേണ്ടി സാമ്പത്തിക അനുമതി (10.44 കോടി) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റ് മലങ്കര റിസർവോയറിന്റെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിലൂടെ ആയതിനാൽ കിഫ്ബി നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള 10m ROW ലഭിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികമായ തടസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. 31.03.2021 ൽ ചേർന്ന KIIFB യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ROW മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള strip plan കിഫ്ബിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3	ഉടുമ്പൻചോല രാജാക്കാട് ആനച്ചാൽ രണ്ടാം മൈൽ ചിത്തിരപ്പുരം റോഡ്	1192/2016 /PWD dated 20.08.2016	35	11.01.19	PWD004 -147-PA-01 dated 12.11.2018	145.67	RdDnID K/2019-2020/R A/2018/11482 dated 14.02.2020	154.22	17.08.19	M/s EKK Infrastructure Limited, Ernakulam	139900 104.62	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 1.6% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്

4	പൂപ്പാറ ബൈസൺ വാലി പന്യാർകുറ്റി വെള്ളത്തുവൽ കല്ലാർകുറ്റി റോഡ്	1502/2016 /PWD dated 01.11.2016	50	-	-	-	-	-	-	-	-	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്
5	രാമക്കൽമേഡ് കമ്പംമേട് വണ്ണപ്പുറം റോഡ്	1502/2016 /PWD dated 01.11.2016	30	14.02.19	PWD006 -11/APR-5/2020/ KIIFB dated 14.08.2020	73.21 (for first reach Kamba nmedu to ezhuk umvay al)	-	-	-	-	-	രാമക്കൽമേട് - കമ്പംമേട് - വണ്ണപ്പുറം റോഡിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി, ഡിറ്റെയ്ൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് 3 റിപ്പോർട്ടിലായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി റോഡിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായ കമ്പംമേട് മുതൽ എഴുകുംവയൽ വരെയുള്ള 28/100 കീമീനു സാമ്പത്തികാനുമതി (73.21 കോടി) ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കമ്പംമേട് - എഴുകുംവയൽ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	മൂലമറ്റം ആശ്രമം കപ്പക്കാനം അംബാമേഡ് കല്ലുമേട് ഉപ്പുതറ ചപ്പാത്തു വണ്ടിപെരിയാർ റോഡ്	1619/2016 /PWD dated 23.11.2016	30	-	-	-	-	-	-	-	-	മൂലമറ്റം - ആശ്രമം - കപ്പാക്കാനം - അമ്പലമേട് - കല്ലുമേട് - ഉപ്പുതറ - ചപ്പാത്തു - വണ്ടിപെരിയാർ റോഡിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി, ടി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രോജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. ടി റോഡിൽ പലഭാഗത്തും കിഫ്ബി നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുള്ള വീതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രപ്പോസൽ കടന്നുപോകുന്നത് പല ഭാഗത്തും പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളിലൂടെയാണ്. ആയത് വീതി ലഭ്യമാക്കിത്തന്നതിനു പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി-പി എം യു ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി പുനർ നാമകരണം ചെയ്തു പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്
7	നാത്തുകുന്ന് അടിമാലി റോഡ്	G.O (Rt) No. 942/2017/PWD dated 10.07.17	50	04.08.21	-	-	-	-	-	-	-	ഡി.പി.ആർ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
8	മുകുതൻ വളവ് വെള്ളാരം കന്ന് കുമളി	G.O (Rt) No. 942/2017/PWD dated 10.07.17	25	-	-	-	-	-	-	-	-	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്

9	മൂന്നാർ ഫ്ളൈ ഓവർ ബൈപാസ് റോഡ്	G.O (Rt) No. 942/2017/P WD dated 10.07.17	35	-	-	-	-	-	-	-	-	പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ 25.09.2019 ഇൽ കീഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് .എന്നാൽ നിലവിലെ അലൈമെന്റിനു മാറ്റം ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ പുതുക്കിയ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊതുമാതൃക വകുപ്പ് ഡിസൈൻ യൂണിറ്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
10	കുരുത്തികുളം ചേലച്ചുവട് റോഡ്	1502/2016/PWD dated 01.11.2016	95	-	-	-	-	-	-	-	-	പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ 22.02.2021 ഇൽ കീഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കീഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള 13.04.2021 ലെ പ്രിലിമിനറി അപ്രോസൽ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടി 29.07.2021 കീഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു .കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കീഫ്ബി 03.08.2021 തീയതിയിൽ ഫയൽ തിരികെ നൽകുകയും ആയതു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി- പി എം യു ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ ലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്
11	പൈനാവ് ഇടുക്കി ബൈപാസ്	188/2021/P WD dated 12.02.21	19	12.02.2021	-	-	-	-	-	-	-	പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ 18.02.2021 ഇൽ കീഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കീഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള 29.03.2021 ലെ ടെക്നിക്കൽ അപ്രോസൽ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി- പി എം യു ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ ലേക്ക് 10.06.2021 തീയതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്
12	തൂക്കപാലം കട്ടപ്പന റോഡ്	G.O (Rt) No. 942/2017/P WD dated 10.07.17	50	06.10.2018	-	-	-	-	-	-	-	പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ 06.10.2018 ഇൽ കീഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കീഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള 15.05.2019 ലെ ടെക്നിക്കൽ അപ്രോസൽ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി- പി എം യു ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ ലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്
മലയോര ഹൈവേ												

13	കുട്ടിക്കാനം ചപ്പാത്ത്	G.O (Rt) No. 942/2017/P WD dated 10.07.17		11.04.2018	PWD001 3-04/PA-01 dt 26.05.2018	73.91	RdDN/ DK/201 9- 2020/R D/2017/ 4723 dated 24.09.20 19	80.53	04.10.2 019	No.19/PWD013 -04/PD-PMU- KRFB/2019-20 dated 24.03.2018 M/s Theruvath Builders	68.77	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പീരുമേട് - ദേവികുളം റോഡ് (കുട്ടിക്കാനം മുതൽ ചപ്പാത്ത് ചെയിനേജ് 0/000 to 19/000) - ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തി 25 % പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14	പുളിയന്മല ചപ്പാത്ത്	G.O (Rt) No. 942/2017/P WD dated 10.07.17		12.04.201 8								84.53 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീരുമേട് ദേവികുളം റോഡ് ചെയിനേജ് 40/050 തൊടുപുഴ പുളിയന്മല റോഡ് ചെയിനേജ് 85/500 മുതൽ ചെയിനേജ് 92/167 ന് 84.53 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
15	മയിലാടുംപറ പുളിയന്മല	G.O (Rt) No. 942/2017/P WD dated 10.07.17		30.01.201 9								മൈലാടുംപറ - പുലിയന്മല റോഡിന്റെ ഡിറ്റൈൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയിൽ തീയതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബി.എം & ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത റോഡ് റീച്ച് ഡിഫെക്ട് ലയബിലിറ്റി പീരിയഡിലാണ് അതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
16	ഇരുട്ടുകാനം - ആനച്ചാൽ - എല്ലക്കൽ - രാജാക്കാട് - മൈലാടുംപറ റീച്ച്	G.O (Rt) No. 942/2017/P WD dated 10.07.17		-	-	-	-	-	-	-		ഇരുട്ടുകാനം - ആനച്ചാൽ - എല്ലക്കൽ - രാജാക്കാട് - മൈലാടുംപറ റീച്ച് ഇരുട്ടുകാനം മുതൽ എല്ലക്കൽ വരെയുള്ള 10.5 km ദൂരം BM BC പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഡിഫെക്ട് ലയബിലിറ്റി പെരിയഡിൽ ഉള്ളതുമാണ് എല്ലക്കൽ പാലം മുതൽ വലിയ മുല്ലക്കാനം വരെയുള്ള പാതയുടെ ഡി പി ആർ PPU വിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. വലിയ മുല്ലക്കാനം മുതൽ കത്തുകൽ വരെയുള്ള 6.05 km റീ ബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തി വരുന്നതായും കത്തുകൽ മുതൽ മൈലാടുംപറ വരെ ശബരിമല പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി BM & BC പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പൊതുമരാമത്തു നിരത്തു ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17	കുത്തിക്കടി പെരുമ്പൻകുത്ത് കല്ലാർ	G.O (Rt) No. 942/2017/P WD dated 10.07.17	3500	-							<p>മാങ്കളം റീച്ചിൽ കുത്തിക്കടി മുതൽ പെരുമ്പൻകുത്ത് വരെ 8. കി.മീ. നീളത്തിൽ വനഭൂമി വിട്ടുകിട്ടാനുണ്ട്. 10 ഹെക്ടർ വനഭൂമി വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി വനം വകുപ്പിന് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പൊതുമാതൃത്വ നിരത്തു വിഭാഗം ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്..</p>
----	---	---	------	---	--	--	--	--	--	--	---