

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 771**


**06-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കോട്ടയൂൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
പ്രൊഫ. ആബിദ് ഇസ്മൈൽ തങ്ങൾ		<p align="center"><b>Shri K. Radhakrishnan</b> (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ-ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി )</p>	
(എ)	കോട്ടയൂൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പൊൻവള പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേക്കര കോളനി, ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്തിലെ കൊടുമുടി - പോക്കാട്ടുകുഴി കോളനി, എടയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൊറ്റുക്കുളംപടി കോളനി എന്നിവയുടെ നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	പദ്ധതികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 09/09/2021 ൽ ബഹു.മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ഏജൻസികൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

കോളനി	നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
തെക്കേക്കര കോളനി, പൊന്മുള പഞ്ചായത്ത്	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ഡ്രെയിനേജ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.</li> <li>◆ ഇടറോഡുകൾ, നടപ്പാത നിർമ്മാണം, കുടിവെള്ള പദ്ധതി, വീട് റിപ്പയർ എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ബോർവെൽ), പമ്പിംഗ് മെയിൻ എന്നിവ പൂർത്തിയായി.</li> <li>◆ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</li> <li>◆ വീട് റിപ്പയർ ആകെയുള്ള 38 ൽ 33 ഉം പൂർത്തിയായി. 5 എണ്ണം പുരോഗമിക്കുന്നു.</li> <li>◆ ഇടറോഡുകളിലെ പ്രവൃത്തി ആകെയുള്ള 6 ൽ 5 ഉം പൂർത്തിയായി. ഒരു എണ്ണം പുരോഗതിയിലാണ്.</li> </ul>
ചൊക്കാട്ടുകുഴി പട്ടികജാതി കോളനി, ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്ത്	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ഇടറോഡ്, നടപ്പാത നിർമ്മാണം എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകെയുള്ള 5 ൽ 3 എണ്ണത്തിന്റെയും ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു. കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</li> <li>◆ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</li> </ul>
പൊറ്റേക്കളംപടി കോളനി, എടയൂർ പഞ്ചായത്ത്	ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ഇടറോഡ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം, പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം, കോളനി പ്രവേശന കവാടം, കുടിവെള്ള പദ്ധതി, വീട് റിപ്പയർ (44) എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു.</li> <li>◆ ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. 10 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്</li> <li>◆ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</li> </ul>

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**