

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 784**

**06-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ</b>		<b>Shri K. Radhakrishnan</b> (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ- ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി )	
(എ)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്ന തേര, എളംബ്ലാശ്ശേരി കോളനികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. 09.09.2021-ൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ പദ്ധതിയുടെ അവലോകന യോഗം ചേരുകയും 2012 മുതൽ 2019-20 വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും 31.12.2021-ന് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.
(ബി)	ഓരോ കോളനിയിലും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ; ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. 09.09.2021-ൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ പദ്ധതിയുടെ അവലോകന യോഗം ചേരുകയും 2012 മുതൽ 2019-20 വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും 31.12.2021-ന് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.
(സി)	എളംബ്ലാശ്ശേരി കോളനിയിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	2021 ഡിസംബർ 31നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
(ഡി)	തേര കോളനിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ഇ)	തേര കോളനിയിൽ കിണർ നിർമ്മാണം ഒഴികെ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയും നാളിതുവരെ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; കോളനിയിലെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഇ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2018, 2019 വർഷങ്ങളിലുണ്ടായ കാലവർഷക്കെടുതിയും, കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലമുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗണും, കൂടാതെ കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വനം വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാകുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടതുമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്.
(എഫ്)	നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്. പി. വി. ആയ ഹാബിറ്റാറ്റ് മുഖേന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	(എഫ്)	ഹാബിറ്റാറ്റ് മുഖേന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി

അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?

സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതി വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും 13/08/2021 ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന് 24/09/2021 ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

എളംബ്ലാശ്ശേരി, തേര പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി

എളംബ്ലാശ്ശേരി കോളനി

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കുടിവെള്ള പദ്ധതി	2 പുതിയ കിണറുകൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴയ കിണർ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2	വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും, പുനരുദ്ധാരണവും	14 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണമാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ 5 വീടുകൾക്ക് ജനൽപ്പാളികളും ഒരു വീടിന്റെ ചിമ്മിനി, ഒരു വീടിന്റെ തറയുടെ ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.
	വീട് പുനരുദ്ധാരണം-റൂഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്	പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3	റോഡ് നിർമ്മാണം	വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
4	അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, സാമൂഹിക പഠനമുറി നിർമ്മാണം.	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം- പ്ലംബിംഗ് ജോലികൾ	പ്ലംബിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	അംഗൻവാടി പുനരുദ്ധാരണം- വൈദ്യുതീകരണം	വയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
5	ബാംബു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്, കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	ബാംബു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്-പ്ലംബിംഗ് ജോലികൾ	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
	ബാംബു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്- വൈദ്യുതീകരണം	വയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
6	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വൈദ്യുതീകരണം	വയറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

**തേരകോളനി**

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കടിവെള്ള പദ്ധതി (നിലവിലുള്ള കുളം സൈഡ് കെട്ടി സംരക്ഷിച്ച്, താഴ്ന്നു കെട്ടി കോരി വൃത്തിയാക്കുക / പുതിയതായി 5 കിണറുകൾ താഴ്ന്ന ഭിത്തി കെട്ടി കപ്പി, കയർ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കൽ.	3 കിണറുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2	റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വളവുകൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, കയറ്റവും, ഇറക്കവും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വീൽ ടാക്ക് മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും.	വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
3	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ (പുനരുദ്ധാരണവും, എക്സ്റ്റൻഷനും)	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
4	ബാംബു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് - കെട്ടിടനിർമ്മാണം (വർക്ക് ഷെഡ്).	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
5	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഫർണിച്ചർ ,50 കസേര, 3 മേശ,സോളാർ പവർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടി.വി സെറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
6	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിനോട് ചേർന്ന് പുതിയ കളസ്, യൂറിനൽ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നത്	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
7	ശുചിത്വ കളസ് നിർമ്മാണം (ഗുണഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത്).	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**