

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 976**

**06-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീമതി കാന്തതിൽ ജമീല</b>		<b>Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭരണാനുമതിയായതും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ പ്ലാൻ/നോൺപ്ലാൻ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, തുക, തൽസ്ഥിതി എന്നീ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ?	(എ)	കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാനുമതിയായതും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ പ്ലാൻ/നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ. നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	തൽസ്ഥിതി
<b>പ്ലാൻ പ്രവൃത്തികൾ</b>			
1	MI Class- II കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെങ്ങോട്ട്കാവിലെ കൊണ്ടംവള്ളി പാടശേഖരത്തിൽ വി.സി.ബി. യുടെയും, ഫാംറോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം	45.00	പ്രവൃത്തി 20 ശതമാനം പുരോഗതിയിൽ. ശക്തമായ മഴകാരണം തോട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം താഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്.
2	Repairs to MI Structures - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നടയ്ക്കൽ തോട്ടിൽ കുട്ടാടംവയൽ ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധ വി.സി.ബി. യുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി	8.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്.
3	MI Class- I കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ കൊന്നയ്ക്കൽ താഴ് തോടിൽ വി.സി.ബി. നിർമ്മാണം, പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	45.00	ശക്തമായ മഴകാരണം തോട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളം താഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
4	Repairs to MI Structures - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നടയ്ക്കൽ ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധ വി.സി.ബി. യുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	8.00	ശക്തമായ മഴകാരണം തോട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളം താഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
5	Renovation of Tanks and Ponds - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നമ്പിവീട്ടിൽ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	30.00	3 പ്രാവശ്യം പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടും കരാറുകാർ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ക്വാട്ടേഷൻ മുഖേന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
<b>നോൺപ്ലാൻ പ്രവൃത്തികൾ</b>			
1	Flood Damages - കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അരീക്കൽ താഴ് തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷണം	17.00	ശക്തമായ മഴകാരണം തോട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളം താഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
<b>ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി</b>			
1	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചാക്കര തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	45.00	ശക്തമായ മഴകാരണം തോട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളം താഴ്ന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**