

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1231

07-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി

പോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ</p>	<p align="center">Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമാമത്ത് വകുപ്പ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, റോഡുകൾ മുതലായ പദ്ധതികൾ ഓരോന്നിന്റെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്തു, കെട്ടിടം വിഭാഗങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കൂട്ടംവാതുക്കൽക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകെയുള്ള 19 സ്റ്റാനുകളിൽ 15 എണ്ണത്തിന്റെ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള 4 സ്റ്റാനുകളുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കണ്ടല്ലൂർ ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ജോലികൾ 60%-വും കായംകുളം ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ജോലികൾ 70%-വും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2021 ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതാണ്. പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 20.60 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലത്തിന്റെ DECK SLAB വരെയുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ സൈഡിലുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. നിർമ്മാണ കരാർ കാലാവധിയായ 2022 ഫെബ്രുവരി 26 നുള്ളിൽ തന്നെ പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കന്നീസക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭരണാനുമതി 1120 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കായംകുളം മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മാർക്കറ്റ് പാലം വഴിയാണ്. ആയതിനാൽ പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ പ്രസ്തുത പാലം</p>

പൊളിച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കോയിക്കപ്പടി പാലത്തിന് 2021-2022 ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തുകയും 437 ലക്ഷം രൂപക്ക് ഭരണാനുമതി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ: 1. കിഫ്ബി 2017-2018 മൂന്നാമത് കടവ് സൊസൈറ്റി കടവ് പാലം നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തിക്ക് 50 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും 2021 ൽ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻവെന്ററിഗേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഡിറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 2. കിഫ്ബി 2016-2017 ഭഗവതിപ്പടി കരീലകുളങ്ങര മല്ലിക്കാട്ട് കടവ് റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 20.24 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിരക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരക്ക് വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ

കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകന റിപ്പോർട്ട്

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ

എ. ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	രേണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	കോൺട്രാക്ടർ	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	കുഷ്ണപുരം ചുനാട് റോഡ് ടി: 2/000 മുതൽ 4/710 വരെ ബി എം ബി സി പ്രവൃത്തികൾ	1.5	GO(RT) No. 966/2019/PWD Dated: 02/08/2019	55/SESC/2020-21 dated 23.09.2020	രാജേഷ് മാത്യു	29.10.2021	ബി എം ബി സി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി) ബഡ്ജറ്റ് 2019-20 (20%)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	രേണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് നം.	തൽസ്ഥിതി
1	കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റി, ദേവികുളങ്ങര, ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണിക്കാവ് കണ്ടല്ലൂർ, പത്തിയൂർ കുഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ കായംകുളം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളിൽ ബി എം ബി സി /20 mm Chipping carpet പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	10	GO(MS) No. 1460/2019/PWD Dated: 12/12/2019		10 കോടിയുടെ പ്രവൃത്തി രണ്ട് തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രതികരണമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏഴു പ്രവൃത്തികളായി പുനക്രമീകരിച്ചു. റ്റി എസ്സ് അംഗീകരിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	രേണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	കോൺട്രാക്ടർ	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1.എ	ബഡ്ജറ്റ് 2019-20(20%) കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കായം കുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വിവിധ റോഡുകളിൽ 20എംഎം എം എസ് എസ് പ്രവൃത്തികൾ	1.5206300	GO(MS) No. 1460/2019 / PWD Dated: 12/12/2019 Rs.10,00,00,000	55/SESC/2020-21 dated 23.09.2020	സക്കീർ ഹക്കിം	31.12.2021	ടാറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. 90% പൂർത്തിയായി
1.ബി.	ബഡ്ജറ്റ് 2019-20(20%) കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ	1.9860000	GO(MS) No. 1460/2019 / PWD	78/SESC/2020-21 dated 23.09.2020	കാവുകൾ	11.11.2021	ബിഎം ബി സി, ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 90% പൂർത്തിയായി

	റോഡുകളിൽ ബി എം ബി സിപ്രവൃത്തികൾ		Dated: 12/12/2019 Rs.10,00,00, 000				
1 സി	ബഡ്ജറ്റ് 2019-20(20%) കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ ബി എം ബി സിപ്രവൃത്തികൾ	22158000	GO(MS) No. 1460/2019 / PWD Dated: 12/12/2019 Rs.10,00,00,000	69/SESC/ 2020-21 dated 29.09.2020	മുഹമ്മദ് സക്കീർ	31/12/2021	WMMപുരോഗമിക്കുന്നു.50% പൂർത്തിയായി.
1 ഡി	കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വിവിധ റോഡുകളിൽ ബി എം ബി സിപ്രവൃത്തികൾ	241553000	GO(MS) No. 1460/2019 / PWD Dated: 12/12/2019 Rs.10,00,00,000	88/SESC/ 2020-21 dated 6/11/2020	അൻസാർ	9/11/2021	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നുWMM പൂർത്തിയായി
1 ഇ	ബഡ്ജറ്റ് 2019-20(20%) കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ 20എംഎം എം എസ് എസ് പ്രവൃത്തികൾ	6067500	GO(MS) No. 1460/2019 / PWD Dated: 12/12/2019 Rs.10,00,00,000	26/EE/AL P/2020-21 dated 4/1/2021	മണിലാൽ	07.10.2021	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ പുരോഗമിക്കുന്നു.
1.എ ഫ്	ബഡ്ജറ്റ് 2019-20(20%) കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ വെളിയിൽമുക്ക് കളത്തിൽ ട്വന്റി റോഡിൽ ബി എം ബി സിപ്രവൃത്തികൾ	3870000	GO(Rt) No. 52/2021/ PWD Dated: 14/01/2021	WO. date 24/06/2020	sonyജോസഫ്	21/10/2021	WMMപൂർത്തിയായി

2. നബാർഡ് RIDF XXIII പ്രവർത്തികൾ

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	കോൺട്രാക്ടർ	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	നബാർഡ് RIDF-XXIII ടെക്സ്റ്റോ ജംഗ്ഷൻ വെജിറ്റേഷൻ മാർക്കറ്റ് മേടയിൽ മുക്ക് ഷെഫർഡ് പള്ളി റോഡ് കി.മി. 0/000 മുതൽ 3/100 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	5.00	GO(Rt) No. 1785/2017 / PWD Dated: 28/11/2017	140/SESC/2020-21 dated 23.02.2021	ശ്രീകുമാർ	22.11.21	ബിഎം ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

3. എസ്.എൽ.റ്റി എഫ്

A. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2018 - 19

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	Reconstruction of damaged culvert at ONK Jn: - Prehangamoodu road	17.75	CE/R&B/TF/Alp-12/2018-19 dated 18/09/2018	127/EE/ALP/2018-19 dtd 26/11/2018	30/3/2020	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് കലുങ്കു പൊളിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

B. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2018 - 19 (ഫ്ലഡ് പ്രവൃത്തികൾ)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	Urgent rectification of water logged areas near KPAC Junction - Lekshmi Theatre Road	18.00	CE/R&B/TF/Alp-13/2018-19 dated 30/01/2019	17/EE/ALP/19-20 DTD 13/05/19	15.11.2021	പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്. പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പുരോഗതിയിലാണ്.

C. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 19-20 (രണ്ടാം ലിസ്റ്റ്)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	തൽസ്ഥിതി
1	Providing Drainage facility to Eruva Kakkanad Ch.0/900 to 1/100	10	AS/59C/19/2003 Dated 25.10.2019	21/AEE/MVK A/2019-20 dated 10/01/2020	15.11.2021	എം.ജി. ജേക്കബ്	പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്
2	Providing Drainage facility to Peringala -	10	AS/59C/19/2005 Dated	22/AEE/MVK A/2019-20	15.11.2021	എം.ജി. ജേക്കബ്	മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ

d. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 19-20(മൂന്നാം ലിസ്റ്റ്)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	രേണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	തൽസ്ഥിതി
1	Providing drainage facilities to Pallickal- Krishnapurm road Km.0/000 to 1/300	10	AS/59C/19 /316 Dated:20-09-2019	22/AEE/MVKA/20 20-21 dated 10.02.2021	30.10.2021	അനിൽ കുമാർ. കെ ജി	Work in progress
2	Providing BM & BC to Eruva Muttanisseril road Km 0/000 to 1/450	135	AS/59C/19 /5738 Dated:07-01-2020	89/SESC/2020-21 dated 12/1/2021	15.11.2021	M/s.കെ.വി. ജേക്കബ് &സൺസ്	WMM Completed

e. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2020-21(ഒന്നാം ലിസ്റ്റ്)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	രേണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	കരാറുകാരന്റെ പേര്	തൽസ്ഥിതി
1	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 പള്ളിയ്ക്കൽ - പുന്നമുട് റോഡിൽ ചെ.0/000 മുതൽ 3/000 വരെ ബിറ്റ് എം എസ് എസ് പ്രവൃത്തി	10	AS/59C/20 9988 Dated: 10.10.2020	26/AEE/MVKA/20 -21 dated 17/02/2020	30.10.2021	തോമസ് കെ ജോർജ്	മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ പൂരോഗതിക്കു ന്നു
2	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 ടി എം വർഗ്ഗീസ് റോഡിൽ ചെ.0/000 മുതൽ 1/700 വരെ ബിറ്റ് എം എസ് എസ് പ്രവൃത്തി	10	AS/59C/20 9987 Dated: 10.10.2020	27/AEE/MVKA/20 -21 dated 17/02/2020	30.10.2021	തോമസ് കെ ജോർജ്	മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ പൂരോഗതിക്കു ന്നു
3	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 കാമ്പിശ്ശേരി -കറ്റാനം റോഡിൽ ചെ. 6/000 മുതൽ 9/600 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്ന പ്രവൃത്തി	10	AS/59C/20 9985 Dated: 10.10.2020	21/AEE/MVKA/20 -21 dated 10/02/2020	30.10.2021	അനിൽ കുമാർ. കെ ജി	മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ പൂരോഗതിക്കു ന്നു
4	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 പെരിങ്ങാല കൊച്ചിക്കൽ റോഡിൽ ചെ. 2/400 മുതൽ 8/400 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	10	AS/59C/20 10353 Dated: 22.10.2020	25/AEE/MVKA/20 -21 dated 17/02/2020	30.10.2021	തോമസ് കെ ജോർജ്	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ പൂരോഗതിക്കു ന്നു

f) എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2020-21 (രണ്ടാം ലിസ്റ്റ്)

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	കരാറു ന്നു പേര്	തൽസ്ഥിതി
1	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 പണച്ചെലവുകൾ - പണച്ചെലവ് റോഡ് ചെ. 0/000 - 8/000 എം എസ് എസ് പ്രവൃത്തികൾ	40	GO(Rt)N o.11/2021/pwd dated 05.01.2021	52/EE/AL P/20-21 dated 26/2/2021	30.08.2021	തോമസ് കെ ജോർജ്ജ്	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
2	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 കുന്നത്താലൂർ കൂട്ടം വാതുക്കൽ കടവ് റോഡിൽ ചെ.0/000 മുതൽ 2/000 വരെ 20 എംഎം. എം എസ് എസ് പ്രവൃത്തികൾ	45	GO(Rt)N o.11/2021/pwd dated 05.01.2021	13/EE/AL P/2021-22 dated 24/8/2021	2.12.2021	അനീഷ് സക്കറിയ	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 കയാകുളം - 5 കാർത്തികപ്പള്ളി റോഡിൽ ചെ.2/000 മുതൽ 2/600 വരെ ബീസി ഓവർലേ പ്രവൃത്തി	160	GO(Rt)N o.11/2021/pwd dated 05.01.2021			സോണി ജോസഫ്.	കരാറുകാരന് നെഗോസിയേഷൻ അയച്ചു.
4	എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2020-21 പള്ളിയ്ക്കൽ - കൃഷ്ണപുരം റോഡ് ബി.എം.ബി.സി ചെയ്ത് പുനരുദ്ധാരണം ചെ. 0/000-4/020	235	GO(Rt)N o.11/2021/pwd dated 05.01.2021			മെറ്റഗാർഡ്	SN issued

4. എം. എൽ.എ എ.ഡി.എസ് പ്രവൃത്തികൾ 2020-21

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	കരാറു ന്നു പേര്	തൽസ്ഥിതി
1	ഇടശ്ശേരി ജംഗ്ഷൻ - ചെലിക്കുളങ്ങര റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	11.13	D2/1546/2020 dtd. 11-1-2021	9/AEE/MVKA/2021-22 dtd. 2/7/2021	08/10/2021	ജൈൻ മാത്യു	WMM പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കൊറ്റുകുളങ്ങര - കുട്ടേത്തറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	21	D2/1545/2020 dtd. 11-1-2021			അനീഷ് സക്കറിയ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി.

	അറബീസ്റ്റിയൂത്ത് - കുളികൾ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	23.32	D2/1543/ 2020 dtd. 11- 1-2021			അനി ജോസ ഫ്	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി.
4	മലയിൽ മുക്ക് കോല്ലന്റെ മുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	45	D2/1547/ 2020 dtd. 11- 1-2021			അനി ഷ് സക്കറ ിയ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി.
5	തോട്ടമുഖപ്പ്- ചുള്ളയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും കലുകിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണവും	40	D2/1238/ 2020 dtd. 11- 1-2021			അനി ഷ് സക്കറ ിയ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

06/2/20

PWD BUILDINGS DIVISION ALAPPUZHA

Constituency wise details of work

Kayamkulam Constituency

Budget works

Sl. No	Name of work,	Amount	AS details	Present stage
1	Construction of class room building for Govt. HSS, Kayamkulam	155	GO(Rt) No. 4357/16/ Gl. Edn dtd. 26/12/2016	Amount insufficient MLA has directed to entrust the work with some other agency
2	Construction of Auditorium and Library building for Govt. Women's Polytechnic Kayamkulam	575	GO(Rt)No. 1349/2017/H Edndtd 18/7/2017	Estimate submitted for TS
3	Construction of Court Complex Kayamkulam (50% CSS)	1500	GO(Rt)No. 785/2018/Home /Tvmtd. 19.3.2018	General roof concrete work in progress
4	Construction of new building for Govt. UPS, Krishnapuram	100	G.O.(Rt)No 3006/2020/GEDN dt 05.11.2020	Head of account cannot be operated by PWD-
5	Construction of first floor of Govt. LPS, Keenkkad	50	G.O.(Rt)No 3006/2020/GEDN dt 05.11.2020	Head of account cannot be operated by PWD
6	Construction of Hi Tech Anganwady no 39 in ward 9 of Krishnapuram Panchayath	26	GO(Rt)No681/2020 dt 30.11.2020	Work tendered
	Construction of Hi Tech Anganwady no 128 in ward 5 of Pathiyoor Panchayath	23.27		
	Construction of Hi Tech Anganwady no 108 in ward 18 of Pathiyoor Panchayath	23.5		
	Construction of Hi Tech Anganwady no 83	25.75		

	in ward 22 of Kayankulam Municipality			
	Construction of Hi Tech Anganwady no. 21 in ward 13 of Krishnapuram Panchayath	22.73		
7	Construction of new building for Government LP School, Puthiyavila Kandalloor	100	GO(RI) No: 1897/2021/GE dn dt. 23.02.2021	Head of account cannot be operated by PWD
8	Construction of new building for Kochiyude jetty Sub Centre at ward no 13 of Kandalloor Panchayath	35	GO(RI) No: 2040/2020/H3FWD dt. 03.11.2020	Plan to be approved by the client

Deposit Works

Sl. No	Name of work	Amount	AS details	Present stage
1	Construction of New Building for Village Office, Pathiyoor	44	A8/2091/19(1) - 19-12-2019	Finishing work in progress

LAC ADS Works

Sl. No	Name of work	Amount	AS details	Present stage
1	LAC ADS 20-21 Construction of Hi Tech Anganwady no 107 in Pathiyoor Panchayath	30 L	D2/1237/2020 dt 15.10.2020	TS estimate under scrutiny