

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3013

25-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളുടെയും വിവരങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബർ		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
<p>(എ) ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് അനുവാദം ലഭിക്കുകയും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ?</p>	<p>(എ) ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് അനുവാദം ലഭിക്കുകയും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ:- 1) സി.ആർ.എഫ്-2018-19 തമ്പുരാൻപടി-മല്ലാട്-ചെറായി-കൊടുബസാർ റോഡ് അഭിവൃദ്ധി പ്പെടുത്തൽ (13.50 കോടി) 2) എം.എൽ.എ-എ.ഡി.എസ് 2018-19-എൻ.എച്ച്-66(ഓൾഡ് എൻ.എച്ച്-17) ഒറ്റതെങ്ങ് കാന നിർമ്മാണം (35 ലക്ഷം) എന്നിവയാണ്. ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി RBDCK-യെ SPV ആയി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി, ഗുരുവായൂർ ഉൾപ്പെടെ 10 ആർ.ഒ.ബി.കൾക്കായി RBDCK Design Build Transfer വ്യവസ്ഥയിൽ കരാർ ഒപ്പിടുകയും പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം 23.01.2021 ന് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റായി RITES എന്ന കമ്പനിയെ കിഫ്ബി മുഖാന്തിരം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയ സർവ്വേ, ഡിസൈനിംഗ് ആവശ്യമായ മണ്ണ് പരിശോധന, ടെസ്റ്റ് പൈൽ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരൻ പ്ലാൻ ആന്റ് പ്രൊഫൈൽ ഡ്രോയിംഗ്, ജനറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡ്രോയിംഗ്, അബട്ട്മെന്റ് ഡ്രോയിംഗ്, ഫൗണ്ടേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് എന്നിവ പദ്ധതിയുടെ കൺസൾട്ടന്റായ റൈറ്റ്സിന് സമർപ്പിക്കുകയും, ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾക്ക് ശേഷം ഇവ അംഗീകരിച്ച്, ഐ.ഐ.ടി.യുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ഉടനെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p>		

നിരത്ത്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള
പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിരവധി

- 1) Provide BM&BC Surfacing to Ar. emkallu - M... by Km 0/000 to 1/600- work is in progress. Expected completion date is 31.12.2021.
- 2) B/W 2021-22 Improvements to East Tippu Sulthan road Km. 15/160 to 19/180 -Administrative Sanction obtained for the budget work on 13.08.2021. But KWA pipe laying work is ongoing in this road. Hence estimate not submitted for TS.
- 3) Budget work 2018-19 BC relaying of Thripayar - Kanjany - Chavakkad road Ch. 27/000-24/000 - work Pending due to KWA cutting and pipe not laid.
- 4) Improvements with BM&BC to be laid - Ouzhal Pally road 3/825 to 6/900- work delayed due to KWA cutting. Report submitted to Government on CLPWD/2894/2021/C6(W)RD Dated: 01.08.2021 for termination of contract and retender.
- 5) Improvements and BC Overlaying of Chavakkad - Wadakkanchery road 0/000 - 5/000 - work pending due to KWA Pipe laying work. Pipe not laid. Report Submitted to Superintending Engineer from Division office on 13.10.2021 to change Nomenclature of work as 0/000 to 1/750. In the remaining portion from 1/750 to 5/000 KWA pipe laying work proposed.
- 6) Chavakkad town beautification works in Chavakkad Bye pass road & Chavakkad - Wadakkanchery road - work in progress, Delay due to heavy rain and water stagnation.

- 7) Budget work - Improvements to Muthuvattur - Palayam road. Budget work pending due to KWA cutting. Restoration work just completed in this road. Now the road is under DLP of this restoration work.
- 8) Budget work 2019- 20 Improvements to Baby beach road providing BM&BC 0/000 to 2/500. site handed over on 30/07/2021.
- 9) Budget work 2019- 20 Improvements to Kundukadavu Bridge approach road. Part TS is issued for 112000/- and survey work in progress and alignment sketch to be finalized (for land acquisition).
- 10) Budget work 2019- 20 Improvements to Mavinchode - Thiruvekidam - Kottapadi road km 0/000 to 2/275. Drain work is ongoing.
- 11) Budget work 2019- 20 Improvements to Anjoor road km 0/000 to 4/485. TS Revised and estimate corrected and to be retendered.
- 12) Budget work 2019- 20 Improvements to Punnayurkulam - Changaramkulam road km 0/000 to 2/000. Levels taken, eviction, survey, tree cutting pending.
- 13) Budget work 2019- 20 Improvements to Althara - Panamthara road km 0/000 to 2/140. two culvert work completed, drain 80% completed initial level taken.
- 14) FD work 2018-19 Flood rectification works to Blangad - Madu - Karukamadu road km 0/000 to 4/937. Initial levels submitted. JJM Pipe laying request submitted by KWA.
- 15) FD work 2018-19 Flood rectification works to Guruvayur - Karekkad road 0/000 to 1/050 & PC Overlay works to Chvakkad - Wadakkanchery road Ch. 5/000 to 5/785. BM&BC work completed. Guruvayur - Karekkad road Only Chvakkad - Wadakkanchery road is pending due to KWA work.
- 16) FD work 2018-19 Flood rectification to Chavakkad - Blangad - Chovava road km 6/000 to 8/315. Site handed over on 30/07/2021. Cutting permission given to KWA for laying pipes in JJM.
- 17) MLA - ADS / 2020-21 Improvements to northern link road Guruvayur Ch. 0/000 to 0/500. Tender sanctioned and agreement to be executed.
- 18) MLA - ADS / 2020-21 Improvements to northern link road Guruvayur Ch. 0/600 to 1/080 - Tender sanctioned and agreement to be executed.
- 19) MLA - ADS / 2020-21 Improvements to Guruvayur - Althara - Ponnani road 1/240 to 1/840 (Maharaja junction to Kairait Junction)- Tender sanctioned and agreement to be executed.
- 20) MLA - ADS / 2020-21 Improvements to Guruvayur - Althara - Ponnani road 0/000 to 0/600 (Mnjulal junction to Panthay - teerpic)- Tender sanctioned and agreement to be executed.
- 21) MLA - ADS / 2020-21 Improvements to Guruvayur - Althara - Ponnani road 0/600 to 1/240 (Panthay - teerpic to Maharaja junction)- Tender sanctioned and agreement to be executed.

കെട്ടിടവിവരം

എ)

LAC ADS Works				
Sl. No	Name of Project	AS Details		പ്രവൃത്തിയുടെ തൽസ്ഥിതിയും വൈകാനുണ്ടായ കാരണവും
		GO Details	Amount in Lakhs	
1	LAC ADF 2017-18 Construction of new class room for Govt Fisheries UP School, Puthen Kadapuram	Order No:RD 6/1396/2018 Dated 06.01.2020	172.38	പ്ലാൻ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	LAC ADS 2018-19. Construction of New Building for Govt. Higher secondary School, Kadikkad in Punnayurkulam GP	RD.6/4136/2018 Dt.10.06.19	199	കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയതിനു ശേഷം നടത്തിയ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രകാരം മോശം സോയിൽ ആയതിനാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആയതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടിവരികയും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
3	LAC ADS 2018-19. Construction of New Building for Govt. Fisheries U.P School, in Kadappuram GP	RD .6/3813/2018 Dt.10.06.19.	182	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (Flooring in progress) പ്രവൃത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 26.12.2021 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
4	LAC-ADS 2019-20 Construction of New Building for Govt. Fisheries U.P School, Blangad	RD6- 2969/2019 Dtd4.2.2020	99.99	കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടു. (Foundation work in progress)
5	MLA- ADS-2016-17 (special sanction) Guruvayur Constituency - Construction of Ramu Karyattu Smarakam at Engandiyur	G.O (Gen)No.339/2019/ C.A.D Dated 05/08/2019	290	ടി.പ്രവൃത്തിക്കായി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലം CRZ ചരിയിൽ വരുന്നതിനാൽ പകരം സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനുശേഷം മാത്രമേ സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

Budget Works				
6	NATIONAL CYCLONE MITIGATION PROJECT - Construction of Multipurpose Cyclone Shelter at Kadappuram, Chavakkad, Thrissur Dist.	AS No.G.O (Rt.) No.201/2019/DMD dtd.06.03.2019 FOR 363L	363	പ്രദേശികമായ തർക്കം മുലവും, ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വഴിയിലേയ്ക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നിക്ഷേപിച്ചു. നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എം.എൽ.എ യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 4.9.2021 ന് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി, റവന്യൂ, പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത യോഗം ചേർന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ തീയ്യമൊന്നുമായിട്ടില്ല.
7	Gen. Edn. Annual Plan 2019-20 Construction of school Building of Govt. High School Chavakkad, Thrissur	G.O.(Rt) No.4790/2019/GEDN DTD 12.11.2019 for 100L	100	കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ താമസം വന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ വൈകി. ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
8	Construction of Casualty Complex in Taluk Hospital, Chavakkad, Thrissur	G.O (Rt) No:396/2018/H&FWD dated 02/02/2018	150L	സോഫ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രകാരം ചെമ്പൻ ഫൗണ്ടേഷനാണ് പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായി ഭവനാനുമതി ലഭിച്ച തുകയിലുൾപ്പെടുത്തി പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള പൈൽ പ്രവൃത്തികൾ പോലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പുതുക്കിയ രേണാനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
9	Construction of Central Sterile Supply Department in Second floor of Casualty Complex in Taluk Head Quarters Hospital, Chavakkad, Thrissur	G.O (Rt) No:396/2018/H&FWD dated 02/02/2018	47L	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരിൽ നിന്നും സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതുമൂലം പ്രവൃത്തി നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
10	Construction of Polyclinic Building In Taluk Hospital, Chavakkad, Thrissur	G.O (Rt) No:396/2018/H&FWD .dated 02/02/2018	110L	പഴയകെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയതില്ല. ആയതിനാൽ ടി.എസ്.എസ്. മേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.