

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3754

27-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പയ്യന്നൂർ കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ		Shri. Pinarayi Vijayan (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	പയ്യന്നൂർ കോടതി സമുച്ചയ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	13.03.2020-ന് നിർമ്മാണ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറുകയും 26.01.2021-ന് പൈലിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിക്കുകയും 11.08.2021-ൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും, നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പൈൽ ക്യാപ് വർക്ക് ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതായും ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;	(ബി)	13.03.2020-ന് നിർമ്മാണ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറുകയും 26.01.2021-ന് പൈലിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിക്കുകയും 11.08.2021-ൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും, നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പൈൽ ക്യാപ് വർക്ക് ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടരാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതായും ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രസ്തുത കെട്ടിടം എപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(സി)	കരാർ പ്രകാരം കരാറുകാരന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ട് വർഷത്തെ സമയപരിധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ