

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 329

22-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ		Shri M. V. Govindan Master (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമവികസനം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും പുരോഗതി എന്താണ് എന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

RKI-PHASE I- Status of projects @ Kayamkulam LAC as on 19.02.2022

Sl.No	Name of Project	AS No. & Date	District	Name of Assembly Constituency	Panchayat/Municipality	Current Status
1	Kurisummodu puncha road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Pathiyoor	Drain work completed.WM M completed.Tarring to be done
2	Thaikkavu mukku Njarakkattethu road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Krishnapuram	Initial level reported
3	Mundupalam valaykkakth kottoor temple road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Pathiyoor	Part bill paid. Tarring completed.Irish drain work ongoing
4	kallelil vettathumuri road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Pathiyoor	Work completed
5	kallimel puthenveed road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Pathiyoor	Work completed
6	crown auditorium Idayodikkavu Temple road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Krishnapuram	Work completed
7	MangalamHSS-Srampikkal JN Road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Arattupuzha	Work completed
8	Muthinattu Kadathuvalli road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Krishnapuram	Work Started

Sl.No	Name of Project	AS No. & Date	District	Name of Assembly Constituency	Panchayat/Municipality	Current Status
9	Pattathil plari puthanveedu road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Krishnapuram	Work completed
10	oonankulangara kunnunkida road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Pathiyoor	Work completed
11	Alummoottil varavala road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Krishnapuram	side wall completed, quarry muck filling done
12	Thaikkavu mukku Vallukappalli	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Krishnapuram	Initial level reported
13	KuriyappasseriljnPanackal Lps road	GO (Rt.) No.156/2020/P &EA Thiruvananthapuram dated 18/03/2020	Alappuzha	Kayamkulam	Arattupuzha	Work completed

RKI-PHASE II- Status of projects @Kayamkulam LAC as on 19.02.2022

GO(MS)NO 170/2020/LSGD DATED 04/11/2020, GO(MS)NO 389/2021/LSGD DATED 11/02/2021, GO(MS)NO 2231/2021/LSGD DATED 19/2/2022

Sl	Name of LAC	Name of BP	Name of LSGI	Name of Work	Present work Sataus
1	Kayamkulam	Mavelikkara BP	Chettikulangara GP	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 20 മുട്ടത്തേരിൽ ക്ഷേത്രം - ഇടയശ്ശേരിൽ മുക്ക് റോഡ്	Ongoing. Concreting of middle belt of retaining wall to be done.
2	Kayamkulam	Muthukulam BP	Kandalloor GP	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15, അമ്പലത്തൂമ്പടവിളയിശ്ശേരി റോഡ്	Work ongoing. Road work started
3	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 5, റ്റിഎസ് കനാൽ റോഡ്	WORK COULD NOT BE TENDERED AS NOC form Minor Irrigation Section Office NOT OBTAINED
4	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് കൈപ്പള്ളിമുക്ക് പട്ടശ്ശേരി റോഡ്	Agreement executed. Side wall completed. Tarring to be done.
5	Kayamkulam	Kayamkulam municipality	Kayamkulam municipality	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 23, കൊച്ചയ്യത്ത് പാലവും അപ്പോച്ച റോഡ്	Minor irrigation NOC Needed.
6	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4, കറ്റാനം വില്ലേജ് ഓഫീസ് - കാട്ടുരേത്ത് മുക്ക് റോഡ്	Agreement executed. Drain work completed.
7	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 4, കല്ലൂക്കുളം പുതൂക്കുളങ്ങര റോഡ്	Agreement executed. Work not started
8	Kayamkulam	Kayamkulam municipality	Kayamkulam municipality	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 38,39 ചെമ്മക്കാട്ട് - ചിറക്കുളങ്ങര പള്ളി റോഡ്	TS not obtained
9	Kayamkulam	Bharanikkavu BP	Bharanikkavu GP	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 6 ൽ മുക്കവല - പള്ളിക്കത്തോട് റോഡ്	Agreement executed. Drain work 80% completed. Tarring & concrete to be done.
10	Kayamkulam	Muthukulam BP	Devikulangara GP	ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 5 ൽ കുന്നയ്യത്ത് ജംഗ്ഷൻ - കൊച്ചുവീട്ടിൽപ്പടി റോഡ്	Work ongoing. Drainwork 75% completed.
11	Kayamkulam	Mavelikkara BP	Chettikulangara GP	ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 18 പാടത്തിൽ മുക്ക് ഗുരുമന്ദിരം - ചക്കാട റോഡ്	Road passing through wet land. Submitted for SLMC approval from Panchayath.

പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് നിർവഹിക്കുന്ന റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രവർത്തികൾ

Phase I -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കറ്റാനം നാനൂകുളങ്ങര റോഡ്, നിർമ്മാണം - ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ഇനിഷ്യൂൽ ലൈവൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു . കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് റോഡ് പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .
2	കാഞ്ഞിക്കൽമുക്ക് ഗാനം തീയറ്റർ റോഡ്, നിർമ്മാണം -ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	60% ഓടയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കൾവർട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി

കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന phase IIൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് സർവ്വേ നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	തദ്ദേശ സ്ഥാപനം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഓണംപള്ളി പെരുമന പുതുവൽ റോഡ്	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
2	ടൊക്കൽ കോട്ടക്കകം കൊഴക്കാട്ട് റോഡ്	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
3	പനച്ചിമുട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഐശ്വര്യപ്രദായിനി സ്കൂൾ റോഡ്	പത്തിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
4	ആറാട്ടുകുളങ്ങര ചന്ത പുതുവന റോഡ്	പത്തിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
5	മാവിലേത്ത് ജംഗ്ഷൻ-വാണിയത്ത് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	പത്തിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
6	വെട്ടത്തുചിറ -ഇടശ്ശേരി റോഡ്	പത്തിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
7	ഇടയിലക്കാവ് കരിമുട്ടം റോഡ്	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
8	വള്ളത്തനടക്കാവ് പനയംകുളം റോഡ്	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി

9	ചേലിക്കുളങ്ങര പറയൻതറ കോയിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
10	കൊച്ചാലുംമുട്ടിൽ ആര്യവൃത്തിൽ കുന്നത്താലുംമുട്ട് റോഡ്	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
11	കാവടിപ്പാലം ഗോവിന്ദമുട്ടം റോഡ്	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
12	പരിപ്ര റയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
13	തയ്യിൽ മുസ്ലിം പള്ളി റോഡ്	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി
14	കളിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ മണക്കാട്ട് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	സർവ്വേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി

KAYAMKULAM LAC CMLRRP WORKS

SI no.	District	Phase	Localbody	Project ID	Project Name	STATUS
1	Alappuzha	phase1	Bharanikavu Grama Panchayat	487	നാനൂകുളങ്ങര ചക്കാലേത്ത് മുക്ക് റോഡ്	Work completed.
2	Alappuzha	phase1	Bharanikavu Grama Panchayat	488	ഗുരുമന്ദിരം ദീപം ആഡിറ്റോറിയം റോഡ്	Drain work is on going. Initial levels reported.
3	Alappuzha	phase1	Chettikulangara Grama Panchayat	539	കുന്നേത്തറ മുക്ക് മാർത്താണ്ഡംതറ മുക്ക് റോഡ്	Work completed.
4	Alappuzha	phase1	Chettikulangara Grama Panchayat	541	കളിക്കൽ മുക്ക്തയ്യിലേത്ത് മുക്ക്	CE Approved payment request
5	Alappuzha	phase1	Chettikulangara Grama Panchayat	542	അക്കരക്കുറങ്ങാട്ട് മുക്ക് തെക്കോട്ട് കളക്കാട്ട് മുക്ക് റോഡ്	Work completed.
6	Alappuzha	phase1	Kandalloor Grama Panchayat	594	പുല്ലുകുളങ്ങര, പള്ളിമുക്ക് റോഡ്	CE Approved payment request
7	Alappuzha	phase1	Kandalloor Grama Panchayat	595	കാട്ടാങ്കുളങ്ങര കലാജംഗ്ഷൻ റോഡ്	CE Approved payment request
8	Alappuzha	phase1	Kandalloor Grama Panchayat	596	അഞ്ജലി അശ്വതി റോഡ്	EE forwarded payment request to CE Accounts
9	Alappuzha	phase1	Krishnapuram Grama Panchayat	607	പാവൂർമുക്ക് കൃഷി ഭവനം കൈരളി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	Work completed.
10	Alappuzha	phase1	Krishnapuram Grama Panchayat	608	കൊച്ചാലൂമുട് പന്നയന്നാർകാവ് റോഡ്	EE forwarded payment request to CE Accounts
11	Alappuzha	phase1	Pathiyoor Grama Panchayat	705	സ്പിന്നിംഗ് മിൽ വാഴക്കുട്ടം റോഡ്	Agreement executed. Metalling work started.
12	Alappuzha	phase1	Pathiyoor Grama Panchayat	706	മാളിയേക്കൽ ജംഗ്ഷൻ ചുട്ടുകാട് റോഡ്	EE forwarded payment request to CE Accounts
13	Alappuzha	phase1	Pathiyoor Grama Panchayat	707	കളരിക്കൽകനാൽ പാലം റോഡ്	Agreement executed. RE sanctioned, work just started.
14	Alappuzha	phase -3	Kayamkulam Municipality	4,134	Kottukulangara Othanakulam Pannamudu Road	9.85% excess quoted by the contractor in the tender. The municipality committee (resolution No 17 dt 25/11/2021) decided to recast the estimate as per present site condition.
15	Alappuzha	phase -3	Chettikulangara Grama Panchayat	4,141	പരമേശ്വരത്തു മുക്ക് മുതൽ glass/tyre factory	EE forwarded payment request to CE Accounts

16	Alappuzha	phase -3	Krishnapuram Grama Panchayat	4,206	Transformer Jn. Meenathumoolaa road	Work completed.
17	Alappuzha	phase -4	Bharanikavu Grama Panchayat	5,854	Koprapura jn. Karavalli mukkk Paraykkal Jn Road	Estimate to be revised for BM BC.