

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**4 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 832**

**24-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി-മാനന്തവാടി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള</b>		<b>null</b>	
<b>(പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>			
(എ)	അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്ന മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ; പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണു് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് കോളനികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. ടി എട്ട് കോളനികളിൽ കൊന്നിയോട്, കൈതവള്ളി, പുഴവയൽ, ചേകോട് എന്നീ നാല് കോളനികളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 31.03.2022-ന് മുൻപായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആയതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്ത ആലഞ്ചേരി-പുറവഞ്ചേരി-മേചേരി ക്ലസ്റ്റർ, വിട്ടിയാമ്പറ്റ, പാലിയാണ, പടക്കോട്ടുകുന്ന് എന്നീ നാല് കോളനികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**  
**അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി**  
**(നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി)**

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്

ക്രമ നം.	ജില്ല (മണ്ഡലം)	കോളനിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്	
1	വയനാട് (മാനന്തവാടി)	ആലഞ്ചേരി-പുറവഞ്ചേരി - മേച്ചേരി (ക്ലസ്റ്റർ)	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (പുറവംചേരി)	95% പൂർത്തീകരിച്ചു		
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (മേച്ചേരി) (4 എണ്ണം)			
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ആലഞ്ചേരി) (5 എണ്ണം)			
			വീട് പുനരുദ്ധാരണം (കാക്കാഞ്ചേരി) (4 എണ്ണം)			
			ടോയിലറ്റ് പുനരുദ്ധാരണം ( 13 എണ്ണം)	95% പൂർത്തീകരിച്ചു		
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ			
			കിണർ റിപ്പയർ			പൂർത്തീകരിച്ചു
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ			പൂർത്തീകരിച്ചു
			വാട്ടർ ടാങ്ക്			
			പൈപ്പ് ലൈൻ			
			പഠനമുറി നവീകരണം			95% പൂർത്തീകരിച്ചു
2		കൊന്നിയോട്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (4 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു		
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ സംരക്ഷണ ഭിത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു					
റോഡ്, റീടെയിനിംഗ് വാൾ	ഒഴിവാക്കി					
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ (ലഭ്യമായിട്ടില്ല.)	പൂർത്തീകരിച്ചു					
കിണർ	പൂർത്തീകരിച്ചു					
സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു					

3	പട കോട്ടകുന്ന്	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു
		നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കോമ്പോസിറ്റ് പിറ്റ്	പൂർത്തീകരിച്ചു
		ഡ്രെയിനേജിന്	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	20% പൂർത്തീകരിച്ചു
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ(ഫർണിച്ചർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല)	
		പൈപ്പ് ലൈൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കിണർ നവീകരണം	
		റീടെയിനിൽവാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
		സ്ക്രീറ്റ്ലൈറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
4	കൈതവള്ളി	വീട് പുനരുദ്ധാരണം, വൈദ്യുതീകരണം (11 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കുടിവെള്ളം	പൂർത്തീകരിച്ചു
		വീട് നിർമ്മാണം-6	പൂർത്തീകരിച്ചു
		റീടെയിനിൽവാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
		വാട്ടർടാങ്ക്	ഒഴിവാക്കി
5	പുഴവയൽ	വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ടോയ്ലറ്റ്(2 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കുളിക്കടവ്	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കോൺക്രീറ്റ്റോഡ്	
		റീടെയിനിൽവാൾകുളിക്കടവിന് പടികൾ നിർമ്മിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു
		വീട് നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്(3എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	പാലിയണ	കിണർറിപ്പയർ	പൂർത്തീകരിച്ചു
		വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ(6 എണ്ണം)	85% പൂർത്തീകരിച്ചു
		വീട് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		കിണർ നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
		ചെക്ക്ഡാം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		കുടിവെള്ള പദ്ധതി	30% പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ചേകോട്	റീടെയിനിൽവാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ	
		വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് (7 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു
		വീട് നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്(5 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു
		കിണർ, വാട്ടർടാങ്ക് നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
		നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചു

8	വിട്ടിയാമ്പറ്റ	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	
		കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ	
		റോഡ്	
		റീടെയിനിൽവാൾ	
		കുളത്തിന് കൈവരി നിർമ്മാണം	
		കിണർ നവീകരണം	
		നടപ്പാത	
		90% പൂർത്തീകരിച്ചു	
		95% പൂർത്തീകരിച്ചു	
		പൂർത്തീകരിച്ചു	
		പൂർത്തീകരിച്ചു	
		പൂർത്തീകരിച്ചു	
		പൂർത്തീകരിച്ചു	

*[Handwritten Signature]*  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ