

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നഷ്ടത്തു പിന്നം മലബാറത്ത് പോദ്യു നം. 1170

14-03-2022 - തീ മറ്റപട്ടിക്കൾ

തലഭേദ്യർത്ഥിലെ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. മുവാന്തിരം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചേര്യു	ഉത്തരം
ശ്രീ എ.എൻ.ഷംഗീര്	null (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) തലഭേദ്യർത്ഥിയെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. മുവാന്തിരം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ) തലഭേദ്യർത്ഥിയെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. മുവേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും സീകരിച്ചു നടപടികളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. മുവാന്തിരം നടത്തുന്ന മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഇതുവരെ സീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഈ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇന്നി എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി) തലഭേദ്യർത്ഥിയെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. മുവേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും സീകരിച്ചു നടപടികളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്രഡി ഓഫീസർ

അന്നബന്ധം

തലമുറി മന്യലതയിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. മുവേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും സ്ഥിരത്വിച്ച നടപടികളും

1. തിരുവഞ്ചാട് ചുവാട് റോഡ്

പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. 17.08.2019 ന് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി 66.79 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനമതി 15.02.2020-ന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമലമേറ്റുപ്പിനായുള്ള റവന്യൂ ഭരണാനമതി G.O.(Rt)No.961/2022/RD പ്രകാരം 03.03.2022 ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 08.03.2022-ന് 6(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെട്ടവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമലമേറ്റുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാർഥന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറുക്കറു പണികൾക്കായി ടിക്കാരൂഹയത്തിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപ അനവദിക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2. തലമുറി കൊട്ടവള്ളാ മനറം അഞ്ചുരക്കണ്ണി മടന്തുർ റോഡ് - കല്ലൂർ എയർപോർട്ട് കണക്കിവിറ്റി റോഡ്

30.12.2017 ലെ G.O.(Rt)No.74/2017/PWD പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. iDeCK കൺസൾട്ടന്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. 23.07.2020-ന് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ആയത് പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി ടെക്നിക്കൽ അഞ്ചേപ്പുസൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഡി.പി.ആർ. iDeCK ഫീൽഡ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചത് പരിശോധനയിലാണ്. ഡി.പി.ആർ. പ്രകാരമുള്ള അലൈൻമെന്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് എം.എൽ.എ.മാത്രമായി ചർച്ചകൾ നടന്നവെന്നതായി എല്ലിക്കൂടീവ് എണ്ണിനിയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ ഡി.പി.ആർ. സാമ്പത്തികാനമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

3. പുളിഞ്ഞാളിക്കടവ് പാലം

31.10.2016 ലെ G.O.(Rt) No.1496/2016/PWD പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 19.11.2021 ലെ G.O.(Rt)No.1013/2021/PWD പ്രകാരം ഭരണാനമതി പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജോലികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആസ്റ്റന്റ് കൊള്ളിവിറ്റി കണ്ണേഡാൾ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആയതു പൂർത്തികരിച്ച വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4. കണ്ടക്ഷിര പാലം

31.10.2016 ലെ G.O.(Rt)No.1496/2016/PWD പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനമ്പതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്സിയിൽ സമർപ്പിച്ച് 10.17 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനമ്പതി 19.09.2017 ന് കിഫ്സിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ പാതയിൽ വരുന്നതിനാൽ അധികിഷ്ണൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി, ആയതു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ തുയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 03.11.2021 -ന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി. ഡിൽ നിന്നും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രോച്ച് രോഡിനായുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആസ്റ്റ് കൗൺസിൽ കൺഫോർമ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ പാലത്തിന്റെ മുഖ്യ ഡിസൈൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിംഗിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതു ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിലെ പ്രോജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റിനെ 07.02.2022-ന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആന്തിമ ഡി.പി.ആർ. ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനമ്പതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കിഫ്സിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

5. വട്ടാളി പാലം & ചെങ്ക പാലം

പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്സിയിൽ സമർപ്പിച്ച് 8.83 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനമ്പതി 27.04.2018-ന് കിഫ്സിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 8.29 കോടി രൂപയ്ക്ക് എത്രിമെന്ത് നം.44/PWD001-15/PD/PMU-KRFB/2018-19, 15/10/2018 തീയതിയിൽ കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തിയുടെ 65% പണികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിസൈനിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്ന് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 25.11.2021 -ന് കിഫ്സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ചെങ്കപാലത്തിന്റെ ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ 15.02.2022 ന് കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സൗംഖ്യ ദാതാവിഭാഗം

അന്നബന്ധം

തലമുറി മന്യലതയിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി. മുവേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും സ്ഥിരത്വിച്ച നടപടികളും

1. തിരുവഞ്ചാട് ചുവാട് റോഡ്

പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. 17.08.2019 ന് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി 66.79 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികം നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമലമേറ്റുപ്പിനായുള്ള റവന്യൂ ഭരണാനുമതി G.O.(Rt)No.961/2022/RD പ്രകാരം 03.03.2022 ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 08.03.2022-ന് 6(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെട്ടവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമലമേറ്റുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാർഥന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുക്കു പണികൾക്കായി ടിക്കാരൂഹയത്തിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2. തലമുറി കൊട്ടവള്ളാ മനറം അഞ്ചുരക്കണ്ണി മടന്തുർ റോഡ് - കല്ലൂർ എയർപോർട്ട് കണക്കിവിറ്റി റോഡ്

30.12.2017 ലെ G.O.(Rt)No.74/2017/PWD പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. iDeCK കൺസൾട്ടന്റി തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. 23.07.2020-ന് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ആയത് പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി ടെക്നിക്കൽ അഞ്ചേപ്പുസൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഡി.പി.ആർ. iDeCK ഫീൽഡ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചത് പരിശോധനയിലാണ്. ഡി.പി.ആർ. പ്രകാരമുള്ള അലൈൻമെന്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് എം.എൽ.എ.മാത്മായി ചർച്ചകൾ നടന്നവെന്നതായി എല്ലിക്കൂടീവ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ ഡി.പി.ആർ. സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

3. പുളിഞ്ഞാളിക്കടവ് പാലം

31.10.2016 ലെ G.O.(Rt) No.1496/2016/PWD പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 19.11.2021 ലെ G.O.(Rt)No.1013/2021/PWD പ്രകാരം ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജോലികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആസ്റ്റന്റ് കൊള്ളിവിറ്റി കണ്ണേഡാൾ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആയതു പൂർത്തികരിച്ച വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4. കണ്ടക്ഷിര പാലം

31.10.2016 ലെ G.O.(Rt)No.1496/2016/PWD പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനമ്പതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്സിയിൽ സമർപ്പിച്ച് 10.17 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനമ്പതി 19.09.2017 ന് കിഫ്സിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ പാതയിൽ വരുന്നതിനാൽ അധികിഷ്ണൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി, ആയതു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ തുയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 03.11.2021 -ന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി. ഡിൽ നിന്നും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രോച്ച് രോഡിനായുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആസ്റ്റ് കൗൺസിൽ കൺഫോർമ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ പാലത്തിന്റെ മുഖ്യ ഡിസൈൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിംഗിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതു ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിലെ പ്രോജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റിനെ 07.02.2022-ന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആന്തിമ ഡി.പി.ആർ. ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനമ്പതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കിഫ്സിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

5. വട്ടാളി പാലം & ചെങ്ക പാലം

പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്സിയിൽ സമർപ്പിച്ച് 8.83 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനമ്പതി 27.04.2018-ന് കിഫ്സിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 8.29 കോടി രൂപയ്ക്ക് എത്രിമെന്ത് നം.44/PWD001-15/PD/PMU-KRFB/2018-19, 15/10/2018 തീയതിയിൽ കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തിയുടെ 65% പണികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിസൈനിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്ന് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 25.11.2021 -ന് കിഫ്സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ചെങ്കപാലത്തിന്റെ ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ 15.02.2022 ന് കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സൗംഖ്യ ദാതാവിഭാഗം