

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2773

18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി.സിദ്ദിഖ്		null (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഏതൊക്കെ പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളെയാണ് അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(എ)	പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ആരംഭിച്ച അംബേദ്കർസെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മൈലാടി, കൈരളി, കുഴിമുക്ക്, ഇടിയംവയൽ, പഴശ്ശി, തുപ്പരിമൂല, കുറ്റംവയൽ, കൊടുങ്കായം, ശാന്തിനഗർ എന്നീ 9 പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
(ബി)	പ്രസ്തുത കോളനികളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിശദീകരിക്കുമോ?	(ബി)	കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസനപദ്ധതി

(നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി)

1	വയനാട്	മൈലാടി	ഡിമോളിഷിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			ഭവന നിർമ്മാണം-11	പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു	10 വീടുകളുടെതേപ്പ് ആരംഭിച്ചു.1 വീട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
			പഠനമുറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
			കിണറുകൾ- കുടിവെള്ളം	ഒഴിവാക്കി പകരം 11 വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര ഓട് മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.	കോൺ ക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു.
			ഡ്രെയിനേജ്	ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷമേ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ.	
2	കൈരളി	റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു		
		നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.		
		പഠനമുറി അറ്റകുറ്റപ്പണി			
		കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം			
		കിണർ - ജലവിതരണം			
		2 കാവുകൾ			
		കുളം നവീകരണം	ഒഴിവാക്കി	ഈ പദ്ധതികളുടെ തുക പുതിയ പഠന മുറിയ്ക്ക് വകയിരുത്തി	
സ്വയം തൊഴിൽ	ഒഴിവാക്കി				
3	കുഴിമുക്ക്	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠനമുറി	ഒന്നാം നില ഭാഗികമായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു.2-ാം നില ചുമർ കെട്ടുന്നതിന് ആരംഭിച്ചു.		
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റേപ്പിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			സ്റ്റീൽ സ്റ്റേപ്പിംഗ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
			ഡ്രെയിനേജ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	

			കാവ് പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു
			കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			പൈപ്പ് ലൈൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			പൊതു ടോയ്ലറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
4	ഇടിയംവയൽ	രോഡ് നിർമ്മാണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ബേസ്മെന്റ്, ക്ലബ് റൂം എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഒന്നാം നില പഠനമുറി എക്സ്റ്റൻഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു, പൂർത്തീകരിച്ചു		
			ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. (വികസനാവകാശം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഡി.എഫ്.ഒ.യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.)		
			പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു (എല്ലാ വീടുകളിലേയ്ക്കും പൈപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.വാട്ടർടാങ്കും,ജല സ്രോതസ്സിലേക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷനും ചെയ്യാനുണ്ട്.)		
5	പഴശ്ശി	വാട്ടർ കണക്ഷൻ	പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു (എല്ലാ വീടുകളിലേയ്ക്കും പൈപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.വാട്ടർടാങ്കും,ജല സ്രോതസ്സിലേക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷനും ചെയ്യാനുണ്ട്.)		
		പാലം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. (ഡി.ഫ്.ഒ യിൽ നിന്നുംഅനുമതിലഭ്യമായിട്ടില്ല.)		
		രോഡ് നിർമ്മാണം-400 മീറ്റർ	പൂർത്തീകരിച്ചു		
		റീടെയിനിംഗ് വാൾ	ഒഴിവാക്കി		
		കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠനമുറി	ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു (നിലം പണി,വാതിൽ,ജനൽ,പെയിന്റിംഗ് പണികൾ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.)		
		കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ഒഴിവാക്കി		
		കളി സ്ഥലം	വനാവകാശം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡി.എഫ്.ഒ. അറിയിച്ചു.	ഈരണ്ട് പദ്ധതികളുടെതുക നടപ്പാത, കൾവർട്ട് എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് വകയിരുത്തി.	

6	തുപ്പരിമുല	ഡിമോളിഷിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		ഭവന നിർമ്മാണം-3	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
		വീട് പുനരുദ്ധാരണം-2	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		പഠനമുറി നിർമ്മാണം , ഫർണീച്ചർ	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	ഫർണീച്ചർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
		കാവ് പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		കുടിവെള്ളം	ഉപേക്ഷിച്ചു(പകരം ഒരു ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് തീരുമാനിച്ചു.)	ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
		റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		നടപ്പാത നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		ട്രെയിലറ്റ് അറ്റകുറ്റ പണി	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		ട്രെയിലറ്റ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		വൈദ്യുതീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		കിണർ റിപ്പയർ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
7	കുറ്റും വയൽ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു	
		കയർ മെഷീൻ, നടപ്പാത	ഉപേക്ഷിച്ചു (പകരം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം വെട്ടുകല്ലിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.)	
		മെയിൻ റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		വാട്ടർ ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
		വീടുകൾക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചു	
8	കൊടുങ്കയം	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (6 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		കുടിവെള്ളം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		ഡ്രെയിനേജ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		കാവ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		കിണർ ശുചീകരണം, പ്ലാറ്റ് ഫോം നിർമ്മാണം, കിണരിനുമുകളിൽ ഇരുമ്പ് നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
		പമ്പ് ഹൗസ് റിപ്പയർ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
ജീവനോപാധി പദ്ധതികൾ	ഒഴിവാക്കി			

				(2 പുതിയ വീട്-ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 വീടുകൾക്ക് അടങ്കലേ, ഒരു വീട് പുതുക്കി പണിയൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടു തിന് തീരുമാനിച്ചു. പണി ആരംഭിച്ചു ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
9	ശാന്തിനഗർ	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ (ഫർണ്ണിച്ചർ ഉൾപ്പെ ടെ) നിർമ്മാണം		പൂർത്തീകരിച്ചു	
		റോഡ് നിർമ്മാണം		പൂർത്തീകരിച്ചു	
		റീടെയിനിംഗ് വാൾ - റോഡ്		പൂർത്തീകരിച്ചു	
		റീടെയിനിംഗ് വാൾ - വീട്		പൂർത്തീകരിച്ചു	
		നടപ്പാത എക്സ്റ്റൻഷൻ വീട് പുനരുദ്ധാരണം- 3 എണ്ണം		ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു	

Handwritten signature
 മെമ്പർ ഓഫീസർ