

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 2817

18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വയനാട്ടിലെ അംബേദ്കർ വില്ലേജ് പദ്ധതി

പോദ്യം		ഉത്തരം	
<p align="center">ശ്രീ. ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ</p>		<p align="center">null (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>	
(എ)	<p>2017-18-ൽ അംബേദ്കർ വില്ലേജ് പദ്ധതിപ്രകാരം വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഊരുകൾക്ക് ആകെ എത്ര രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നും ഏതെല്ലാം ഊരുകൾക്ക് എത്ര രൂപ വീതമാണ് അനുവദിച്ചതെന്നും ഓരോ ഊരിലും ഇതുവരെ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്നുമുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ ;</p>	(എ)	<p>2017-18 ലെ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഊരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക, ചെലവഴിച്ച തുക, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ അനുബന്ധം - I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഇത് സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച ഊരുകളും പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമാകാത്ത ഊരുകളും ഏതെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>2017-18 ലെ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഊരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക, ചെലവഴിച്ച തുക, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ അനുബന്ധം - I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>ബത്തേരി ഐ.ടി.ഡി.പി. ഓഫീസിൽ എ.ജി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ എന്തെല്ലാം വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(സി)	<p>അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തി എന്നതാണ് സുൽത്താൻബത്തേരി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന ഓഫീസിൽ എ.ജി.ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വീഴ്ച.</p>
(ഡി)	<p>കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം എസ്.സി.എസ്.ടി. കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ ആകെ എത്ര രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നും ഇതുവരെ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്നും ഓരോ വർഷവും അനുവദിച്ചതിന്റെയും ചെലവഴിച്ചതിന്റെയും പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(ഡി)	<p>വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.</p>
(ഇ)	<p>കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും ആരംഭിക്കാത്ത പദ്ധതികളും പൂർണ്ണമാകാത്ത പദ്ധതികളും ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ; ഇത് സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(ഇ)	<p>വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.</p>

(എഫ്)	ബത്തേരി ഐ.ടി.ഡി.പി.ക് കീഴിൽ ഇതേ കാലത്ത് അനുവദിച്ച പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അതിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എഫ്)	വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.
-------	---	-------	------------------------------

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം I							
അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെന്റ് വികസന പദ്ധതി							
(നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി)							
നിർവ്വഹണ ഏജൻസി : ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പ്							
ക്രമ നം.	ജില്ല	കോളനിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി	റിമാർക്സ്
1	ട്രാവൻകൂർ	മൈലാടി	4178572	4131006	ഡിമോളിഷിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
					ഭവന നിർമ്മാണം-11	പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു	10 വീടുകളുടെ തേപ്പ് ആരംഭിച്ചു. 1 വീട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
					പഠനമുറി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
					കിണറുകൾ- കുടിവെള്ളം	ഒഴിവാക്കി	ഒഴിവാക്കി പകരം 11 വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര ഓട് മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. (കോൺ ക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു.)
					ഡ്രെയിനേജ്	ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷമേ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ.	

2	കൈരളി	4462410	4458229	റോഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
				പഠനമുറി അറ്റകുറ്റ പണി	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
				കിണർ - ജലവിതരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
				2 കാവുകൾ		
				കുളം നവീകരണം	ഒഴിവാക്കി	ഈ പദ്ധതികളുടെ തുക പുതിയ പഠന മുറിക്ക് വകയിരുത്തി
				സ്വയം തൊഴിൽ	ഒഴിവാക്കി	
3	കുഴിമുക്ക്	7262002	7262002	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠന മുറി	ഒന്നാം നില ഭാഗീകമായി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. 2-ാം നില ചുമർ കെട്ടുന്നത് ആരംഭിച്ചു.	
				റീടെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റേപ്പിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				സ്റ്റീൽ സ്റ്റേപ്പിംഗ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				ഡ്രെയിനേജ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കാവ് പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				പൈപ്പ് ലൈൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				പൊതു ടോയ്ലറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	

4	ഇടിയംവയൽ			റോഡ് നിർമ്മാണം		
		5851111	5851111	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ബേസ്മെന്റ്, ക്ലബ്ബ് റൂം എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഒന്നാം നില പഠന മുറി എക്സ്റ്റൻഷൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
5				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	വികസനാവ കാശം ലഭ്യമാക്കു ന്നതിന് ഡി.എഫ്. ഒ.യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെ ങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.)
	പഴശ്ശി	3683331	3683331		പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു (എല്ലാ വീടുകളിലേയ്ക്കും പൈപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടു ണ്ട്. വാട്ടർടാങ്കും,ജല സ്രോതസിലേക്ക് പൈപ്പ് കണ ക്ഷനും ചെയ്യാനുണ്ട്.)	
				വാട്ടർ കണക്ഷൻ		
				പാലം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. (ഡി.ഫ്.ഒ യിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.)	
				റോഡ് നിർമ്മാണം-400 മീറ്റർ	പൂർത്തീകരിച്ചു	

				റീടെയിനിഗ് വാൾ	ഒഴിവാക്കി	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, പഠന മുറി	80% പൂർത്തീകരിച്ചു(നിലം പണി,വാതിൽ,ജനൽ,പെയിന്റിംഗ പണികൾ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.)	
				കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	ഒഴിവാക്കി	
				കളി സ്ഥലം	വനാവകാശംനൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡി.എഫ്.ഒ. അറിയിച്ചു.	
6	തുപ്പരിമുല	7415400	7294383	ഡിമോളിഷിംഗ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				ഭവന നിർമ്മാണം-3		
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം-2		
				റോഡ് നിർമ്മാണം		
				പഠനമുറി നിർമ്മാണം , ഫർണിച്ചർ	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കാവ് പുനരുദ്ധാരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കൂടിവെള്ളം	ഉപേക്ഷിച്ചു(പകരം ഒരു ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് തീരുമാനിച്ചു.)	ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
				റീടെയിനിഗ് വാൾ		
				നടപ്പാത നിർമ്മാണം		
				ടോയിലറ്റ് അറ്റകുറ്റ പണി		
				ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം		
				വൈദ്യുതീകരണം		
				കിണർ റിപ്പയർ	പൂർത്തീകരിച്ചു	

7

കുറ്റം വയൽ	6334809	6274636	കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ	75% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കയർ മെഷ് ,നടപ്പാത	ഉപേക്ഷിച്ചു(പകരം കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം വെട്ടുകല്ലിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.)	
			മെയിൻ റോഡ്		
			റീടെയിനിഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			വാട്ടർ ടാങ്ക് പുനരുദ്ധാരണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
വീടുകൾക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ		ആരംഭിച്ചു(20%)			

8

കൊടുങ്കയം	6824713	6824713	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (6 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കുടിവെള്ളം		
			റോഡ് നിർമ്മാണം		
			റീടെയിനിഗ് വാൾ		
			ഡ്രെയിനേജ്		
			കാവ്		
			കിണർ ശുചീകരണം,പ്ലാറ്റ് ഫോം നിർമ്മാണം,കിണറിനുമുകളിൽ ഇരുമ്പ് നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ		
			പമ്പ് ഹൗസ് റിപ്പയർ		

				ജീവനോപാധി പദ്ധതികൾ	ഒഴിവാക്കി	(2 പുതായ വാട- ഒന്ന് പൂർത്തീകരി ച്ചു.3 വീടുകൾക്ക് അടുക്കള,ഒരു വീട്പുതുക്കി പണിയൽഎന്നിവ ഉൾപ്പെടു ത്തുന്നതിന് തീരു മാനിച്ചു. പണി
9	ശാന്തിനഗർ	7622207	7622207	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ (ഫർണ്ണിച്ചർ ഉൾപ്പെ ടെ)നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				റോഡ് നിർമ്മാണം		
				റീടെയിനിഗ് വാൾ - റോഡ്		
				റീടെയിനിഗ് വാൾ - വീട്		
				നടപ്പാത എക്സ്റ്റൻഷൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				വീട് പുനരുദ്ധാ രണം- 3 എണ്ണം	30% പൂർത്തീകരിച്ചു	
10	മുള്ളൻ ചിറ കോളനി		7211863	വീട് പുനരുദ്ധാ രണം(4എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രി ഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണീ ച്ചർ, കമ്പ്യൂ ട്ടർ,അംഗനവാടി	95% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
				റീടെയിനിഗ് വാൾ		
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്		

				ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് കവർ കാവ് പുനരുദ്ധാരണം ഡ്രെയിനേജ്, നടപ്പാത റിപ്പയർ സ്വയം തൊഴിൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു. ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
11	കെഞ്ചൻപാടി കാട്ടുനായ്ക്ക കോളനി	14845457	7486245	കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ കുടിവെള്ള വിതരണം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കിണർ റിപ്പയർ	95% പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരിച്ചു.	കറന്റ്, ഫർണിച്ചർ ലഭിക്കാനുണ്ട്.
				സ്വയം തൊഴിൽ, വീട്	ഒഴിവാക്കി	പകരം നടപ്പാത, കിണർ പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	ആലഞ്ചേരി-പുറവഞ്ചേരി - മേചേരി (ക്ലസ്റ്റർ)	5675388	5675388	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (പുറവഞ്ചേരി) വീട് പുനരുദ്ധാരണം (മേച്ചേരി) (4 എണ്ണം)		

				വീട് പുനരുദ്ധാരണം (ആലഞ്ചേരി) (5 എണ്ണം)		
				വീട് പുനരുദ്ധാരണം (കാക്കഞ്ചേരി) (4 എണ്ണം)		
				ട്രെയിലറ്റ് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കിണർ റിപ്പയർ		
				റീട്രെയിനിംഗ് വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				വാട്ടർ ടാങ്ക്		
				പൈപ്പ് ലൈൻ	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
				പഠനമുറി നവീകരണം	95% പൂർത്തീകരിച്ചു	
13	കൊന്നിയോട്	5796007	5796007	വീട് പുനരുദ്ധാരണം(4 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ സംരക്ഷണ ഭിത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു	

				റോഡ്, റീടെയിനിഗ് വാൾ	ഒഴിവാക്കി		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	98% പൂർത്തീകരിച്ചു		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ (ലഭ്യമായിട്ടില്ല.)			
				കിണർ			
				സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു		
14	കൈതവള്ളി	9273204	9273204	വീട് പുനരുദ്ധാരണം, വൈദ്യുതീകരണം (11 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു		
				കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം			
				കുടിവെള്ളം			
				വീട് നിർമ്മാണം-6			
				റീടെയിനിഗ് വാൾ		ഒഴിവാക്കി	
				വാട്ടർടാങ്ക്	പൂർത്തീകരിച്ചു		
15	പുഴവയൽ	6670304	6670304	വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ടോയ്ലറ്റ് (2 എണ്ണം)	പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.		
				കുളിക്കടവ്		പൂർത്തീകരിച്ചു	
				കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്			

				റീടെയിനിഗ്വാൾകുള ക്കടവിന് പടികൾ നിർമ്മിക്കൽ	
				വീട് നിർമ്മാണം, ഇല ക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്(3എണ്ണം)	
				കിണർറപ്പയർ	
16	പാലിയണ	1640000	1640000	വീട് പുനരുദ്ധാ രണം, ഇലക്ട്രിഫി ക്കേഷൻ(6 എണ്ണം)	85% പൂർത്തീകരിച്ചു
				വീട് നിർമ്മാണം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
				കിണർ നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
				ചെക്ക്ഡാം	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
				കുടിവെള്ള പദ്ധതി	30% പൂർത്തീകരിച്ചു
				റീടെയിനിഗ്വാൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ചേകോട്	9235175	9235175	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രി ഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	90% പൂർത്തീകരിച്ചു
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ ഫർണീച്ചർ, കമ്പ്യൂ ട്ടർ	

				വീട് പുനരുദ്ധാരണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് (7 എണ്ണം)	
				വീട് നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ് (5 എണ്ണം)	
				കിണർ, വാട്ടർടാങ്ക് നവീകരണം	
				നടപ്പാത	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	വിട്ടിയാമ്പറ്റ	7764238	7764238	കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	
				കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ	90% പൂർത്തീകരിച്ചു
				റോഡ്	95% പൂർത്തീകരിച്ചു
				റീടെയിനിംഗ് വാൾ	
				കുളത്തിന് കൈവരി നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു
				കിണർ നവീകരണം	
				നടപ്പാത	70% പൂർത്തീകരിച്ചു

19

പടക്കോട്ടുകുന്ന്	3938955	3938955	വീട് പുനരുദ്ധാരണം (13 എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			നടപ്പാത		
			കോമ്പോസിറ്റ് പിറ്റ്		
			ഡ്രെയിനേജ് വിപുലീകരണം		
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലമ്പിംഗ്	20% പൂർത്തീകരിച്ചു	
			കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ഫർണിച്ചർ, കമ്പ്യൂട്ടർ (ഫർണിച്ചർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല)		
			പൈപ്പ് ലൈൻ കിണർ നവീകരണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	
			റീടെയിനിംഗ് വാൾ		
സ്ക്രീറ്റ് ലൈറ്റ്	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല				

[Handwritten Signature]
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ