

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 236

27-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പ്രിഫാബ് കെട്ടിടങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ-വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രിഫാബ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ജില്ല തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രികളിൽ ഐസോ ലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രിഫാബ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു 73 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച (നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള) നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രിഫാബ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ സാധ്യമല്ലെന്നും ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതോടെ പരിമിത സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	പ്രീ എൻജിനീയറിങ്ങ് ടെക്നോളജി മാതൃകയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ മറ്റു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ മൊത്തമായോ ഭാഗികമായോ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവയാണ്.
(സി)	സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങളേക്കാൾ പ്രീ ഫാബ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണമേന്മ വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചുരുക്കം തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് വളരെ വേഗം കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. റിസ്ക് കുറവാണ്. പ്രീ എൻജിനീയറിങ്ങ് സൂപ്പർചാർജ്ജ് ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ഏതുരീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വിപുലീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിർമ്മാണസാമഗ്രികളുടെ പുനരുപയോഗം സാധ്യമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം	ജില്ല	ആരോഗ്യകേന്ദ്രം	നിയോജക മണ്ഡലം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	തിരുവനന്തപുരം	സി.എച്ച്.സി. ഐരാണിമുട്ടം	നേമം	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെപ്രവർത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
2		സി.എച്ച്.സി പൂവാർ	കോവളം	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.
3		സി.എച്ച്.സി.കേശവപുരം	ആറ്റിങ്ങൽ	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു .
4		സി.എച്ച്.സി. വെൺപകൽ	നെയാറ്റിൻകര	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തിയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
5		സി.എച്ച്.സി പാലോട്	വാമനപുരം	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തിയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
6		സി.എച്ച്.സി പുലയനാർകോട്ട	കഴക്കൂട്ടം	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തിയതി-യിൽ കരാറുകാരന്പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസിഎഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന

				മുറയ്ക്കി നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്	
7	കൊല്ലം	സി.എച്ച്.സി.ശുരനാട്	കുന്നത്തൂർ	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .	
8		സി.എച്ച്.സി തെക്കുംഭാഗം	ചവറ	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	
9		സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	കണ്ടറ	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	
10		ടി.എച്ച് നെടുങ്ങോലം	ചാത്തന്നൂർ	പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	
11		സി.എച്ച്.സി.ഓച്ചിറ	കരുനാഗപ്പള്ളി	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം ഐസലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു	
12		സി.എച്ച്.സി. വെളിനല്ലൂർ	ചടയമംഗലം	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു	
13		സി.എച്ച്.സി അഞ്ചൽ	പുന്നല്ലൂർ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് .നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു	
14		ആലപ്പുഴ	എഫ്.എച്ച്.സി കലവൂർ	ആലപ്പുഴ	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
15		സി .എച്ച്.സി.വെളിയനാട്	കട്ടനാട്	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .	
16		പല്ലന ഫിഷറീസ്	ഹരിപ്പാട്	നിലവിൽ പ്ലീന്ത് ബീം	

				കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
17		യു.എച്ച്.ടി.സി അമ്പലപ്പുഴ	അമ്പലപ്പുഴ	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
18		എഫ്.എച്ച്.സി വള്ളിക്കുന്നം	മാവേലിക്കര	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
19		എഫ്.എച്ച്.സി വയലാർ	ചേർത്തല	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
20		സി.എച്ച്.സി അരൂക്കറ്റി	അരൂർ	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
21	കോട്ടയം	സി.എച്ച്.സി. അറുന്നൂറ്റിമംഗലം	കടുത്തുരുത്തി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
22		സി.എച്ച്.സി. ഇടമറ്റുക	പാല	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
23		ജി.എച്ച്.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
24		സി.എച്ച്.സി. ഇടയഴം	വൈക്കം	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
25		സി.എച്ച്.സി. ഈരാറ്റുപേട്ട	പുത്താർ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്
26		സി.എച്ച്.സി. സചിവോത്തമപുരം	ചങ്ങനാശ്ശേരി	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .


27		സി.എച്ച്.സി വണ്ടൻമേട്	ഉടുമ്പൻചോല	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
28	ഇടുക്കി	സി.എച്ച്.സി. വണ്ടിപ്പെരിയാർ	പീരുമേട്	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
29		സി.എച്ച്.സി. ചിത്തിരപുരം	ദേവികുളം	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
30		സി.എച്ച്.സി ഇളംദേശം	തൊടുപുഴ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തിയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
31		സി.എച്ച്.സി. കൂത്താട്ടുകുളം	പിറവം	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
32	എറണാകുളം	ടി.എച്ച്.കൃ.എച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചി	കൊച്ചി	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
33		ജി.എച്ച് എറണാകുളം	എറണാകുളം	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
34		ഡി.എച്ച് ആലുവ	ആലുവ	നിലവിൽ പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
35		സി.എച്ച്.സി. വടവുകോട്	കുന്നത്തുനാട്	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തിയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം

				കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
36		ടി എച്ച് ഞാറയ്ക്കൽ	വൈപ്പിൻ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
37	തൃശ്ശൂർ	സി.എച്ച്.സി.പഴയന്നൂർ	ചേലക്കര	പ്ലാന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
38		സി.എച്ച്.സി പഴഞ്ഞി	കുന്നംകുളം	പ്ലാന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
39		ഡി.എച്ച്. വടക്കാഞ്ചേരി	വടക്കാഞ്ചേരി	പ്ലാന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
40		സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം	തൃശ്ശൂർ	പ്ലാന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
41		സി.എച്ച്.സി മുല്ലശ്ശേരി	മണലൂർ	നിലവിൽ പ്ലാന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
42		സി.എച്ച്.സി. പുത്തൻചിറ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ	നിലവിൽ പ്ലാന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
43		സി.എച്ച്.സി അനന്തപുരം	ഇരിഞ്ഞാലകട	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭി

				ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
44		സി.എച്ച്.സി കടപ്പുറം	ഗുരുവായൂർ	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തിയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
45		ടി.എച്ച്.കൃഷ്ണൻ ചാലക്കുടി	ചാലക്കുടി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
46	മലപ്പുറം	സി.എച്ച്.സി ഓമാനൂർ	കൊണ്ടോട്ടി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
47		സി.എച്ച്.സി കരുവാരക്കുണ്ട്	വണ്ടൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
48		സി.എച്ച്.സി. നെടുവ	തിരൂരങ്ങാടി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
49		സി.എച്ച്.സി വളവനൂർ	തിരൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
50		ഡബ്ല്യൂ & സി പൊന്നാനി	പൊന്നാനി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
51		സി.എച്ച്.സി പെരുവള്ളൂർ	വള്ളിക്കുന്ന്	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
52		സി.എച്ച്.സി താന്നൂർ	താന്നൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
53		സി.എച്ച്.സി തവനൂർ	തവനൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
54		സി.എച്ച്.സി ചുങ്കത്തറ	നിലമ്പൂർ	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
55			സി.എച്ച്.സി. എടവണ്ണ	ഏറനാട്

				കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
56		സി.എച്ച്.സി. മങ്കട	മങ്കട	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17.06.2022 തീയതി-യിൽ കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഏജൻസി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കൈമാറുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
57		സി.എച്ച്.സി. കുന്നമ്മേൽ	കുറുപ്പി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
58	കോഴിക്കോട്	ഗവൺമെന്റ് ഡെർമറ്റോളജി	കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
59		സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം	കോഴിക്കോട് സൗത്ത്	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി .Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
60		സി.എച്ച്.സി ഓർക്കാട്ടേരി	വടകര	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
61		സി.എച്ച്.സി. നരിക്കുനി	കൊടുവള്ളി	പ്ലീന്റ് ബീം കോൺക്രീറ്റിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .
62		കണ്ണൂർ	സി.എച്ച്.സി ഒടുവള്ളി	തളിപ്പറമ്പ്
63	ടി എച്ച് പഴയങ്ങാടി		കല്ലയാശ്ശേരി	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
64	കാസർഗോഡ്	ടി എച്ച് പൂധംകല്ല്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർ

				ത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
65		സി.എച്ച്.സി പെരിയ	ഉദുമ	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
66		സി.എച്ച്.സി. മംഗൾപ്പടി	മഞ്ചേശ്വരം	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
67		ജി.എച്ച് കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
68		ടി.എച്ച് നീലേശ്വരം	തൃക്കരിപ്പൂർ	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
69		സി.എച്ച്.സി. പുൽപ്പള്ളി	സുൽത്താൻ ബത്തേരി	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
70	വയനാട്	സി.എച്ച്.സി.മേപ്പാടി	കൽപറ്റ	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
71		സി.എച്ച്.സി നെല്ലൂർനാട്	മാനന്തവാടി	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
72		സി.എച്ച്.സി.നെന്മാറ	നെന്മാറ	പ്ലിന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി . Superstructure ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
73	പാലക്കാട്	സി.എച്ച്.സി. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ	ചിറ്റൂർ	നിർദിഷ്ടസ്ഥലം ഐസൊ ലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ