

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 456

28-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൂർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തിരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ. പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി, ആസ്തി വികസന പദ്ധതി എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	തിരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ, പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അനുബന്ധം- I ആയും പ്രത്യേക വികസന നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അനുബന്ധം-II ആയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത ഓരോ പദ്ധതിയും നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	തിരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ, പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അനുബന്ധം- I ആയും പ്രത്യേക വികസന നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ അനുബന്ധം-II ആയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി 2017-2022 വർഷങ്ങളിലെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പൂർത്തിയാവാത്ത പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം	Name of LAC	വർഷം	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	നിർവ്വഹണ വികസന / ഏജൻസി	പദ്ധതി മേഖല / ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷ)	ഭരണാനുമതി തീയതി	TS Issued (Date)	Tender Invited (Date)	Agreement Executed (Date)	Part Bill Submitted (Date)	Final Bill Submitted (Date)	Completed (Date)	status
1	Tirur	2018-2019	12823	ആനപ്പുറ കാഞ്ഞിരപ്പേരി- മൊയ്തീൻകുട്ടിപ്പുഴ കട്ടാടമൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (ആതവനാട് പഞ്ചായത്ത്)	KEL	10	20.02.2021	-	-	28-02-2021	-	-	-	Agreement Executed
2	Tirur	2018-2019	12686	രലക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കടിവെള്ള പദ്ധതി- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	KEL	37	05.01.2021	08-01-2021	-	13-01-2021	-	-	-	Agreement Executed
3	Tirur	2018-2019	10121	വെട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ AHMLP സ്കൂളിൽ കൂചിറ്റി നിർമ്മാണം	KEL	10	27.10.2020	-	-	06-11-2020	-	-	-	Agreement Executed
4	Tirur	2018-2019	8316	തിരൂർ നഗരസഭ 13-ാം വാർഡിൽ അംഗനവാടി കെട്ടിടവും വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണവും	LSGD	10	18.02.2020	26-02-2020	28-02-2020	07-05-2020	-	-	-	Agreement Executed
5	Tirur	2018-2019	8315	രലക്കാട് പുത്തല റോഡ്- മിനി ബൈപ്പാസ് റോഡ് ടാറിംഗ് (തിരൂർ നഗരസഭ-W-13)	LSGD	10	18.02.2020	26-02-2020	28-02-2020	20-05-2020	-	-	-	Agreement Executed
6	Tirur	2019-2020	12702	വെട്ടം - പറവണ്ണ കടിവെള്ള പദ്ധതി- പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	KEL	42.6	13.01.2021	-	-	27-01-2021	-	-	-	Agreement Executed
7	Tirur	2019-2020	12688	പഴനലക്കാട് - പാലപ്പുറം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (തിരുനാവായ പഞ്ചായത്ത്)	KEL	15	09.11.2020	-	-	27-01-2021	-	-	-	Agreement Executed
8	Tirur	2019-2020	12486	പറവണ്ണ ഗവ.വെടക്കംകണ്ടൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം (വെട്ടം പഞ്ചായത്ത്)	KEL	50.2	27.10.2020	-	-	06-11-2020	-	-	-	Agreement Executed
9	Tirur	2019-2020	12484	ഇരക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടർഫ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം (വളവന്നൂർ)	KEL	83.5	02.11.2020	-	-	05-11-2020	-	-	-	Agreement Executed
10	Tirur	2019-2020	12483	തിരുനാവായ ROB യൂ സരിം ഇടക്കം ജംഗ്ഷനിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	KEL	82	30.10.2020	08-01-2021	-	13-01-2021	-	-	-	Agreement Executed
11	Tirur	2019-2020	12481	ആതവനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കരിപ്പാൾ ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	KEL	50.2	27.10.2020	-	-	06-11-2020	-	-	-	Agreement Executed
12	Tirur	2019-2020	12480	കല്ലുകണ്ടേരി വെടക്കംകണ്ടൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	KEL	50.2	20.10.2020	-	-	05-11-2020	-	-	-	Agreement Executed
13	Tirur	2020-2021	13651	രാജീവ് ഗാന്ധി മുൻസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം- പുനരുദ്ധാരണ നവീകരണ മരാമത്ത് പണികൾ (തിരൂർ നഗരസഭ)	KEL	60.2	24.02.2020	-	-	-	-	-	-	TS pending
14	Tirur	2020-2021	12708	ബി.പി അങ്ങാടി ഗവ.ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ കരിട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	KEL	60.3	20.10.2020	-	-	02-11-2020	-	-	-	Agreement Executed
15	Tirur	2020-2021	12707	ഇരക്കാട്- പോത്തന്നൂർ- ചുരുത്തുപാല റോഡ് പുനർ നിർമ്മാണം (വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്)	KEL	40.6	02.11.2020	-	-	27-01-2021	-	-	-	Agreement Executed
16	Tirur	2020-2021	12689	തിരുനാവായ ബഡ്സ് റി ഹാബിറ്റേഷൻ സെൻററിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	KEL	59	30.10.2020	08-01-2021	-	13-01-2021	-	-	-	Agreement Executed
17	Tirur	2020-2021	12507	ചോറ്റൂർ GMLP സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ആതവനാട്)	KEL	65.5	27.10.2020	-	-	05-11-2020	24-06-2021	-	-	Part bill submitted
18	Tirur	2020-2021	12490	രാവളംചിന IPP (PHC) സബ് സെൻററിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം (കല്ലുകണ്ടേരി)	KEL	16.8	27.10.2020	-	-	27-01-2021	-	-	-	Agreement Executed

ക്രമ നം	Name of LAC	വർഷം	പ്രോജക്ട് ഐ.ഡി	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	നിർവ്വഹണ വകുപ്പ് / ഏജൻസി	എസ്റ്റിമേറ്റ് / അനുരമതി തുക (ലക്ഷ)	അനുരമതി തീയതി	TS Issued (Date)	Tender Invited (Date)	Agreement Executed (Date)	Part Bill Submitted (Date)	Final Bill Submitted (Date)	Completed (Date)	status
19	Tirur	2020-2021	12487	പാറപ്പാടം GILP സ്കീം പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (കല്ലുകണ്ടലി)	KEL	65.5	02.11.2020	-	-	27-01-2021	24-08-2021	-	-	Part bill submitted
20	Tirur	2021-22	14787	സൊത്ത അന്നാശ എസ്.സി കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (തിരുവർ നഗരസഭ)	LSGD	15	29-04-2022	-	-	-	-	-	-	TS pending

[Handwritten signature]

രണ്ടാം ഘട്ടം II
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങൾ

Sheet1

KUTTIPURAM BLOCK			
ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് (വർക്ക് കോഡ്)	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	നിലവിലെ സ്ഥാൻ
1	2	3	4
1	2021 - 22 തൈക്കാട്ടുപടി പ ല്ലാണിക്കാട് റോഡ് (6371) AS No. G5- 3382/2022 17.03.2022	4	30.05.2022 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
2	2021 - 22 വലിയപറമ്പ് കണ ക്കാംകുന്ന് അംഗൻവാടി റോഡ് (6372) AS No. G5- 3768/2022 23.03.2022	4	30.05.2022 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
3	2021 - 22 സുപ്രിയ അംഗൻവാടി റോഡ് (6373) AS No. G5- 3777/2022 24.03.2022	4	30.05.2022 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
4	2021 - 22 ഒടുവൽപറമ്പ് സി. എച്ച് റോഡ് (6374) AS No. G5- 4189/2022 04.04.2022	4	30.05.2022 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
5	2021 - 22 അയിരാനി കുണ്ടനി റോഡ് (6375) AS No. G5- 3390/2022 17.03.2022	4	30.05.2022 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു

6	2021 - 22 കല്ലിങ്ങൽപറമ്പ് ബൈപാസ് റോഡ് (6428) AS No. G5- 3841/2022 04.04.2022	4.95	30.05.2022 ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
7	2020 - 21 കുട്ടയാലിതൊടി - മങ്ങാട്ട് കുന്നത്ത് റോഡ്.കോൺക്രീ റ്റ് (6310) (മുൻ എം.എൽ.എ. സി മമ്മൂട്ടി അവർകൾ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രവൃത്തി)	4.9	എസ്റ്റിമേറ്റർ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആസ്തി സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം, പ്രവൃത്തി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിക്ക് മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും തന്നെ വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. 23.09.2020 തീയതിയിൽ ബി. 1259/2020 എന്ന കത്ത് മുഖേന ട്രേൽ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 04.10.2021 ന് ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

TIRUR BLOCK PANCHAYAH MLA WORK				
sl no	WORK CODE	Name of work	Estimate Cost	present stage
1	6367	Bappu Musliyar Road Concrete	490000	Letter send to panchayath for certificates
2	6368	Ummarkkante Idavazhi Road	490000	Letter send to panchayath for certificates
3	6369	Paravanna Laksham Veedu Colony	490000	Letter send to panchayath for certificates
4	6370	Poovanchery Pally kunchooli kadav road	490000	Letter send to panchayath for certificates
5	6376	CP Krishnan Chettiyar Road Concrete	495000	work completed
6	6377	Mandayapurath Road Concrete	495000	agreement process ongoing
7	6378	CP Abdulkadar Road Concrete	495000	work completed
8	6379	Fathisa Teacher Smaraka Road Concrete	495000	work completed
9	6380	Thoradikkal Road Concrete	495000	Need a change in name of work
10	6381	Thoyal Padam chenakkal Road Concrete	495000	agreement
11	6382	Musliyarangadi Ayapalli Road	495000	agreement

Sheet1

12	6383	Pannakuzhi Palaparamb Road	495000	agreement
13	6384	Navamukundha Ayanikatt Road	495000	AS approved, Despute on site regarding nature of work
14	6385	Mushupara Vadakkuvasam Road	495000	agreement processing

MLA - SDS Tirur Municipality					
	Sl. No.	work code	Name of Work	Estimated Cost	Present Stage
	1	2	3	5	9
	1	6014	Thalakkadathur Panampalam (ward 19) mini bye pass road tarring at Tirur Municipality	490,000	Request send for AS extension and work name change
	2	6214	MLA Fund-SDF 2020-21(SRI MAMMOOTTY) Work code No:6214 Improvements of Kolarkund road (ward 21) at Tirur Municipality	455000	Agreement executed 30/2021-2022 Dt:03/12/2021
	3	6312	MLA Fund-SDF 2020-21 (SRI MAMMOOTTY) Work code No:6312 Kaithodu road (ward 27 thekkumuri) concreting at Tirur Municipality	400000	Send for AS on 01/06/2022

M. S. S.