

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 975

30-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പദ്ധതിക്കും അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണ് ; ഓരോ പദ്ധതിയും എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പൂർത്തീകരണ തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പനവല്ലി ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം	100	2022 സെപ്റ്റംബർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 70% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
2	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ആലത്തൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം	96	2022 സെപ്റ്റംബർ	സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ എക്സസ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
3	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ബാവലി ക്ഷാണ മംഗലത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി	90	2023 ജനുവരി	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 75% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.
4	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പന്നിയോട് തോട് വിസിബിയിലെ മണ്ണീർനീക്കം ചെയ്യൽ പ്രവൃത്തി.	20	2022 ഡിസംബർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി

	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കണിയാരം വിസിബിയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രവൃത്തി.	35	2022 ഡിസംബർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.
6	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൊട്ടംകര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം	252	2022 ഡിസംബർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 70% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.
7	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.2 നെല്ലിയാട്ട് പാടിയിലേക്കുള്ള കനാൽ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	35	2022 സെപ്റ്റംബർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 70% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.
8	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.1 കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	17	2023 ജനുവരി	പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു.
9	മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.2 കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	25	2022 ഡിസംബർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 70% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.
10	തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ കുന്ദാരക്കുനി ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം	100	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
11	RLIS- മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ സ്റ്റേജ്.2 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.	35	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
12	SDRF- മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മാനന്തവാടി പുഴയ്ക്ക് ചുട്ടക്കടവിൽ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	15	2023 മാർച്ച്	എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി.
13	തൊർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിരവിൽപ്പുഴ പാലത്തിന് താഴെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം	90	2023 മാർച്ച്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 7% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.
14	എടവക പഞ്ചായത്തിൽ പായോട് സൗത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഇടതുകര കനാലിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളും	15	2022 ഡിസംബർ	സിവിൽ പ്രവൃത്തിക്കായി സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ എക്സസ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
15	എടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് നോർത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നവീകരണം	45	2023 മാർച്ച്	സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറി.

	തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കൂട്ടത്താട സർവ്വോദയ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം	300	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
17	എടവക പഞ്ചായത്തിലെ നഞ്ഞാത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ നിർമ്മാണം.	150	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
18	വെള്ളമു പഞ്ചായത്തിലെ വാരാമ്പറ്റ കരമാൻ തോടിനു കുറുകെ വിസിബി കം ഫുട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം	800	2023 മാർച്ച്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 40% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.
19	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ കുടിയോംവയൽ എൽ.ഐ സ്കീം നിർമ്മാണം	90	2022 ഡിസംബർ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 40% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
20	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ വാകയാട് എൽ.ഐ സ്കീം നിർമ്മാണം	400	സിവിൽ വർക്കുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളും പൂർത്തിയായി. കെ.എസ്.ഇ.ബി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.	സിവിൽ വർക്കുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളും പൂർത്തിയായി. കെ.എസ്.ഇ.ബി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
21	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ കുടിയോംവയൽ തോട്ടിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഡൈവേർഷൻ വിയർ നിർമ്മാണം	115	2022 ജൂലൈ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 82% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
22	പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ മലങ്കര പാറക്കടവിൽ വെണ്ണിയോട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി നിർമ്മാണം	800	2023മാർച്ച്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 72% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി
23	നബാർഡ് RIDF-XX പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ നീർവാരം കല്ലുവയൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം നിർമ്മാണം	325	60% പൂർത്തിയായി. സിവിൽ കരാറുകാരനെ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെൻമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കരാറുകാരെയും എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ ടെൻമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി	60% പൂർത്തിയായി. സിവിൽ കരാറുകാരനെ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടെൻമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കരാറുകാരെയും എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ ടെൻമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി

			<p>ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നബാർഡ് ട്രാഞ്ചെ 20 ന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ല ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ പൂർത്തീകരണ തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>	<p>ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നബാർഡ് ട്രാഞ്ചെ 20 ന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു</p>
24	<p>നബാർഡ് RIDF-XXII-പന മരം പഞ്ചായത്തിൽ കുറുവിലാങ്കോട് പന മരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി നിർമ്മാണം- പാർട്ട് എ</p>	1500	<p>കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തര വാദിത്വത്തിൽ ഒഴിവാക്കി. പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്ത് 1.6.2022 ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ബില്ലാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പൂർത്തീകരണ തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>	<p>കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒഴിവാക്കി. പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്ത് 1.6.2022 ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ബില്ലാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ്.</p>
25	<p>നബാർഡ് RIDF-XXII-പന മരം പഞ്ചായത്തിൽ കുറുവിലാങ്കോട് പന മരം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ആർ.സി.ബി നിർമ്മാണം- പാർട്ട് ബി</p>	1500	<p>2023 ഫെബ്രുവരി</p>	<p>പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 30% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി.</p>


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ