

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1209

04-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൂട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ നവീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ്		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കൂട്ടനാട്ടിലെ പൊതുമരാമത്ത് ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്;	(എ)	കൂട്ടനാട്ടിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിൽ നിന്നും കരാറുകാരനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഈടാക്കാറുണ്ട്. നിർമ്മാണ പുരോഗതിക്കുറവും ഗുണമേന്മ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസി മോണിറ്ററിംഗ് ടീം യോഗത്തിലും, DICC യോഗത്തിലും സർക്കാർ തലത്തിലും പ്രവൃത്തികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
(ബി)	കൂട്ടനാട്ടിലെ റോഡുപണികൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;	(ബി)	പാടത്തിൽ വെള്ളം കയറ്റുമ്പോഴും, പുറംബണ്ടിൽ മടവീഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, മഴക്കാലത്തും, റോഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പുറംബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുക, പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത പമ്പിങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നിവ മുഖേന റോഡിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.
(സി)	നിലവിൽ നവീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടനാട്ടിലെ റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് ഇനം തിരിച്ചു വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	നിലവിൽ റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുരോഗമിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ് പ്രവൃത്തി 40% പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീയപുരം-എടത്ത്-കിടങ്ങറ-മുളക്കാംതുരുത്തി റോഡ് പ്രവൃത്തി പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു

കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നിലവിൽ നവീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടനാട്ടിലെ റോഡുകളുടെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ

ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(സി)

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	റിമാർക്സ്
1	Budget work - 2015-2016 Construction of Kandamkary - Nedumudy Umbukkattuvarambinakam Vellamathara-Venattukadau Kayalpuram - Kannady Road from Ch: 5/400 to 9/580	റോഡ് ഫോർമേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചു 6x6 മുൻപെട്ടി കലുകിന്റെ സൈഡ് വാൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	Budget work - 2018-2019- Construction of Nedumudy-Kuppapuram road from Ch: 8/435 to 9/635 Km	റോഡ് ഫോർമേഷനും പൈപ്പ് കലുകളും പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	Budget work - 2018-2019- Construction of road west of Karuvatta-Kuppapuram road to Out Post bridge	കനകാശ്ശേരി പാടം മടവീണതിനാൽ ജോലികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടു.
4	Budget work - 2018-2019- Improvements of Island Thuruth-Bhajanamandam Thuruth- Pattalam thuruth - Kainakary Gramapanchayath	കൈനകരി പഞ്ചായത്തിലെ ചെറിയ തുരുത്തുകളുടെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലികൾ ആണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ചെറിയ വെലിയേറ്റവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ജോലിയുടെ പുരോഗതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
5	Budget work - 2018-2019-Rising the submerged portion of Muttar Central road and providing DBM & BC between Ch: 3/000 to 6/300	ഒർജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള DBM ജോലികളും സംരക്ഷണഭിത്തികളുടെ ഒരു 'mK'nsã ജോലികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ \nÅ²mWn\mbn സമർപ്പിച്ച അധിക തുകയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി ലഭിക്കുകയും ആനന്ത് ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതുമാണ്.
6	Budget work - 2021-2022 Construction of Chathurthyakary - Venattukadu road	പ്രവൃത്തി കരാർ വച്ചു
7	Budget work - 2021-2022 Construction of Lissuex Church to Ramarajapuram Kayal road	പ്രവൃത്തി കരാർ വച്ചു. പ്രാഥമിക ചെവൽ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	Budget work - 2021-2022 Chakkachampakka- Kavalekkalam road in Kuttanad LAC-Second stretch and improvement to existing stretch	പ്രവൃത്തി കരാർ വച്ചു
9	Budget work - 2021-2022- Vallikkerichira to Akkanady Jetty road in Kuttanad LAC - First reach	റോഡ് ഫോർമേഷനും പൈപ്പ് കലുകളും പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	Reconstruction of AC Colony Vezhapara Church road from Ch:0/000 to 1/125	റോഡ് ഉയർത്താനും പ്രവൃത്തികളും സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും പുരോഗമിക്കുന്നു.

11	SF 2019-2020-Improvements to Harippad - Veeyapuram - Edattua road Ch:0/000 to 9,717	BM & BC ജോലികൾ പുർത്തീകരിച്ചു. കറന്റയുടെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.
12	Budget work - 2021-2022 improvements to AC road - Mancombu - Kavalam - Vikas Marg road Ch: 0/000 to 5000	ടാറിങ്, റോഡ് സേഫ്റ്റി ജോലികൾ എന്നിവ പുർത്തീകരിച്ചു. സൈഡ് ബോം ഫില്ലിംഗ് പുരോഗതിയിലാണ്.