

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2875

12-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും കുടി വെള്ള കണക്ഷനുകൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിശദ വിവരം അനുബന്ധം (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധം (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധം (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (1)

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കടിവെള്ള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇത് വരെ നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം (29.06.2022 വരെ)
1	അയിലൂർ	5368	553.70	4148
2	ഇലവഞ്ചേരി	2927	3968.30	877
3	കൊടുവായൂർ	6408	4199.30	1559
4	കൊല്ലങ്കോട്	6765	1887.00	2289
5	മുതലമട	7149	7594.44	1977
6	നെല്ലിയാമ്പതി	1567	1860.00	0
7	നെന്മാറ	3543	326.86	3444
8	പല്ലശ്ശന	6058	5800.00	466
9	പുതുനഗരം	4584	1895.50	2530
10	വടവന്നൂർ	3096	1823.25	580
ആകെ		47465	29908.35	17870

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി
1	കൊടുവായൂർ	4408 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥല ഉടമകളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.	2024 ഓടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
2	കൊല്ലങ്കോട്	600 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി 2/7/2020	പൂർത്തീകരിച്ചു
		1988 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവർത്തി 66.16% പൂർത്തീകരിച്ചു	31/08/2022
		4177 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 53 കി.മീ. ഡി.ഐ പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	09/02/2023
3	മുതലമട	895 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
		1047 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
		1684 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുതലമട സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.	2024 ഓടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
		3523 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി സാങ്കേതികാനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.	
4	പുതുനഗരം	2500 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
		30 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
		2054 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊടുവായൂർ പുതുനഗരം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി ആയതിനാൽ കൊടുവായൂർ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പുതുനഗരം ടെൻഡർ നടപടികൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൊടുവായൂർ ജല സംഭരണിക്ക് സ്ഥലം ലഭിക്കാനുണ്ട്. സ്ഥലം	2024 ഓടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

		ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്	
5	വടവന്നൂർ	3096 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി - പി.ഡബ്ല്യുഡി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തുവരുന്നു	2024 ഓടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
6	അയിലൂർ	900 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
		4164 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി 73.79% പൂർത്തീകരിച്ചു	15/07/2022
		304 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട റോഡ് കട്ടിങ്ങ് പ്രവർത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷമേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ	31/08/2022
7	എലവഞ്ചേരി	300 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
		610 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു
		2017 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി -10 LL OHSR ടാങ്കിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 47.509 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 57% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	24/04/2023
8	നെല്ലിയാമ്പതി	1567 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി -ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് . വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടർ നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്.	2024 ഓടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
9	നെന്മാറ	400 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിച്ചു.
		3143 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി 93.2% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	15/07/2022
10	പല്ലശ്ശന	6058 കണക്ഷനുകളുടെ പ്രവൃത്തി- 33 LL OHSR പല്ലശ്ശന ടാങ്കിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 78.828 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 64% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	24.03.2023