

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1092

29-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

യു.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.ടി. കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p>ശ്രീ. എ.എൻ.ഷംസീർ</p>	<p>ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന യു.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.ടി. (അർബൻ ഇൻഫ്രസ്റ്റ്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം ഫോർ സേമാൽ & മീഡിയം Townsസൺ) കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 4 പാക്കേജുകളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന UIDSSMT കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.</p> <p><u>പാക്കേജ് I:</u> മയിലാടി ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നും തലശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുകയും അഞ്ചരക്കണ്ടി, ചാമ്പാട്, കാളിയിൽ, കൊടുവള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം 17.6 കി മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.</p> <p><u>പാക്കേജ് II.</u> രണ്ട് സോണുകളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ വിതരണ ശൃംഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും മൊറക്കുന്നു, ചിറക്കക്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉന്നതതല സംഭരണിയുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വിതരണ ശൃംഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും മൊറക്കുന്നിലെ ഉന്നത സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>പാക്കേജ് III.</u> രണ്ട് സോണുകളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കൊടുവള്ളിയിലും, തലായിലും ജല സംഭരണി സ്ഥാപിക്കലും വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 2.13കി.മീ. നീളത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കലും ജലസംഭരണിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളും മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.</p> <p><u>പാക്കേജ് IV.</u> കിഴല്ലൂർ പമ്പ് ഹൗസിലെയും ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയിലെയും മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഘടകങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ</p>

		<p>എന്നിവയാണ് പാക്കേജ് IV ൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആയതിന്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) <u>പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു</u></p> <p><u>പാക്കേജ് II.</u> ചിറക്കക്കാവിനടുത്തുള്ള സംഭരണിയുടെ ഫിനിഷിങ് പ്രവൃത്തിയും വിതരണ ശൃംഖല ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. കരാറുകാരൻ സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.</p> <p><u>പാക്കേജ് III.</u> ബാക്കി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ജലസംഭരണികളുടെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളും ബാക്കിയുണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ മന്ദഗതിയിൽ ആയതിനാലും കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയില്ലാത്തതിനാലും പ്രസ്തുത കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ശേഷിക്കുന്നതെന്നും ആയത് അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) <u>പാക്കേജ് II.</u> ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 172 ലക്ഷം രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.</p> <p><u>പാക്കേജ് III.</u> പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെലവിലും നടത്തുന്നതിനായി ദർഘാസ് നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഉയർന്ന നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ ടെൻഡറിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നില്ല. ഈ പ്രവൃത്തികൾ അർബൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം ഇന്സുവ്മെന്റിൽ (സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ) ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ