

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1174

30-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|--|---|--|--|
| ഡോ. എം.കെ . മുനീർ | | ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| <p>(എ) കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p> | <p>(എ) കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതികൾ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. കരിക്കറ്റിക്കടവ് പാലം പ്രവൃത്തി - 350 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (Foundation P1 and P2 completed Pier work Progressing) 2. മൂക്കത്തുകടവ് പാലം പ്രവൃത്തി - ഭരണാനുമതി തുക 63 ലക്ഷം - അഡീഷണൽ ഇൻവെന്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 3. വെള്ളച്ചാൽ തെക്കേത്തൊടിക പാലം പ്രവൃത്തി - ഭരണാനുമതി തുക 500 ലക്ഷം. സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. <p>പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ Traffic Safety Work-Construction of side drains, Footpath and improving shoulder at Koduvally Town between Km. 22/000 to 23/000 of NH-766 - 1 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രവൃത്തി 75% പൂർത്തിയായി. പദ്ധതി പുരോഗതിയിലാണ്.</p> <p>ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന കൊടുവള്ളി സിറാജ് ഫ്ളൈഓവർ കം അണ്ടർപാസ് പദ്ധതിയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 54.03 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊടുവള്ളി ജംഗ്ഷനിലെ ജനങ്ങളുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന</p> | | |

മാനിച്ച് റോഡ് വീതി കൂട്ടി തുരങ്കപാത ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ഈ അപേക്ഷയെ മാനിച്ച് കിഫ്ബി സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും തുടർന്ന് റോഡ് വീതി കൂട്ടി ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആയി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റിനുവേണ്ടി കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് NOC ലഭിക്കുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. താമരശ്ശേരി ചുങ്കം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി M/s. Velcity Consultancy എഞ്ചിനീയർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി.പി.ആർ അന്തിമമാകുന്നതോടെ കിഫ്ബി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച് സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

കെ.എസ്.ടി.പിയുടെ കീഴിൽ RKI പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നു വരുന്ന കൊയിലാണ്ടി താമരശ്ശേരി റോഡിന്റെ 46.32 കി.മീ പ്രവൃത്തിയിൽ 12.5 കി.മീ കൊടുവള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് - ഇ.പി.സി കരാർ തുക 221.065 കോടി രൂപ. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ 12.5 കി.മീ DBM, 4 കി.മീ ബി.സി എന്നിവ പൂർത്തിയായി. ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം, മറ്റ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ:

1. താമരശ്ശേരി - വരട്ടിയാക്കൽ റോഡ് (ഭാഗികം) - 36 കോടി - 82% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പുനക്രമീകരിക്കാൻ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ടെണ്ടർ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.
2. പരപ്പൻപൊയിൽ - കരാകുന്നത് റോഡ് (ഭാഗികം) - 45.27 കോടി - ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നു.
3. REC-കൂടത്തായി റോഡ് (ഭാഗികം) - 45.22 കോടി - ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ 85% സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പരപ്പൻപൊയിൽ കരാകുന്നത് റോഡും കൂടത്തായി റോഡും ചേർത്ത് FDR ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

| | | | |
|------|---|------|--|
| | | | <p>4. മാവൂർ - NIT - കൊടുവള്ളി റോഡ് (ഭാഗികം) - 52.2 കോടി - സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കുള്ള ഉത്തരവ് നൽകുകയും LA ഓഫീസറെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>5. ഹിൽഹൈവേ - തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി റോഡ് (ഭാഗികം) - ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 48.75 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി 12/02/2020 - ൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 13-04-2022 ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മറ്റി ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കരാർ നൽകുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p> |
| (ബി) | <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക, അവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, പദ്ധതി പുരോഗതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> | (ബി) | <p>കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതികൾ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. കരിക്കറ്റിക്കടവ് പാലം പ്രവൃത്തി - 350 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (Foundation P1 and P2 completed Pier work Progressing) 2. മുക്കത്ത്കടവ് പാലം പ്രവൃത്തി - ഭരണാനുമതി തുക 63 ലക്ഷം - അഡീഷണൽ ഇൻവെന്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 3. വെള്ളച്ചാൽ തെക്കേത്തൊടിക പാലം പ്രവൃത്തി - ഭരണാനുമതി തുക 500 ലക്ഷം. സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. <p>പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ Traffic Safety Work-Construction of side drains, Footpath and improving shoulder at Koduvally Town between Km. 22/000 to 23/000 of NH-766 - 1 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രവൃത്തി 75% പൂർത്തിയായി. പദ്ധതി പുരോഗതിയിലാണ്.</p> |

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന കൊടുവള്ളി സിറാജ് ഫ്ലൈഓവർ കം അണ്ടർപാസ് പദ്ധതിയ്ക്കായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 54.03 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊടുവള്ളി ജംഗ്ഷനിലെ ജനങ്ങളുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് റോഡ് വീതി കൂട്ടി തുരങ്കപാത ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ഈ അപേക്ഷയെ മാനിച്ച് കിഫ്ബി സ്ഥല പരിശോധന നടത്തുകയും തുടർന്ന് റോഡ് വീതി കൂട്ടി ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആയി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ജംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റിനുവേണ്ടി കിഫ്ബി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് NOC ലഭിക്കുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. താമരശ്ശേരി ചുങ്കം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി M/s. Velcity Consultancy എഞ്ചിനീയർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി.പി.ആർ അന്തിമമാകുന്നതോടെ കിഫ്ബി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച് സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

കെ.എസ്.ടി.പിയുടെ കീഴിൽ RKI പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നു വരുന്ന കൊയിലാണ്ടി താമരശ്ശേരി റോഡിന്റെ 46.32 കി.മീ പ്രവൃത്തിയിൽ 12.5 കി.മീ കൊടുവള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് - ഇ.പി.സി കരാർ തുക 221.065 കോടി രൂപ. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ 12.5 കി.മീ DBM, 4 കി.മീ ബി.സി എന്നിവ പൂർത്തിയായി. ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം, മറ്റ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ:

1. താമരശ്ശേരി - വരട്ടിയാക്കൽ റോഡ് (ഭാഗികം) - 36 കോടി - 82% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പുനക്രമീകരിക്കാൻ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ടെണ്ടർ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.
2. പരപ്പൻപൊയിൽ - കരാകുന്നത്ത് റോഡ് (ഭാഗികം) - 45.27 കോടി - ഫ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നു.

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>3. REC-കൂടത്തായി റോഡ് (ഭാഗികം) - 45.22 കോടി - ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ 85% സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പരപ്പൻപൊയിൽ കരാകന്നത് റോഡും കൂടത്തായി റോഡും ചേർത്ത് FDR ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>4. മാവൂർ - NIT - കൊടുവള്ളി റോഡ് (ഭാഗികം) - 52.2 കോടി - സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കുള്ള ഉത്തരവ് നൽകുകയും LA ഓഫീസറെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>5. ഹിൽഹൈവേ - തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി റോഡ് (ഭാഗികം) - ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 48.75 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി 12/02/2020 - ൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 13-04-2022 ൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മറ്റി ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കരാർ നൽകുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിയ്ക്കുന്നതാണ്.</p> |
| (സി) | <p>നരിക്കനി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഫയൽ അനുമതിക്കായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p> | <p>(സി) നരിക്കനി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സർവീസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിരത്ത് വിഭാഗം

| No | Name of work | Amount | Status |
|----|--|-----------|---|
| 1 | Improvements to Koduvally town and widening the approach of Koduvally bridge along KTA road | 3 Crore | Revised estimate Under scrutiny |
| 2 | Budget 2017-18- Improvements to Pannur Narikkuni Punnasseri road between Km. 0/000 to 4/800 | 7 Crore | GSB & WMM work in Progress |
| 3 | Improvements to thachampoyol Earpona - Parappanpoyil Road(Thachampoyil - Vadikkal Road) K. 0/00 - 3/500 | 5 Crore | Roads marking BM& BC completed (95%) Compleate) |
| 4 | Budget 2019-20 Improvements to Nellamkandy Avilora - Katharammal - Choyimadam road | 3 Crore | GSB & WMM Work in Progress |
| 5 | Budget 2020-21 Improvements to Avilora-Puthalath - Madavoor mukku Road from Km 0/000 to 4/700. | 5 Crore | GSB & WMM Work in Progress |
| 6 | General -Improvements and providing BM&BC to Karuvamboyl - Alumthara Road from 0/000 to 3/000 | 4 Crore | Work started |
| 7 | NABARD -RIDF-XXV Improvements and Providing BM & BC Koodathai-Kodancheri Road from Km.0/000 to 3/200 | 5 Crore | Work almost Finished |
| 8 | Consruction of Narikkuni bypass- Investigation and Land acquisition from Km 0/000 to 2/850 (Investigation) | 9.5 Crore | Investigation completed and alignment approve. Proposal submitted for LA GO for phase 1/00 to 1/250. Revised proposal incorporating present project cost and LA will be submitted to Government |

കെട്ടിട വിഭാഗം

| Sl. No. | Name of Project | Estimate Amount | Present Status of Work |
|---------|--|-----------------|--|
| 1. | Balance Work -General Education - Annual Plan 2020- 21 Construction of School building of Government GMLP School Kalaranthiri Kozhikode | 50 L | Work Completed |
| 2. | Construction of New Building for CHC Koduvally | 300 | AR Drawing obtained. Investigation work completed . Reported to design wing for getting structural design |
| 3. | Construction of New Building for Government CHC Narikkuni | 300 | Soil Investigation completed. Structural Design to be obtained |
| 4. | Construction of New building for Government FHC Madavoor | 150 | Work Tendered |
| 5. | Construction of New Building for Government CHC Kattipara | 150 | Work Tendered |
| 6. | NABARD- Infrastructure works for schools under RMSA - Construction of Class room, Kitchen and dining at GMUP School Raroth, Thamarassery | 200 | Column work 2 nd floor completed. Kitchen block footing work started. Plinth beam completed. G.F Column raising in progress |
| 7. | Construction of buildings for Fire Station, Narikkuni, Kozhikode | 485.4 | Submitted to the director, Fire and Rescue Services, Thiruvananthapuram . File No. CE/BL/PL3/ KKD/93977/2021-5-1/BL dated 29/09/2021 |
| 8. | Construction of RCC Retaining wall to Government Arts and Science College, Koduvally | 70 | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് Nomenclature Change ചെയ്യുന്നതിനായി Construction of Retaining wall and Compound wall to Government Arts and Science College, Koduvally എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് Director of Collegiate Education നു സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (File No. CE/BL/PL3/KKD/7103/2018 dated 13/05/2022) |