

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1234

30-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ.പി. കെ. ബഷീർ		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകർന്ന പ്രധാന റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;	(എ)	റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന റോഡ് പദ്ധതികളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധം ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഏതെല്ലാം ഫണ്ടുകൾ/ വായ്പകൾ ഇതിനായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര തുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അവയിൽ എത്ര തുകയുടെ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	ലോക ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വികസന നയവായ്പ, ജർമ്മൻ വികസന ബാങ്ക് (KfW) റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന വായ്പ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് മുഖ്യമായും റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കീഴിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള റോഡ് പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ തുകകൾ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായാണ് റീബിൽഡ് കേരളക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്.പി.വി., പി.എം.സി. എന്നിവയായി ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്; ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ഏതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഇനി എത്രയെണ്ണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്; വിശദാംശം നൽകുമോ;	(സി)	പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് (കെ.എസ്.ടി.പി) മുഖേനയും പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗം ചീഫ് എൻജിനീയർ മുഖേനയുമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തദ്ദേശ റോഡുകൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് (പി.എം.യു), തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീറിംഗ് വിങ് എന്നിവകൾ മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
(ഡി)	ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച എരഞ്ഞിമാവ്-എടവണ്ണ-മഞ്ചേരി-നെല്ലിപ്പറമ്പ് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(ഡി)	95% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് സ്റ്റാഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, ഡ്രെയിനേജ് കവർ സ്റ്റാബ് (500 മീറ്റർ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.
(ഇ)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നവോൾ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി ജനങ്ങൾ സ്ഥലം സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ സ്ഥലം	(ഇ)	സൗജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയവർക്ക് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടുവാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് അതോറിറ്റി എൻജിനീയർ സമർപ്പിച്ചതിൽ ഇ.പി.സി

	<p>സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകിയപ്പോൾ അവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന നിർമ്മിതികൾ പി.എ.പി. (പ്രൊജക്ട് അഫെക്ടഡ് പെർസൺ) പദ്ധതി പ്രകാരം പുനർനിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് അറിയിക്കുമോ;</p>	<p>കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതായ അളവുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p>
(എഫ്)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലും പിന്നീട് കെ.എസ്.ടി.പി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അധ്യക്ഷതയിലും മീറ്റിംഗ് കൂട്ടുകയുണ്ടായോ; മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; ആയതിന് പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ആയതിനുള്ള തടസ്സം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;</p>	<p>(എഫ്) കെ.എസ്.ടി.പി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. പേവ്മെന്റ് പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള 18.92 കോടി രൂപയുടെ അംഗീകരിച്ചു. 2. ചെയിനേജ് കി.മീ 64+200-ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരകമണ്ണ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും സ്റ്റീൽ ഫുട്പാത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനും അരീക്കോട് പാലം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും descope ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ പ്രൊപ്പോസൽ നൽകുന്നതിനും അതോറിറ്റി എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. 3. പദ്ധതി പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് പുനഃസമർപ്പിക്കുന്നതിന് അതോറിറ്റി എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ജി)	<p>കെ.എസ്.ടി.പി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ച് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് അറിയിക്കുമോ?</p>	<p>(ജി) കെ.എസ്.ടി.പി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ മീറ്റിംഗിലെ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. പേവ്മെന്റ് പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള 18.92 കോടി രൂപയുടെ അംഗീകരിച്ചു. 2. ചെയിനേജ് കി.മീ 64+200-ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരകമണ്ണ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും സ്റ്റീൽ ഫുട്പാത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനും അരീക്കോട് പാലം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും descope ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ പ്രൊപ്പോസൽ നൽകുന്നതിനും അതോറിറ്റി എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. 3. പദ്ധതി പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് പുനഃസമർപ്പിക്കുന്നതിന് അതോറിറ്റി എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Sl No	Name of Road	Status of Approval (In-principle/AS)	AS Amount (in Crores)	Current Status/Physical Progress of Road Works as on 23 August 2022
1	Upgradation of Alappuzha-Changanassery road into semi-elevated highway (WB)	AS issued -G.O. (RT) No.319/2020/P&EA 17.08.2020	671.66	Work in Progress (44.54 %)
2	Edoor-Companyinath-Anapanthy-Angadikkadavu-Vaniyappara-Charal-Valavupara-Kacherikkadavu-Palathumkadey Road (WB)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	253.16	Work in Progress (30%)
3	Uruvachal-Manakay/Valayal-Keechalar-TheruvPalayod-Vellaparamba-Karimbala colony-Maruthaayi Road (WB)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	205.67	Work in Progress (24%)
4	Kumbla - Badiadka- Mulleria Road (WB)	AS issued -G.O. (RT) No. 317/2020/P&EA 15.08.2020	182.17	Work in Progress (38%)
5	Koyilandy-Thamarassery Mikkam Areekode Edavanna Road (WB)	AS issued -G.O. (RT) No. 95/2021/P&EA 17.02.2021	225.68	Work in Progress (65%)
6	Vythiri - Thanuvana Road (WB)	AS issued -G.O. (RT) No. 317/2020/P&EA 15.08.2020	146.93	Work in Progress (53%)
7	Perumbilavu to Nilambur (WB)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	172.35	Work in Progress (49%)
8	Oulandy to Edavanna (WB)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	186.16	Work in Progress (95%)
9	Palakkad to Perinthalmanna (WB)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	364.17	Work in Progress (27%)
10	Thavalam to Mulli (WB)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	130.19	Work in Progress (70%)
11	Mananthavady to Periya (WB)	G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	98.56	Work in Progress (54%)
12	Mookannoor-Ezhattumugham road and Blachippara-Palissery road	G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	116.87	Work in Progress (10%)
13	Kakkadassery - Kallyar road	G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	86.65	Work in Progress (11%)
14	Muvattupuzha - Theni SH road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	88.82	Work in Progress (17%)
15	Kumarakom-Nedumbassery road (proposed SH)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	107.64	Work in Progress (11%)
16	Kodungallur - shornur SH road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	250.24	Work in Progress (8%)
17	Vazhakkodu-Plazhy road	G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	142.58	Work in Progress (18%)
18	Thrissur Kuttippuram road (SH 69)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	316.82	Work in Progress (7%)
19	Aarakunnam - Amballoor -Poothotta - Piravam road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	23.82	Work in Progress (5%)
20	Neyyassery- Thokkumbansaddle Road	AS issued -G.O. (RT) No. 317/2020/P&EA 15.08.2020	191.99	LoA issued.
21	Nenmara - Nelliampathy Road	AS issued -G.O. (RT) No. 317/2020/P&EA 15.08.2020	105.48	LoA issuance pending due to prevailing court case
22	Gandhinagar-Medical College Road, BabuChazhikadam Road, Kudayambadi - Parippu Road, Mannanam-Kaipuzha Road, Mannanam - Pulikutissery Road, Kappuzha - Athirampuzha Road, Athirampuzha - Parolickal Road, Athirampuzha - Vedagri Road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	145.39	Work in Progress (45%)
23	Vadayar-Chandappalam-Mulekkulam Road, Vadayar-Kallattippalam-Muttuchira Road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	117.09	Work in Progress (5%)
24	Pathanamthitta - Ayroor Road, Muttukudukka - Ilathupadi Road, Muttukudukka - Prakkanam Road, Prakkanam-Elavumbitta, Kulanada-Ramanchira Road, Thannikkuzhy Thonniamala road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA dated 29.05.2020	124.48	Work in Progress (19%)
25	Mallappally-Komalam Road, TMV Road (Vennikulam-Naarkathani Road), Kanogumpayar-Palakkala Road, Komalam- Kalluppara Road, Kadamankulam- Chengaroor Road, Moosankkale- Pariyaram Road, Kavupuram-Palathickal Road, Kavupuram-Paduthodu Road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA dated 29.05.2020	136.60	Work in Progress (15%)
26	Malamekkara- Kunnathukala -Chala-PuthenchandaFactory Junction- Azad Junction road	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	30.66	Work in Progress (30%)
27	Trivandrum- Ponmudi road (From Nedumangad to Ponmudi)	AS issued -G.O. (RT) No.235/2020/P&EA 29.05.2020	248.17	Work in Progress (6%)
28	Thattarambalem - Michel junction - & Kochalmoodu - Mangankuzhy - Pandalam road	AS issued -G.O. (RT) No. 317/2020/P&EA 15.08.2020	129.49	Work in Progress (21%)
29	Veeyapuram - Edothua - Puthukkary - Mampuzhakkary - Kidangara - Kunnangari - Kumarangari - Valady - Mulekkamthuruthy road	AS issued -G.O. (RT) No. 317/2020/P&EA 15.08.2020	153.73	Work in Progress (8%)