

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 147

01-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പയ്യന്നൂർ കോടതി സമുച്ചയം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	പയ്യന്നൂർ കോടതി സമുച്ചയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	പയ്യന്നൂർ കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയ്ക്കുള്ള സ്റ്റാമ്പിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി. തുടർന്നുള്ള നിലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 2.4 മീറ്റർ നീളമുള്ള കോളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി. ശേഷിക്കുന്ന നിലകൾക്കുള്ള സ്റ്റാമ്പിന്റെയും ബീമിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഡിസൈൻ ലഭ്യമായതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ ആരംഭിക്കും.
(ബി)	ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്നും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ച തീയതി എന്നാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 13.03.2020-ന് കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ച തീയതി 12.03.2023-ന് ആണ്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി നടക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ ;	(സി)	കെട്ടിടത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന നിലകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എത്രയും വേഗം ഡിസൈൻ നൽകാൻ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഡിസൈൻ വിംഗിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഡിസൈൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് സമയബന്ധിതമായി കിട്ടാത്തത് നിർമ്മാണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?	(ഡി)	സമയബന്ധിതമായി ഡിസൈൻ ലഭ്യമാകാത്തത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. 2023 ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരി ഡിസൈൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ഡിസൈൻ വിഭാഗം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ