

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4114

03-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജീഡ-യുടെ പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജീഡ ജനറൽ കൗൺസിൽ നാളിതുവരെ അംഗീകാരം നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും, എന്നാണ് അംഗീകാരം നൽകിയതെന്നും, പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ ആരെല്ലാമെന്നും, തുക എത്രയെന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ജീഡ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം - 1 ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.
(ബി)	ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ജീഡ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി, മറ്റു ഏജൻസികൾ/വകുപ്പുകൾ മുഖേനയാണ് ജീഡ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രോജക്ടുകൾക്കും ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. അതിനാൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി, CRZ അടക്കമുള്ള അനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കിയാണ് ഏജൻസികൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. ജീഡയുടെ പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ദുർബലമായ മണ്ണുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ, വിശദമായ പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട്/ഡിസൈൻ/എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വേണം ഏജൻസികൾക്ക്/വകുപ്പുകൾക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ. മേൽ കാരണങ്ങളാലാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും കാലതാമസം നേരിടുന്നത്.
(സി)	ജീഡയുടെ വരവ് - ചിലവ് കണക്കുകളും നാളിതുവരെയുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് എത്രയെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	01/04/2022 മുതൽ 28/02/2023 വരെയുള്ള റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ്/അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ (ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തത്) അനുബന്ധം -2 ആയി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	ജിഡ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച തീയതി	സർക്കാർ അനുമതി ഉത്തരവ്	വകയിരുത്തിയ തുക (കോടി)	ഏജൻസി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വലിയകടമക്കുടി-ചാത്തനാട് പാലവും അനുബന്ധ അപ്രോച്ച് റോഡുകളും	28-ാമത് GC തീയതി 12.02.2013	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 2430/2013/LSGD dt 30/09/2013	52	കെ.എസ്.സി.സി	പൈലിംഗ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. തുടർന്നുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ പുരോഗതിയിലാണ്.
2	മുളവുകാട് റോഡ് വികസനം -മൂന്നാം ഘട്ടം	23-ാമത് GC തീയതി 26/12/2005	സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.		കിറ്റ്കോ	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുരോഗതിയിലാണ്.
3	എളങ്കുന്നപ്പുഴ, ഞാറക്കൽ & നായരമ്പലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി	23-ാമത് GC തീയതി 6/11/2008	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 115/2011/LSGD dt 22/06/2011	56.85	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട മലപ്പുറം (13.8 ലക്ഷം ലിറ്റർ, മുറിക്കമ്പാടം എന്നീ സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണവും ഇന്റർകണക്ഷൻ ജോലികളും പൂർത്തീകരിച്ച് ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാറക്കൽ ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർ കണക്ഷൻ ജോലികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

4	350m റോഡ്-മുലംപ്പിള്ളി- പിഴല കണക്ടിവിറ്റി പാലം മുതൽ പിഴല ഫെറിറോഡ് വരെ	EC തീയതി 21/11/2019	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 493/2021/LSGD dt 18.02.2021	4.8	എൽ.എസ്.ജി.ഡി വിഭാഗം	പൈലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	ചെന്നൂർ-പിഴല പാലം	24-ാമത് GC തീയതി 01/02/2011	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 475/2021/LSGD, തീയതി 17.02.2021	19.5	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	അലൈൻമെന്റ് അംഗീകരിച്ച് ഡിസൈൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, മറ്റു സാങ്കേതികാനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നതുമാണ്.
6	ചെന്നൂർ-ചരിയൻ തുരുത്ത് പാലം	24-ാമത് GC തീയതി 01/02/2011	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 508/2021/LSGD തീയതി 20.02.2021	20.5	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	സാങ്കേതികാനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു .
7	കോതാട്-ചെന്നൂർ പാലം	31-ാമത് GC തീയതി 23/10/2018	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 2200/2021/LSGD dt.6/11/2021	35.97	പൊതുമരാമത്ത് പാലങ്ങൾ	അലൈൻമെന്റ് അംഗീകരിച്ച് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു .
8	ഈടാറക്കൽ ആശുപത്രി പുനരുദ്ധാരണം	31-ാമത് GC തീയതി 23/10/2018	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 559/2019/LSGD തീയതി 07/03/2019	5.95	പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം	കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. അഗ്നിശമനസുരക്ഷാ ജോലികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ഫയർ NOC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9	വല്ലാർപ്പാടം ദ്വീപിനു ചുറ്റുമുള്ള ബണ്ട് റോഡ് & പ്രൊട്ടക്ഷൻ വോൾനിർമ്മാണം	25-ാമത് തീയതി 01/02/2011	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 443/2012/LSGD തീയതി 13/02/2015	17.14	മേജർ ഇറിഗേഷൻ	റേറ്റ് റിവിഷൻ അധികരിച്ചതു പ്രകാരം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മേജർ ഇറിഗേഷൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. CRZ അനുമതികൾക്കുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	താനോന്നിതുരുത്ത് ചുറ്റും ബണ്ട് റോഡ് ദ്വീപിനു	28-ാമത് തീയതി 12/02/2013	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി)നം. 452/2020/LSGD തീയതി 23/2/2020	6	മേജർ ഇറിഗേഷൻ	റേറ്റ് റിവിഷൻ അധികരിച്ചതു പ്രകാരമുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. CRZ അനുമതികൾക്കുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	ഇൻലാൻഡ് ട്രാൻസ് പോർട്ട് പ്രൊജക്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ്	25-ാമത് തീയതി 01/02/2011	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 1925/2010/LSGD തീയതി 10/06/2010	2	കിറ്റ്കോ	വെസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	വൈപ്പിൻ തീരദേശമേഖലയിലെ കടലാക്രമണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഐ.ഐ.ടി. മദ്രാസ് മുഖേനയുള്ള പഠനം	EC തീയതി 28/01/2021		28.01.2021-ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം	0.5	കെ.എസ്.സി.എ. ഡി.സി.	IIIT പദ്ധതി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13	മൂലംപ്പിള്ളി-പിഴല നിർമ്മാണം പാലം	28-ാമത് തീയതി 12.02.2013	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി)നം. 637/2014/LSGD dt 04/03/2014	81.75	കെ.എസ്.സി.സി	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 22.06.2020 - ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.

14	പിഴല കണക്ടിവിറ്റി ബ്രിഡ്ജ്	29-ാമത് തീയതി 12.02.2013	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 2574/2018/LSGD dt 06/10/2018	14.04	കെ.എസ്.സി.സി	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 22.06.2020-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.
15	കുടിവെള്ള പദ്ധതി- കടമക്കടി പഞ്ചായത്ത്	26-ാമത് തീയതി 12.02.2013	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 1152/2016/LSGD dt 04/03/2016	31	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 24.12.2017-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.
16	കുടിവെള്ള പദ്ധതി എടവനക്കാട് - കുഴിപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്.	26-ാമത് തീയതി 12.02.2013	GC	സ.ഉ.(കെ) നം. 238/2014/LSGD dt 03/12/2014	16.596	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 05.03.2017-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.
17	വൈപ്പിൻ മൂന്നാം റോഡിലുള്ള 8 പാലങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം	25-ാമത് തീയതി 12.02.2013	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 2423/2014/LSGD dt 17/09/2016	42.159	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 25.10.2018-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.
18	പിഴല ഇൻപേഷ്യന്റ് യൂണിറ്റ്	29-ാമത് തീയതി 12.02.2013	GC		0.498	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 24.12.2017-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.
19	ഞാറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് വലിയവട്ടം ദ്വീപിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	29-ാമത് തീയതി 12.02.2013	GC	സ.ഉ.(ആർ.ടി) നം. 1314/2014/PWDLSG D dt 25/09/2014	6.84	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 09.10.2020-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.
20	ഗോശ്രീ പാലങ്ങൾ - എറണാകുളം ബോൾഗാട്ടി, ബോൾഗാട്ടി- വല്ലാർപ്പാടം, വല്ലാർപ്പാടം- വൈപ്പിൻ				84	കൊച്ചിൻ പോർട്ട്	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 2006-ൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.

അനുബന്ധം-2Unaudited Receipts & Payments Account from 1st April 2022 to 28th February 2023

A	Opening Balance		3,55,03,59,676.58
	SBI Online Transaction SB A/c. No. 39722968734	774.00	
	STATE BANK OF INDIA_C/A No. 67103195315	708.00	
	STATE BANK OF INDIA_SB A/C. 67169855367	46,07,935.58	
	TSB A/c. No. 799010100143767	32,44,244.00	
	Fixed Deposits with Banks	3,54,25,00,000.00	
	Cash-in-hand	6,015.00	
B	Receipts:		37,22,69,573.00
	Advance Security Deposit_GIDA Road Parking	1,25,000.00	
	Duties & Taxes	4,97,563.00	
	Retention Recovered	9,43,837.00	
	Security Deposits Received	14,36,968.00	
	Staff Salary Deduction	5,35,822.00	
	Projects of GIDA	93,87,960.00	
	Current Assets	21,34,320.00	
	Sales Accounts	1,58,334.00	
	Interest on TSRY Fixed Deposit	29,57,95,749.00	

Sheet1

	Interest on Savings Bank Account	16,74,899.00	
	Employee Benefit Expenses	3,61,624.00	
	Financial Expenses	5,779.00	
	Incometax Refund	5,88,89,330.00	
	RTI Fee Received	564.00	
	Sale of Tender Forms	25,000.00	
	Miscellaneous Income	2,34,007.00	
	Maintenance of Goshree Bridges & Road	62,817.00	
C	Total A + B		3,92,26,29,249.58
D	Payments:		7,41,55,082.50
	Duties & Taxes	8,04,949.00	
	Sundry Creditors	1,32,635.00	
	Staff Salary Deduction	5,36,872.00	
	Projects Under Construction	6,89,700.00	
	Other Fixed Assets	93,956.00	
	Projects of GIDA	5,48,50,469.00	
	Current Assets	2,37,341.00	
	Employee Benefit Expenses	83,86,622.00	
	Financial Expenses	4,333.50	
	Office and Administration Expenses	20,18,493.00	

Sheet1

	Project Expenses	4,31,505.00	
	Repairs and Maintenance	4,13,400.00	
	Advertisement Charges	2,528.00	
	Advertisement Charges - GIDA Bridge Lamp Post	81,732.00	
	Advertisement Charges_GIDA Road Parking	17,731.00	
	Audit Fee	1,32,396.00	
	Electricity Charge - GIDA 3 Bridges	8,248.00	
	Inauguration of 350 M Road at Pizhala	23,421.00	
	Inauguration of Murikkumpadom Water Tank	23,970.00	
	Maintenance of Goshree Bridges & Road	52,41,807.00	
	Miscellaneous Expenses	3,000.00	
	Security Service KEXCON_Festival Allowance	3,630.00	
	Tally Software Updation	16,344.00	
E	Closing Balance		3,84,84,74,167.08
	SBI Online Transaction SB A/c. No. 39722968734	876.00	
	STATE BANK OF INDIA_SB A/C. 67169855367	45,41,001.08	
	TSB A/c. No. 799010100143767	2,89,29,302.00	
	Fixed Deposits with Banks	3,81,50,00,000.00	
	Cash-in-hand	2,988.00	
F	Total D + E		3,92,26,29,249.58