

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5065

14-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുതുപ്പാടി കൈതപ്പൊയിൽ ജി.എം.യു.പി. സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ലിനോ ജോസഫ്		ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കൈതപ്പൊയിൽ ജി.എം.യു.പി. സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	1 കോടി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കൈതപ്പൊയിൽ ജി.എം.യു.പി. സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം 92% തോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഡി.പി.ആർ. ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിർമ്മാണ സമയത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഡി.പി.ആർ. ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിർമ്മാണ സമയത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. നിലവിലുള്ള earth work, quarry muck, DR.work filling, hand rail എന്നിവ 25% നിലവിലുള്ള അളവിനേക്കാളും അധികരിച്ചതിനാലും electrical 7 item extra വന്നതിനാലും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായി വന്നതായി കില അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . മേൽപ്പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കില പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ, ഭേദഗതി വന്നവയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി)	കൈതപ്പൊയിൽ ജി.എം.യു.പി. സ്കൂൾ കോവിഡ് ഡെമോസ്റ്റിക് കെയർ സെന്റർ (DCC) ആയി പ്രവർത്തിച്ചതിനാലും, അതിവർഷം കാരണവും ഏകദേശം 3 മാസം പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളതിനാലുമാണ് നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതെന്ന് കിലയിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ റിവിഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. എത്രയും വേഗം അംഗീകാരം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കില അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ