

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**8 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6518**

**20-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)</b>		<b>ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ എലവഞ്ചേരി പല്ലശ്ശേന കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	<p>(1) കിഫ്ബി - 2017-18 പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ പല്ലശ്ശേന, എലവഞ്ചേരി, ആലത്തൂർ, എരിമയൂർ, പുതുക്കോട്, കാവശ്ശേരി എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കായുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി - ഫേസ് 1 31.03.2023 ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.</p> <p>(2) ജലജീവൻ മിഷൻ എലവഞ്ചേരി, പല്ലശ്ശേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി - രണ്ടാം ഘട്ടം - 30.09.2023 ന് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.</p>
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(ബി)	<p>കിഫ്ബി - 2017-18 ഒന്നാംഘട്ട പദ്ധതിയുടെ 98% പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതിൽ 26 എം.എൽ.ഡി ജലശുദ്ധീകരണശാല, 600 എംഎം ഡി ഐ കെ 9റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ - 286 മീറ്റർ, 630 കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ, റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ - 43 എച്ച് വി - 2 എണ്ണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കെ.എസ്.ഇ.ബി. പവർ കണക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന എലവഞ്ചേരി, പല്ലശ്ശേന സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p>1. പല്ലശ്ശേന കാരോട്ടുമലയിലെ 33 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ ഫ്ലോർ സ്റ്റാബ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>2. എലവഞ്ചേരി വെങ്കായപ്പാറയിൽ 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.</p>

3.എലവഞ്ചേരി ആകെ 82.50 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ - 70.74 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

4.പല്ലശ്ശേരി ആകെ 122.08 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ - 88.54 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

5.ആകെ 880 കി.മീ വിതരണശൃംഖലയിൽ 550 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു.

6.ആകെ 27786 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ളതിൽ 18461 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ 75% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ