

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 351

08-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കൽ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. എം. സച്ചിൻദേവ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടും, ഭൂമിയും ഇല്ലാത്തവർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ പുരോഗതി ജില്ല തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്;	(ബി)	ചാത്തമംഗലം, നടുവണ്ണൂർ, പുതുപ്പാടി, മാവൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഭവന സമുച്ചയത്തിനായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
(സി)	ബാലുശ്ശേരി-നടുവണ്ണൂർ മന്ദൻകാവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കാലതാമസം വന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 31.01.2024-ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരാർ കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
ഒമ്പതാം സമ്മേളനം

2023 ആഗസ്റ്റ്

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

ചോദ്യം നം. 351 അനുബന്ധം

ഭവന സമുച്ചയ പുരോഗതി

നം.	ജില്ല	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം	പുരോഗതി
1	തിരുവനന്തപുരം	മടവൂർ - 36 യൂണിറ്റുകൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ.
2	കൊല്ലം	തഴമേൽ - അഞ്ചൽ - 63 യൂണിറ്റുകൾ (ഏ+6)	മൂന്ന് നിലകളുടെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല്, അഞ്ച് നിലകളുടെ structure നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	പത്തനംതിട്ട	ഏനാത്ത് - 56 യൂണിറ്റുകൾ	ബ്ലോക്ക് - 1 - structure വർക്കുകൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ബ്ലോക്ക്- 2- തറനിരപ്പവരെയുള്ള നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.
4		പന്തളം - 44 യൂണിറ്റുകൾ	ബ്ലോക്ക് എ - ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബ്ലോക്ക് ബി - structure -ന്റെ Prefabrication പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	ആലപ്പുഴ	മണ്ണഞ്ചേരി - 28 യൂണിറ്റുകൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു. മുകളിലോട്ടുള്ള Framd work-നുള്ള നിർമ്മാണം പുരോഗതിയിലാണ്.
6		പുന്നപ്ര - 156 യൂണിറ്റുകൾ	ബ്ലോക്ക് (എ&ബി) ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ.
7		നടുവട്ടം, പള്ളിപ്പാട് - 44 യൂണിറ്റുകൾ	വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ തുടരൂവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 29 പൈലുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	കോട്ടയം	മിറായികുന്ന് - തലയോലപ്പറമ്പ് - 36 യൂണിറ്റുകൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ പണികൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. 02.05.2022-ന് ശേഷം പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നില്ല. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നിർമ്മാണം തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	ഇടുക്കി	കട്ടപ്പന - 44 യൂണിറ്റുകൾ	ഒന്നാം നിലയുടെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗിനായുള്ള പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10		കാഞ്ചിയാർ - 44 യൂണിറ്റുകൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
11		വാത്തിക്കുടി - 28 യൂണിറ്റുകൾ	ഒന്നാം നിലയുടെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്കുള്ള നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. 15 ദിവസത്തിനകം എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12	എറണാകുളം	എറണാകുളം - അയ്യംപുഴ -	ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. structural നിർമ്മാണത്തിനുള്ള LGSF-ന്റെ prefabrication പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13		കൂത്താട്ടുകുളം (അർബൻ) - 36 യൂണിറ്റുകൾ	ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിങ്ങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന്

			സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഭവനസമുച്ചയ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
14	തൃശ്ശൂർ	കാറളം - 72 യൂണിറ്റുകൾ	ബ്ലോക്ക് എ - ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ structural പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക് ബി - ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ.
15	പാലക്കാട്	ചിറ്റൂർ - തത്തമംഗലം - 42 യൂണിറ്റുകൾ	structure വർക്കുകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ. ചുമരിലെ Board fix ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
16		കൊടുമ്പ് - 36 യൂണിറ്റുകൾ	ഒന്നാം നിലയുടെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം നിലയുടെ structural പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
17	മലപ്പുറം	ആലംകോട് - 36 യൂണിറ്റുകൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാം നിലയുടെ സ്റ്റാബ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിലോട്ടുള്ള നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിയിട്ടില്ല. 15 ദിവസത്തിനകം എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
18	വയനാട്	പൂതാടി - 42 യൂണിറ്റുകൾ	മണ്ണിന്റെ ബലക്കറവ് കാരണം പറഞ്ഞ് കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കരാറുകാരന്റെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
19	കോഴിക്കോട്	ചാത്തമംഗലം - 42 യൂണിറ്റുകൾ	ഒന്നാം നിലയുടെ structure വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
20		നടുവണ്ണൂർ - 72 യൂണിറ്റുകൾ	ബ്ലോക്ക് 1 & 2 - ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികൾ ഭാഗികമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
21	കണ്ണൂർ	32 യൂണിറ്റുകൾ	രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലും ഒന്നാം നിലയുടെ structural പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
22		ആന്തൂർ - 44 യൂണിറ്റുകൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു. മുകളിലോട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു.
23		ചിറയക്കൽ - 36 യൂണിറ്റുകൾ	ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
24		പയ്യന്നൂർ - 44 യൂണിറ്റുകൾ	കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25	കാസറഗോഡ്	ചെമ്മനാട് - 44 യൂണിറ്റുകൾ	structure വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ചുമരിലെ Board fix ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ലൈഫ് മിഷൻ